

Verslag van de le bouwvergadering voor de molen te Grijpskerk op woensdag 25 januari 1984 om 15.30 uur.

Aanwezig: J.A. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
Dhr. Dunning - Molenbouwer
Dhr. Westers - Molenbouwer
H.P. v.d. Zee - Gemeentewerken
P. Visser - Gemeentewerken

-
- Verslagen te zenden aan:
1. College burgemeester en wethouders te Grijpskerk
 2. Gemeentewerken Grijpskerk-Oldehove
 3. H.J. Dunning (molenbouwer), Kamperfoelieweg 27, 9765 HJ Paterswolde
 4. Rijksdienst Monumentenzorg t.a.v. Dhr. J. Heijdra, Mr. Troelstralaan 25, 3771 XL Barneveld (kantoor telefoon 03404 - 28122)
 5. Provinciaal Groninger Molencommissie, Postbus 630, 9700 AP Groningen (tel. 050 - 16465)
-

- ✓ - De werkzaamheden van de molenbouwer zijn begonnen op donderdag 19 januari 1984 met 2 personen.
- ✓ - Er worden wekrapporten opgemaakt, welke zo spoedig mogelijk de eerstvolgende week worden gezonden aan Gemeentewerken Grijpskerk-Oldehove te Grijpskerk.
- ✓ - Het ^{hout}hout van de korte spruit is afgekeurd door de molenbouwer er wordt op geattendeerd dat de molenbouwer zelf zorgt dat de materialen vroegtijdig aanwezig dienen te zijn, opdat dit geen oponthoud behoeft te geven.
- ✓ - Het ijzerwerk van de maalsteen zal nog worden bekeken door dhr. J.A. Heijdra.
- ✓ - De Provinciale Molencommissie zal voor de volgende vergadering ook worden uitgenodigd.
- ✓ - Er zullen bij de kruisbalken 4 stuks beugels worden gemaakt en aangebracht en kunnen volgens de molenbouwer worden bestreden uit de stelpost. *is reeds uitgesteld.*
- ✓ - De naam en het adres van de molenaar zullen worden opgezocht. *dhr. Pgl. Noordhorn.*
- ✓ - Er moet nog een blauwe molensteen zijn volgens dhr. J. Heijdra.
- ✓ - *De beugels in bestaande kunststeen moet worden bekeken*
De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 2 februari 1984 om 09.00 uur eerst bij de molen en daarna op het bureau gemeentewerken.

5 febr. 9.00 uur

Grijpskerk, 31 januari 1984.

Verslag van de 2e bouwvergadering voor de molen te grijpskerk op donderdag 2 febr. 1984

Aanwezig: Dhr. Pasveer - Provinciale Groninger Molencommissie
Dhr. Dunning - Molenbouwer
Dhr. Visser - Gemeentewerken
Dhr. v.d. Zee - Gemeentewerken

Afwezig: J.A. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg

-
- Het verslag van de 1e bouwvergadering wordt aan de orde gesteld en wordt puntsgewijs besproken.
 - De eerste twee wekrapporten worden overhandigd en besproken. Beide rapporten gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Alle gemaakte kosten vallen nog steeds onder de stelposten 5 en 8.
 - Nadere gegevens over het ijzerwerk konden wegens afwezigheid van dhr. Heijdra nog niet worden gegeven.
 - Een afgevaardigde van de Prov. Molencommissie, dhr. Pasveer was nu, op uitnodiging van gemeentewerken, aanwezig en zal bij de nog komende bouwvergaderingen aanwezig zijn.
 - De vier beugels zijn inmiddels gemaakt en aangebracht. Op dit moment wordt gewerkt aan het rechtzetten van het achtkant.
 - Dhr. S.J.Pijl, Langestr. 89, Noordhorn blijkt volgens de laatste gegevens de vrijwillige molenaar te zijn van de molen in Grijpskerk. Met hem zal door gemeentewerken contact worden opgenomen met het verzoek om de liggende steen te vlakken. De steen heeft nu een enigszins bol oppervlak. Door dhr. Pasveer wordt opgemerkt dat voor de laatst genoemde werkzaamheden eventueel de hulp kan worden ingeroepen van de "Vrienden van de Groninger molen", via de voorzitter dhr. T. de Jong, Barkstraat 15 in Hoogkerk, tel. 050 - 565953.
 - T.a.v. de zogenaamde blauwe molensteen wordt door de heer Visser opgemerkt, dat gegevens over deze steen moeilijk zijn te achterhalen. De heer Brouwer, opzichter van gemeentewerken Grijpskerk, wist nog te vertellen dat er wel een blauwe steen was geweest, maar die was te klein. Daarvoor in de plaats is toen die kunststeen gekomen.
 - De 3e bouwvergadering zal worden gehouden op woensdag 8 februari 1984 om 13.00 uur.

Grijpskerk, 7 februari 1984.

Verslag van de 3e bouwvergadering voor de molen te Grijskerk op donderdag 2 februari 1984 om 9.00 uur.

Aanwezig: J.A. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
Dhr. Dunning - Molenbouwer
Dhr. Pasveer - Prov. Gron. Molencommissie
P. Visser - Gemeentewerken
H.P. v.d. Zee - Gemeentewerken

De notulen van de vorige bouwvergadering worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

- Het 3e weekrapport wordt door de heer Dunning aan gemeentewerken overhandigd.
- Ten aanzien van de maalsteen wordt door de heer Heijdra opgemerkt dat hij graag wil weten wat er precies met de "blauwe steen" is gebeurd. Zowel dhr. Heijdra als gemeentewerken zal natrekken hoe de vork aan de steel zit.
- De achtkant is inmiddels op juiste hoogte gebracht. Een en ander wordt op dit moment bijgewerkt en waarnodig opgesloten.
- Bij de rondvraag wordt door de heer Dunning opgemerkt dat hij heeft geconstateerd dat de ijzerbalk nietsmeer waard is. Voor deze ~~vonder~~ of potbalk wordt een nieuwe besteld. Voor het resterende werk aan de molen wacht dhr. Dunning op beter weer, met name voor de afwerking aan de buitenzijde. De heer Visser wil nog eens met nadruk stellen dat binnen de begrootte stelposten moet worden gebleven.
- De volgende bouwvergadering zal plaatsvinden op woensdag 29 februari 1984 om 14.00 u.

Grijskerk, 28 februari 1984.

*dhr Pasveer
P.W.*

Verslag van de 4e bouwvergadering voor de molen te Grijpskerk op woensdag 29 februari 1984 om 14.00 uur.

- Aanwezig: Dhr. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
- Dhr. Pasveer - Prov. Gron. Molencommissie
- Dhr. Westers - Molenbouwer
- Dhr. Visser - Gemeentewerken
- Dhr. van der Zee - Gemeentewerken

- De notulen van de 3e bouwvergadering worden doorgenomen en daarbij wordt door de heer Heijdra opgemerkt dat de benaming vondel- of potbalk voor de ijzerbalk niet juist is. Deze ijzerbalk wordt nl. pasbalk genoemd.
- T.a.v. de maalsteen wordt door Gemeentewerken opgemerkt dat inmiddels een telefonisch gesprek heeft plaatsgevonden met dhr. Pijl uit Noordhorn, op dit moment nog vrijwillig molenaar van de molen ~~De Leeuw~~ in Grijpskerk. Dhr. Pijl deelde o.a. mee dat in zijn periode als vrijwillig molenaar nimmer van maalsteen veranderd is. De huidige maalsteen is ook nooit gebruikt door de heer Pijl. Om er achter te komen wanneer en door wie deze (kunst-)loper is geleverd zal gemeentewerken een en ander uitzoeken. Besloten wordt de volgende akties te ondernemen:
 1. Dhr. Pijl zal met behulp van de "Vrienden van de Groningermolen" de liggende steen billen.
 2. De Vrienden van de Groningermolens zullen door gemeentewerken worden uitgenodigd om de kunststeen en de achter de molen liggende "blauwe" steen te komen inspecteren.
- Aangaande deze blauwe steen zullen mensen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg door de heer Heijdra worden verzocht de blauwe steen aan een inspectie te onderwerpen. Misschien bestaat er nog een mogelijkheid dat deze steen met een epoxylijm kan worden hersteld.
- De huidige steen ter plaatse is door alle aanwezigen tijdens de bouwvergadering geïnspekteerd. Daarbij is de steen door alle partijen afgekeurd. De steen verkeert, hoewel nooit gebruikt, in een dusdanig slechte (poreuze) staat, dat malen met deze loper levensgevaarlijk wordt geacht. Er zal dan ook moeten worden uitgekeken naar een andere steen. De heer Heijdra geeft de voorkeur aan een blauwe steen daar deze, gelet op het waarschijnlijk geringe gebruik van de molen, beter tegen weersinvloeden is bestand. Omdat een nieuwe "blauwe" steen erg prijzig is (geschat wordt op + f 8.000,-) zal eerst worden bekeken of de blauwe steen die achter de molen ligt nog maalvaardig kan worden gemaakt.
- De werkzaamheden aan de molen zullen worden hervat zo gauw de weersomstandigheden dit toelaten.
- De volgende bouwvergadering is definitief vastgesteld op woensdag 11 april om 9.00 uur op het kantoor van gemeentewerken.

Grijpskerk, 9 april 1984.

Verslag van de 5e bouwvergadering voor de molen te Grijpskerk op woensdag 11 april 1984 om 9.00 uur.

- Aanwezig: Dhr. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
- Dhr. Pasveer - Prov. Gron. Molencommissie
- Dhr. Westers - Molenbouwer
- Dhr. Visser - Gemeentewerken
- Dhr. v.d. Zee - Gemeentewerken

- De notulen van de 4e bouwvergadering worden doorgenomen en akkoord bevonden. Wel wordt nog een opmerking gemaakt wat nu de juiste naam is van de molen, is dit De Leeuw of is het de Grijpvogel? Voorlopig blijft het de molen in Grijpskerk.
- De looper
Gemeentewerken heeft de dossiers nagelopen van de molen i.v.m. de levering van een kunststeen. Uit de notulen in 1974 / 1975 is duidelijk gebleken dat aan de maalstenen van toen het een en ander moest worden gerepareerd. Vervolgens bleek dat reparatie niet tot de mogelijkheden behoorde en dat moest worden uitgezien naar een andere looper. Een advertentie in "de molenaar" leverde ook niets op. In de bouwvergadering nr. 15 gehouden op 30 juli 1975 staat het volgende geschreven: "Na diverse contacten met de heer Heijdra over een koppel bestaande molenstenen is hierover van hem nog geen reactie ontvangen. Er wordt nu aan de fa. Alserda opdracht gegeven om 1 molensteen (loper) te bestellen bij Rutgers te Wageningen. Nadere gegevens hieromtrent ontbreken. De heer Heijdra echter meent stellig dat deze steen, welke nu ligt in de molen, in de plaats is gekomen van een blauwe steen. Deze blauwe steen moet de gemeente Grijpskerk volgens hem toen ter tijd hebben overgenomen van de gemeente Roden voor een bedrag van + f 75,--. De heer Heijdra zal trachten dit hard te maken en ons korte termijn hierover te berichten. Uit gaande van het feit dat er een goede blauwe steen moet hebben gelegen is de heer Heijdra niet genegen mee te werken aan een subsidie-regeling voor een nieuwe steen. Dit houdt dan tevens in dat de provincie ook geen bijdrage zal geven. Er zal nu eerst worden afgewacht op nadere gegevens van de heer Heijdra. De molencommissie vindt dat het maalvaardigmaken van de molen prioriteit verdient. Hoe de zaken zich in het verleden ook hebben afgespeeld mag niet een struikelblok zijn van het wel of niet maalvaardig hebben van de molen. De heer Heijdra blijft echter bij zijn standpunt dat er in de molen een goede blauwe steen aanwezig was. In afwachting van de ware toedracht van het geheel wordt aan de fa. Dunning prijsopgave gevraagd voor zowel een nieuwe kunststeen als een "blauwe" steen (de blauwe steen zo mogelijk tweede hands).
- Molendag 12 mei 1984.
Door gemeentewerken wordt, in verband met de molendag op 12 mei 1984 aan de heer Westers gevraagd of de molen dan kan draaien. De heer Westers stelt dat dit zondermeer kan. Om hiervan zeker te zijn wordt door de heer Westers voorgesteld de korte spruit etc. na 12 mei aan te brengen. De weersomstandigheden zijn dan zeer waarschijnlijk van dien aard dat de molen, op het maalwerk na, voor 1 juni gereed zal zijn.
- Vrijwillige molenaars.
Dhr. Visser heeft via "Vrienden van de Groninger molen" contact gehad met de heer A.F. Swart uit Zwagerbosch die graag vrijwillig molenaar zou willen worden van de (maalvaardige) molen in Grijpskerk. Voorts heeft de heer Visser via B en W namen doorgekregen van de heren M. Hazenberg en U. Ellens (wonen allebei tegenover de molen) die graag een cursus vrijwillig molenaar willen volgen. Gemeentewerken zal nader contact met deze drie gegadigden opnemen en een bespreking arrangeren.

- Voortgang van het werk.
De heer Westers zegt toe dat die werkzaamheden welke nu nog kunnen gebeuren aan de molen zullen worden uitgevoerd.
- De volgende bouwvergadering wordt vastgesteld op 10 mei 1984 om 9.00 uur bij de molen.

Grijpskerk, 16 april 1984.

Verslag van de 6e bouwvergadering voor de molen te Grijskerk op donderdag
10 mei 1984.

Aanwezig: Dhr. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
Dhr. Pasveer - Prov. Gron. Molencommissie
Dhr. Dunning - Molenbouwer
Dhr. Visser - Gemeentewerken
Dhr. v.d. Zee - Gemeentewerken

-
- Geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de 5e bouwvergadering.
 - Blauwe steen.
Gemeentewerken heeft geen nota kunnen achterhalen van de geleverde blauwe steen voor de somma van f 75,--. De steen moet bij de molen in Roderwolde vandaan zijn gekomen.
 - De heren Visser en Heijdra maken een afspraak om ten aanzien van de steen een en ander nader uit te zoeken op donderdag 17 mei bij de molen in Roderwolde.
 - Voortgang werk aan de molen.
Komende week zullen de werkzaamheden aan de molen weer worden hervat.
 - De volgende bouwvergadering zal worden gehouden op woensdag 6 juni 1984, 's morgens om 9.00 uur bij de molen in Grijskerk.

Grijskerk, 19 juni 1984.

Verslag van de 7e bouwvergadering voor de molen te Grijpskerk op woensdag 6 juni 1984 om 9.00 uur.

- Aanwezig: Dhr. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
 Dhr. pasveer - Prov. Gron. Molencommissie
 Dhr. Dunning - Molenbouwer
 Dhr. Westers - idem
 Dhr. Visser - Gemeentewerken

- De notulen van de 6e bouwvergadering zullen de volgende bouwvergadering aan de orde komen.
- Voortgang werk.
 Het laseind van het voeghout voor is men mee bezig; verdere werkzaamheden zijn: zelfinstellend lager met ondervulling; spanners voeghouten aantrekken; vang vrij zetten; korte schoren aan staart bevestigen; het werk is medio volgende week gereed.
- Molensteen
 De heer Heijdra komt terug op zijn standpunt, dat er in de molen van Grijpskerk een goede blauwe (natuursteen) molensteen aanwezig zou zijn. De steen van Roderwolde is niet naar Grijpskerk gegaan, doch naar Garnwerd. De heer Heijdra zal alle medewerking verlenen voor subsidiëring van een nieuw koppel stenen, daar hij het van belang vindt dat de molen maalvaardig wordt. Molenbouwer Doornbos uit Adorp heeft nog een gebruikt koppel blauwe stenen liggen (17-ers), welke na afloop van deze vergadering worden bekeken. De heer Dunning zal een prijsopgave doen om de koppel stenen maalvaardig aan te brengen in de molen te Grijpskerk. De heer Dunning zal ook een prijs geven voor het oplassen en afdraaien van de grote en kleine rij. De heer Heijdra zal bij molenbouwer Coppes vragen om een prijs voor een geheel nieuwe grote en kleine rij.
- De volgende bouwvergadering zal worden gehouden op woensdag 20 juni 1984 om 13.00 uur.

6250.-

prjs Dunning 550 ps. - ex B.T.W.
 incl. transport in de laseindig - 500
 Grijpskerk, 19 juni 1984.
 m. Doornbos

20.044.- totaal a.u.v. stel p. exd 5200.-
 20.115.30 totaal n.e.w. stel p. 330.-

Verslag van de 8e bouwvergadering voor de molen te Grijpskerk op woensdag 20 juni 1984 om 13.00 uur.

- Aanwezig: Dhr. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
- Dhr. Dunning - Molenbouwer
- Dhr. Westers - idem
- Dhr. Pasveer - Prov. Gron. Molencommissie
- Dhr. Visser - Gemeentewerken
- Dhr. v.d. Zee - Gemeentewerken

- De notulen van de 6e en 7e bouwvergadering worden door alle aanwezigen goedgekeurd.

Molenstenen

Een aanvullende offerte is door de fa. Dunning ingediend voor het ophalen en plaatsen van een stel molenstenen. Nogmaals wordt benadrukt dat een stel blauwe stenen verreweg de voorkeur verdiend. Voorgesteld wordt om een crediet aan te vragen bij B en W voor deze stenen. Voorts zal een subsidie-aanvraag worden ingediend bij het Ministerie van W.V.C.. Een afschrift daarvan gaat naar de Provincie.

Stelposten.

In verband met het ophalen en plaatsen van de maalstenen wordt nagegaan in hoeverre nog ruimte zit in de stelposten. Een rekensommetje toont aan dat uiteindelijk nog f 325,-- over is van post 6 (eventueel nieuwe planken in de maalkuip).

Oplevering.

Daar op het maalwerk na alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt voorgesteld om vandaag nog de oplevering te doen plaatsvinden. De openstaande stelposten, te weten stelpost 7 (maalwerk) nog over f 5.200,-- stelpost 6 (maalkuip) nog over f 325,-- dienen dan te worden aangehouden. Gemeentewerken zal na tevreden oplevering de financiële kant afwerken. Tijdens de oplevering wordt geconstateerd dat hier en daar nogal wat rommel is blijven liggen. De fa. Dunning wijst echter op het feit dat met een vrijwillig leerling molenaar de afspraak was gemaakt dat, in ruil voor wat (afval) hout, de rommel zou worden opgeruimd. Dit is dus niet tot tevredenheid gebeurd. Voorts wordt door dhr. Heijdra opgemerkt dat een extra beveiliging (balk in het grote wiel) op een dermate slechte manier is aangebracht door de vrijwillige molenaar dat dit gevaar kan opleveren. Na inspectie van de molen wordt akkoord gegaan met de oplevering mits de rommel door de fa. Dunning wordt opgeruimd.

Vrijwillig molenaar.

Opgemerkt wordt door gemeentewerken dat de heer Zwart afgelopen zaterdag aan het draaien is geweest zonder toestemming van de fa. Dunning. Laatstgenoemde acht dit een kwalijke zaak, daar de oplevering van het werk nog niet had plaatsgevonden en derhalve alle risico's voor de aanemer zijn. Een en ander zal door gemeentewerken met dhr. Zwart worden opgenomen.

Aanvullende offerte.

In de subsidie-aanvraag zullen behalve de stenen ook de volgende punten worden opgenomen te weten:

- het naar voren schuiven van de as in verband met de waterdichtheid
- het maken van twee borden voor de wieken
- levering van twee zeilen.

De heer Dunning zal voor al deze punten een aanvullende offerte maken.