

Aan wethouder Koopman en de leden van de bijeenkomst  
d.d. 14-12-83 ten huise van Van der Stuij.

Betreft verslag van deze bijeenkomst.

De agenda punten waren:

- wat moet er nog gebeuren met de molen.
- Eerste aanstoot tot een molenaanname.

GEMEENTE ZUIDHORN  
INGEKOMEN  
4 JAN. 1984  
NO. .... 45 .....

Tijdens de vergadering worden de volgende verbeteringen/veranderingen dan wel vernieuwingen noodzakelijk geacht om de molen verantwoord te laten dienen. In de periode 14-12 t/m 28-12 zijn er nog een aantal punten aan toegevoegd. Indien de werkzaamheden, genoemd onder 1, direct uitgevoerd worden, zal dat erg kostenbesparend zijn en een noodzaak zijn voor behoud van de molen op langere duur.

1. Werkzaamheden voor behoud van de molen zijn:  
 ✓ 1.1 Het aanbrengen van een driedelig spanband en keernuten.  
 Daar de molen een overkruier is, d.w.z. de kap beweegt zich tijdens het kruisen zijdelings van het achtkant, is het noodzakelijk voor de molen en de veiligheid dat er een driedelige spanband rond de knip aangebracht wordt, omdat de molen een neutenkruinwerk heeft. Tevens dienen er keernuten (min. 6 stuks) in de knip aangebracht te worden.
- ✓ 1.2 Het vervangen van de bonkelaar.  
 De kammen in de bonkelaar zijn in goede staat, maar de plooi-stukken zijn in zeer slechte staat. Daarvan dit onderdeel zeer veel geïnst wordt is het aan te bevelen deze onderdelen te vernieuwen.
- ✓ 1.3 Het aanbrengen van daktiles op de drie binnenste planken van de helling. Dit ter bescherming van het muurwerk.

✓ 1.4 Het maken van kikkens, zeilen en klampen.

Eén op beide roeden moet een kikkens gemaakt worden. Wanneer dit op één roede niet geslaagd is, moet dan een dubbele koster en werk worden. Wanneer het alleen op de roede met de fot wordt toegestaan, moet dan later toch de motorenactie voor de andere roede later komen, omdat diezelfde half verdichtbaar is en de kikkens hier speciaal voor moeten worden gemaakt. Ook moeten de roeden worden voorzien van zeilogen en zeilklampen. Nadat dit gebundeld is kan men eigenlijk pas de plaats van de kisten vaststellen. Op elke wiek moet een zeil aangebracht worden.

1.5 Het dichtenaderen van de kap.

Bij oostenwind zal er zich sneeuw en water in de kap ophopen, wat in de horst mogelijke tijd rotting ten gevolge heeft. Het allerbeluste is een andere kapbekleding, maar gezien de hoge kosten zou men de kap kunnen dichten met een hoogwaardige siliconenkit. De oude kap is nu al nat en de schimmel begint al te komen.

✓ 1.6 Het aanbrengen van een stut op de staart.

Dit om de werking van de lichte staart tegen te gaan en om de schoren een langere levensduur te geven.

✓ 1.7 Het soepelmaken van de kruilier.

De kruilier zit vast, dat wil zeggen op de grote versnelling (er zitten twee snelheden op) is hij niet met één man te kruisen.

2. Verbeteringen t.a.v. de veiligheid zijn:

✓ 2.1 Het aanbrengen van een trapleuning en trapketje op de 1<sup>e</sup> verdieping.

Als iemand van de trap van de 2<sup>e</sup> verdieping naar de 1<sup>e</sup> verdieping of de 1<sup>e</sup> verdieping een stap te ver naar achteren doet, valt hij door het trapsgat.

- blauw
- ✓ 2.2 Het aftrekken van de maaibolder (helder) met een hekwek.
  - ✓ 2.3 Het plakken van minstens drie binnentlusters.
  - ✓ 2.4 Het plakken van een permanente EHBO kist.
  - ✓ 2.5 Het kleur leggen van lijnen om een deel van de helling te kunnen afgrindelen i.v.m. draaiende wieken.
  - ✓ 2.6 Het installeren van een pal voor het kruisrad.
  - ✓ 2.7 Het kunnen afsluiten van de drie deuren op de helling i.v.m. draaiende wieken.
  - ✓ 2.8 Het plakken van een bordje met "Toegang op eigen risico".
  - ✓ 2.9 Het aanbrengen van verlichting en stopcontacten op elke verdieping.
  - ✓ 2.10 Het plakken van een peukenhok onder in de molen; er mag inmers niet gerookt worden.
  - ✓ 2.11 Het verstevigen van het inwendige op de derde etage d.m.v. bengels om de balken.
  - ✓ 2.12 Het repareren van de reuten om de molen.

3. Voor het onderhoud en het draaien moet aanwezig zijn:

- ✓ 3.1 Smearmiddelen zoals:
  - lepel, bijenwas, grafiet, klapstof, consistent of hogellagervet en kettingvet.
- ✓ 3.2 Een roeketting van minstens 10 meter om de molen in alle standen b.v. zonw- en vreugde stand, vast te zetten. Deze ketting kan als reserve dienen voor de kruilier.
- ✓ 3.3 Harde besems en regers; handveger + blik.
- ✓ 3.4 Afsluitbare kast om bovenstaande spullen in op te bergen.
- ✓ 3.5 Klein gereedschap zoals ijzers, ogen; materiaal om stenen te scherpen.

- 3.6 vlaggenmast (5-6 m.) + vlag (2-4 m.).  
 3.7 Twee vlaggen + vlaggenkokers aan de voorzijde.  
 3.8 Tafel en een paar stoelen.
4. Als terras van Noordhorn is genoeg:  
 4.1 bestrating rondom de molen.  
 4.2 Schijnwegeerd met lichtende stokken om de molens bij feestelijke dagen te verlichten.  
 4.3 Een blauwe wimpel.  
 4.4 Entree naar de molen opnieuw bestreken (tuilen, water, en  
 4.5 Gasterioek.  
 4.6 Kestlieden, documentatie materiaal.

✓ Verder komt de verrekering ter sprake. Het blijkt dat de molen nog niet opgeleverd is en dat niemand in de molen buiten de bouwers om verrekend is, dus ook de heer Bakker niet, hetgeen toch een ongeronde en ongewenste situatie is. Er zal met Koopman geleden worden om hier iets aan te doen. (15-12-83 gedaan door Van der Sluis. Koopman zou contact opnemen met Bakker. Op de avond van 19-12-83 had hij dit echter nog niet gedaan.).

#### Doelstelling molencommisie:

- 1 - Er voor te zorgen dat de molen in goede conditie blijft en zonodig stappen bij de gemeente te ondernemen om die conditie te handhaven.
- 2 - De molen regelmatig te laten draaien.

De verantwoordelijkheid over het wel en wee van de molen blijft bij de gemeente Zuidhorn.

De commissie treedt op als commissie binnen de Vereniging van Dorpsbelangen Noordhorn en zal als zodanig in de algemene bestuursvergadering geïnstalleerd worden.

In de molencommisie nemen zitting:

- E. Bakker , de gast 43 (4512) Zuidhorn
  - S.J. Pijl , Langestraat 89 (4432) Noordhorn - molenaar
  - F. Graeler , de Koperwiek 16 (2016) Zuidhorn - molenaar
  - J. Griffioen , Achterstraat 2 (2411) Noordhorn - molenaar in ope...
  - K. Hekker , verl. oosterweg 29 (5171)
  - J.S. Weelke , noordwijkweg 27 (3045)
  - L.W.J. Iedema , noordwijkweg 17 (4946)
- 2e persoon bestuur Vereniging van Dorpsbelangen  
 D.N. van der Sluis , noordwijkweg 16 (2707)  
 vertegenwoordiger van de gemeente Zuidhorn

Het bestuur zal met de gemeente Zuidhorn vergaderen over de opzet hiervan, waarbij ook de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de commissie en de molenaars ter sprake moet komen. Daar anderzijds zal ter sprake gebracht worden een potje te vormen van waaruit een aantal dagelijkse dingen bekostigd kunnen worden zonder direkt de gemeente weer lastig te vallen.

Noordhorn, 29-12-83

D.N. van der Sluis

Aan wethouder Koopman en leden molencommisie.

Aanvullingslijst werkzaamheden voor het behoud van de molen "Fortuna" te Noordkars.

- ✓ 1 De vensterbanken van de ramen van het achterkoort moeten worden vervangen op lood of aluminium. Dat om verrotting te voorkomen. Verf is hieroor niet conserverend.
- ✓ 2 Sommige ramen in het achterkoort dichter. De kozijnen zouden gedicht kunnen worden met siliconen.
- ✓ 3 De vangketting is oud (3 jaren) en aan vervanging toe. Sommige schakels zijn onbetrouwbaar. Tevens zou bij het vervangen van de ketting ook het "haantje", o. m. nog in de molen ligt, aangebracht kunnen worden op de wiepstok.
- ✓ 4 De deurhaken zijn niet goed aangebracht. De haak hoort aan de muur en niet aan de deur (beklediging).
- ✓ 5 Bij de lange spruit ter plaatse van de doorvoering door de kap is een lekkage, t. afvoergootje, dat dit moet verhinderen, is niet goed bevestigd. Het binnen komende water geeft verrotting.
- ✓ 6 De esel is in het verleden door de molenaar vervangen door een ijzeren stangenstelsel. Dit niet origineel en niet verstelbaar.
- ✓ 7 Oud molenaar bakke, heeft geproefd te melen. De stenen gingen niet zingen nu granieten. De loper is niet in balans en niet goed gebild. Er kan niet eens goed dienvrees mee worden geanalyseerd, laat staan consumptiemeel. Kan de loper van het andere koppel stenen hiervoor misschien gebruikt worden?
- 8 - De molen heeft een kammenluinwerk. Hierbij hoort een "afsluitwerk" (om de zalkken meel te laten zakken). Dat afsluitwerk ontbreekt.

Namens de molencommisie

D. M. van der Sluis

Noordkars

8 - 1 - 1984