

Verslag le bouwvergadering voor restauratie molen "Aeolus" te Oldehove.

Aanwezig: P. Visser	- Gemeentewerken
R.E. Meis	- Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten
R.M. Rozema	- idem
R.M.L. de Vries	- idem
K. Doornbosch jr.	- Molenbouwer
A. Doornbosch jr.	- idem
J.A. Heidra	- Rijksdienst Monumentenzorg
B. Lahuis	- Gemeentewerken

1. De notulen van deze vergaderingen dienen te worden gezonden naar:

- a. college van burgemeester en wethouders gemeente Oldehove
- b. gemeentewerken Grijskerk-Oldehove
- c. Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten
Martinikerkhof 32, 9712 JH Groningen t.a.v. dhr. R.E. Meis (tel. 050-164388)
- d. Fa. Doornbosch, Molenweg 1, 9774 PG Adorp (tel. 05909 - 1724)
- e. Rijksdienst Monumentenzorg t.a.v. Dhr. J. Heidra, Mr. Troelstralaan 25,
3771 XL Barneveld (tel. 03404 - 28122 alleen 's maandags)
- f. Provinciale Groninger Molencommissie, Postbus 630, 9700 AP Groningen
(tel. 050 - 164809).

2. De werkzaamheden van de molenbouwer zijn begonnen op 15 november 1983.

De werkzaamheden door de Provinciale Stichting Werkgelegenheidsobjecten zullen op 1 december 1983 starten.

De Fa. Doornbosch had nog geen schriftelijke opdracht. Toegezegd is dat deze onderweg is.

Van de Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten wordt tijdens de vergadering de offerte overhandigd.

3. Stand van het werk.

Het wiekenkruis is van de molen verwijderd.

De nieuwe roeden zijn besteld bij de Fa. Buurma te Oudeschans.

4. Levertijden.

Het materiaal voor de stelling zal binnen 1 week geleverd worden.

5. Bouw roede.

Zodra de roede zover gereed is, dat hij in elkaar gelast kan worden zal de fa. Doornbosch hiervan kennis geven aan de directie.

Voordat de roede gelast wordt zal een bezoek aan de roedenbouwer worden georganiseerd waarbij de volgende personen worden uitgenodigd:

- a. J.A. Heidra - Monumentenzorg
- b. Dhr. Pasveer - Provinciale Molencommissie
- c. R.E. Meis - Stichting Werkgelegenheidsprojecten
- d. Fa. Doornbosch - Molenbouwer
- e. B. Lahuis - Gemeentewerken

6. De bestaande roeden waren voorzien van bussen. De huidige richtlijnen voor het maken van roeden geven aan dat nieuwe roeden zonder bussen worden opgeleverd. Derhalve zullen de nieuwe roeden zonder bussen voor de heklatten worden gemaakt.

7. Verzocht wordt of gemeentewerken Oldehove voor het personeel van de Stichting Werkgelegenheidsprojecten een schafteek beschikbaar kan stellen.

8. Paragraaf 5 H.

De eerste meter stellingvloer om de molen zal niet met veer en groef in elkaar worden gezet doch over de stelling zal een laag masonite worden gespijkerd, waarop het ruberoid wordt aangebracht.

9. Paragraaf 2 D.

Het alerce hout wijzigen in: Hechthout kwaliteit Bruynzeel.

De fa. Doornbosch geeft op dit hout een schriftelijke garantie van 10 jaar.

10. De fa. Doornbosch klaagt over het grote aantal duiven op de molen. De molen zal na de restauratie ook weer erg vuil worden van de uitwerpselen van deze duiven. Gevraagd wordt om een afschietvergunning voor deze duiven.
11. In de door de Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten afgegeven offerte staat vermeld dat de gemeente Oldehove f 28.083,-- stort voor aankoop van materialen.
Aangezien in de werkomschrijving staat dat alle materialen door de molenbouwer beschikbaar worden gesteld, wordt afgesproken om deze storting achterwege te laten. De heer R.E. Meis zegt toe hierover nog een correctie aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oldehove te zenden.
12. De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 14 december 1983 om 14.00 uur.

Opgemaakt te Oldehove
d.d. 22 november 1983.

B. Lahuis.

Van Slochteren

Bijgaande stukken bieden de jongste gegevens over de stand van zaken met betrekking tot Aeolus te Oldehove.

Het verslag van de 1-ste bouwvergadering is opmerkelijk.

Je had het al over het niet betrokken zijn van de provincie daarbij, hoewel het juist de provinciale inspanning is die het plan kon doen slagen. Geen cent van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, maar wel weer een overheersende inbreng.

Ook weer smoesverhalen in plaats van te zeggen wat zijn persoonlijke voorkeur is; duidelijker: in het nog steeds uit te brengen rapport over de richtlijnen voor roeden wordt geen uitspraak over bussen gedaan. In de Molencommissie zegt Korpershoek dat in de tussentijd nog steeds de richtlijnen van de Molencommissie kunnen worden toegepast.

9^y 12 '83

Verslag van de bespreking op woensdag 25 januari 1984 bij de molen "Aeolus" te Oldehove.

- Aanwezig: Dhr. K. Doornbosch - Molenbouwer
 Dhr. A. Doornbosch - idem
 Dhr. R.M.L. de Vries - PSW
 Dhr. J.A. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
 Dhr. Pasveer - Provinciale Groninger Molencommissie
 Dhr. B. Lahuis - Gemeentewerken

- Dhr. De Vries doet mededeling dat van B.K.F. een prijsaanbieding is ontvangen om de kap van de molen te halen. B.K.F. rekent hiervoor f 200,-- per uur en brengt f 100,-- aan reiskosten in rekening. Hiervoor komt een 55 tons kraan.
- De Fa. Nijdam rekent voor hetzelfde werk f 330,-- per uur. Nijdam komt dan met een 90 tons kraan.
- De 55 tons kraan van B.K.F. kan het werk gemakkelijk doen.
- De Fa. Doornbosch zal vooraf alle werken uitvoeren voor zijn rekening waardoor de kap helemaal los staat als de kraan komt. Op dat moment wordt gerekend dat de kraan 2 uur nodig heeft om de kap naar beneden te halen.
- Voor het opnieuw monteren wordt er op gerekend dat dit ook 2 uur vergt.
- De totale kosten worden dan geraamd op:

2 x 2 uur = 4 uur à f 200,--	f 800,--
2 x reiskosten à f 100,--	- 200,--
Totaal	<u>f1000,--</u>
- De Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten zal deze kosten voor haar rekening nemen.
- De kosten voor demontage en montage zal de Fa. Doornbosch voor haar rekening nemen.
- Dhr. De Vries zal nog nagaan of deze werkzaamheden vallen onder de dekking van de CAR-verzekering van de PSW.
- Verder niets meer aan de orde zijnde wordt besloten de kap nu zo spoedig mogelijk naar beneden te halen en de molen daarna met kleden goed af te dekken.

Grijpskerk, 31 januari 1984.

Verslag van de 4e bouwvergadering voor de restauratie van de molen "Aeolus" te Oldehove.

- Aanwezig: dhr. R.E. Meis - Prov. Stichting Werkgelegenheidsprojecten
 dhr. R.M.L. de Vries - idem
 dhr. K. Doornbosch - Molenbouwer
 dhr. A. Doornbosch - idem
 dhr. J.A. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
 Dhr. Pasveer - **Prov. Gron. Molencomm.**
 Dhr. Zijlema - Arbeidsinspectie
 Dhr. Nijluning - idem
 Dhr. B. Lahuis - Directie Gemeentewerken

- De tweede officiële vergadering, nadat op 30 januari 1984 door een ongeluk bij de molen 4 mannen een ernstige val maakten doordat de stelling om de molen het voor een deel begaf.
- De eerste vergadering na het ongeluk vond plaats op donderdag 2 februari 1984. Hierbij waren aanwezig de heren P. Visser en B. Lahuis van Gemeentewerken; De heer J.A. Heijdra van de Rijksdienst Monumentenzorg; De heren K. Doornbosch en A. Doornbosch molenbouwers en de heren R.E. Meis en R.M.L. de Vries van de Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten.
- Tijdens de eerste bijeenkomst op 2 februari 1984 is het ongeval gereconstrueerd en werd afgesproken dat:
 - a. dhr. R.E. Meis verslag van de conclusies uit deze bijeenkomst zou maken;
 - b. de Gemeente Oldehove de Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten officieel aansprakelijk zou stellen voor de kosten die door het ongeval zouden ontstaan.
- Op deze tweede bijeenkomst d.d. 8 februari 1984 overhandigt de heer R.E. Meis het bijgevoegde rapport toedracht ongeluk bij de molen "Aeolus" te Oldehove d.d. 7 februari 1984, opgesteld door dhr. J. van Rossem en dhr. R.E. Meis.
- De Fa. Doornbosch overhandigt een begroting van kosten van de schade die is ontstaan aan de molen "Aeolus" door het ongeval.
- Dhr. B. Lahuis heet ieder welkom en stelt het rapport "toedracht ongeluk bij de molen "Aeolus" ter discussie.
- Dhr. Zijlema van de Arbeidsinspectie deelt mede dat zij zich niet in de discussie zullen mengen over de schuldvraag omdat bij de vergadering nog mensen aanwezig zijn die nog gehoord moeten worden, alvorens proces-verbaal kan worden opgemaakt.
- Dhr. Lahuis vraagt of zij wel hun mening kenbaar willen maken over de inhoud van het rapport en over de conclusies die hierin zijn gedaan. Beide heren hebben hiertegen geen bezwaar.
- Bij de bladzijgewijze behandeling van het rapport zijn de volgende aanvullingen c.q. wijzigingen gedaan.
 - Inhoud achter naam S.Baauw vermelden dat dit een medewerker van Fa. Doornbosch is. achter naam E. Rosa vermelden dat dit een medewerker van de Prov. Stichting Werkgelegenheidsprojecten is.
 - Bladzijde 7: eerste alinea onder schets, tussen velden vermelden nrs. 6 en 7.
 - Bladzijde 8: bij onderste tekening vermelden, schoor G.
 - Bladzijde 9: eerste alinea, een schoor is gebroken moet zijn schoor G is gebroken. achtste alinea van boven, want een dag voor het moet zijn want 's morgens voor het tiende alinea van boven lange spruit moet zijn staartbalk

veertiende alinea van onder, schoor E moet zijn schoor F
twaalfde alinea van onder, achter "schoor" de letter G plaatsen

Bladzijde 12: Vijfde alinea "spoor" moet zijn schoor.

De naam J.A. Heidra moet zijn J.A. Heijdra

Achter de naam P. Visser, gemeente vermelden Directeur van Gemeentewerken.

Achter de naam B. Lahuis, gemeente vermelden Adjunct-Directeur van Gemeentewerken.

- Overigens worden geen op- of aanmerkingen over het rapport gemaakt en wordt aan de heer R.E. Meis dank gezegd voor het goede rapport, wat op een goed leesbare wijze de feiten en conclusies heeft weergegeven.

In de Conclusie van het rapport zoals vermeld op bladzijde 12, kan een ieder zich vinden. Ook de beide heren van de Arbeidsinspectie zijn van oordeel dat gelezen de getuigenverklaringen en gezien de ter vergadering bekeken resten van schoor F, het ongeval is ontstaan zoals in het rapport vermeld onder hypothese II.

Dit betekent dat de Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten voor het ongeval terecht aansprakelijk is gesteld.

- Dhr. B. Lahuis stelt dat nog nagegaan moet worden of ook dhr. P. Visser zich met de conclusies uit dit rapport kan verenigen omdat zijn naam op bladzijde 12 is genoemd.
- Hierna vertrekken de heren van de Arbeidsinspectie.
- Dhr. Lahuis stelt aan de orde de kostenraming van de Fa. Doornbosch. Nadat ieder van oordeel is dat deze raming redelijk kan worden geacht wordt besloten dat dhr. R.E. Meis het bedrag ad f 34.232,-- bij de CAR-verzekering van de Prov. Stichting Werkgelegenheidsproj. zal claimen.
- Aan de orde komt wat verder moet gebeuren.

Dhr. Lahuis stelt dat er aan de stelling zo die er thans bij hangt uit veiligheidsoverwegingen iets moet gebeuren. Vanmiddag is hem gebleken dat enkele liggers maar nauwelijks meer op de binnensluiting liggen.

Dhr. Pasveer stelt voor om de stelling beter te stutten.

Dhr. Lahuis is van oordeel dat zelfs het stutten al gevaarlijk is omdat door het vast drijven van wiggen onder de stutten de stelling kan gaan schuiven. Ook lijkt het hem moeilijk om te bepalen hoeveel en waar dan stutten moeten worden geplaatst, omdat bij het plaatsen van een stut onder de buitensluiting de liggers van een ander veld op de binnensluiting van hun plaats kunnen gaan. Besloten wordt om een en ander ter plaatse te bekijken.

- Ter plaatse aangekomen wordt geconstateerd dat sommige liggers niet meer geheel op de binnensluiting liggen en dat zelfs één binnensluiting het dreigt te begeven.

Dhr. Zijlema van de Arbeidsinspectie komt ook nog even kijken.

Na enige discussie is ieder van oordeel dat de stelling niet meer gestut moet worden doch zo spoedig mogelijk zou moeten worden afgebroken. Dit om nog meer ongelukken te voorkomen.

Dhr. R.E. Meis deelt ook deze mening en is eveneens van oordeel dat niet gewacht kan worden op het oordeel van een verzekeringsmaatschappij.

Hierna wordt voorgesteld, via de dienst Bouw- en woningtoezicht van de gemeenten Grijpskerk en Oldehove, dat de eigenaar van de molen gelast moet worden om de stelling af te breken.

- Om ± kwart voor één sluit dhr. Lahuis de bijeenkomst en wenst ieder wel thuis.
- De eerstvolgende vergadering is bepaald op woensdag 22 februari 1984 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Oldehove.

85

INGEKOMEN 13 NOV. 1984

Verslag van de 12e bouwvergadering voor de restauratie van de molen "Aeolus"
te Oldehove op woensdag 7 november 1984.

Aanwezig: R.E. Meis - Stichting Werkgelegenheids Projecten
K. Doornbosch - Molenbouwer
A. Doornbosch - Molenbouwer
S. Pasveer - Prov. Gron. Molencommissie
J.A. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
B. Lahuis - Directie Gemeentewerken

1. Voor het vastnagelen van het potdekselwerk op de kap zijn geen nagels gebruikt die niet gaan roesten.
Deze nagels waren in de noodzakelijke lengte niet verkrijgbaar.
2. Doornbosch heeft schriftelijke opdracht voor herstel van de stelling ontvangen.
3. Onder het potdekselwerk van de kap is ventifal toegepast.
4. Omstreeks 21 november 1984 zal het personeel van de S.W.P. de werkzaamheden aan de kap gereed hebben.
5. De heer Doornbosch deelt mede moeite te hebben met de werkwijze, begeleiding en kwaliteit van het werk van het personeel van de S.W.P..
De adviezen van Doornbosch worden door het personeel onvoldoende uitgevoerd. Er is te weinig begeleiding met als gevolg dat de kwaliteit van het werk soms zodanig is, dat bepaalde onderdelen weer moeten worden afgebroken en opnieuw aangebracht.
Dit kost volgens Doornbosch veel hout. Afgesproken wordt om na te gaan om welke hoeveelheden het gaat. De vergadering onderstreept dit wel en is van mening dat in elk geval duidelijker afspraken moeten worden gemaakt ten aanzien van coördinatie en begeleiding werkzaamheden.
De volgende afspraken worden gemaakt:
 - A. de heer Rozema (uitvoerder) blijft iedere morgen, wanneer hij het personeel brengt, tot half tien bij het personeel voor begeleiding;
 - B. de heer Doornbosch zal iedere woensdag- en vrijdagmorgen op het tijdstip dat de heer Rozema er is ook aanwezig zijn om van advies te dienen;
 - C. de heer Heijdra zal iedere woensdagmorgen op genoemde tijdstip in Oldehove bij de molen zijn.
6. De volgende bouwvergadering is vastgesteld op 21 november 1984 om 09.30 uur bij de molen en om 10.30 uur in het gemeentehuis van Oldehove.
7. De heer Meis doet mededeling dat de S.W.P. door de rechter niet schuldig verklaard en niet verantwoordelijk is gesteld voor de gevolgen van het ongeval aan de molen "Aeolus".
Volgens dhr. Meis heeft de arbeidsinspectie zich geconformeerd aan het rapport "Toedracht ongeluk bij de molen Aeolus", dat door de S.W.P. is opgemaakt.
In de volgende vergadering zal dhr. Meis mededeling doen over de stand van zaken met betrekking tot de C.A.R.-verzekering van de molen.

Grijpskerk, 8 november 1984.

632
80

Verslag van de 13e bouwvergadering voor de restauratie van de molen "Aeolus"
te Oldehove op woensdag 21 november 1984.

nr. 90

Aanwezig: R.E. Meis - Stichting Werkgelegenheids Projecten
A. Doornbosch - Molenbouwer
J.A. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
R. Rozema - Stichting Werkgelegenheids Projecten
B. Lahuis - Directie Gemeentewerken

1. De werkzaamheden zijn nog niet zover gevorderd dat de kap weer op de molen kan worden gezet. Dhr R. Rozema denkt nog \pm 4 dagen nodig te hebben voor de laatste werkzaamheden, voordat de kap op het achtkant kan worden geplaatst.
2. Houtdelen waarop nog geen verflaag zit nog tweemaal gronden. Houtwerk dat nog slechts eenmaal geverfd is nog eenmaal overgronden.
3. Ten aanzien van de organisatie wordt nog eens nadrukkelijk gesteld dat de afspraken over het werk met dhr. Rozema worden gemaakt. Dhr. Rozema zal dan voor de correcte uitvoering zorg dragen.
4. Dhr. Doornbosch stelt dat er 60 m² hout is aangevoerd voor de bekleding van de kap. Nagegaan zal worden hoeveel m² er aan de kap is verwerkt en hoeveel m² er nog aanwezig is dat nog niet verwerkt is. De indruk bestaat dat er toch wel enig hout is ontvreemd. De werknemers van de S.W.P. hebben hierover ook melding gedaan.
5. R. Rozema blijft niet tot 9.30 u maar tot 10.30 u op het werk.
6. De kap zal op 30 november of op 5 december 1984 op het achtkant worden geplaatst. De heer R.E. Meis zal voor de planning en afspraken met B.K.F. zorg dragen. Personeel van fa. Doornbosch zal bij het plaatsen van de kap assistentie verlenen.
7. Dhr. Rozema zal zorgen dat het terrein om de molen opgeruimd is voordat de kraan komt.
8. De volgende bouwvergadering is vastgesteld op 5 december 1984 om 16.00 uur.
9. Huidige personeel S.W.P. werkt in november voor het laatst aan de molen. Per 1 januari 1985 wordt een nieuwe groep leerlingen te werk gesteld.

Grijpskerk, 23 november 1984.

Verslag van de 14e bouwvergadering voor de restauratie van de molen "Aeolus"
te Oldehove op woensdag 21 november 1984.

nr. 90

Aanwezig: R.E. Meis - Stichting Werkgelegenheids Projecten
R. Rozema - idem
J.A. Heijdra - Rijksdienst Monumentenzorg
A. Doornbosch - Molenbouwer
B. Lahuis - Directie Gemeentewerken

-
1. Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en onveranderd vastgesteld.
 2. De kap is op 30 november 1984 op de molen geplaatst.
 3. Aan de orde komt de vraag wie de kosten van ontvreemding van enig hout (16 planken) van de kap moet betalen. A. Doornbosch is van oordeel dat hij geleverd heeft en dat opdrachtgeefster moet betalen. Dhr. Lahuis zal trachten na te gaan of de verantwoordelijkheid van A. Doornbosch stopt na de levering of na de verwerking van het geleverde hout.
 4. Het contract met het huidige personeel van S.W.P. is beëindigd. Twee medewerkers van het S.W.P. hebben van het gemeentebestuur een attentie ontvangen uit handen van burgemeester L.C. Groen.
 5. In de eerste week van januari trekt het S.W.P. nieuw personeel aan. Deze mensen kunnen 7 januari 1985 beginnen.
 6. De planning van de werkzaamheden is dan als volgt:

7-1-1985	bouw stelling	
	3 man + uitvoerder S.W.P.	
	2 man fa. Doornbosch	+ 6 weken
+ 18-1-1985	wieken fa. Doornbosch	
	achtkant S.W.P.	+ 6 weken
+ 1-4-1985	staartstuk aanbrengen	+ 1 week
9-4-1985	afwerken schilderwerk en metselwerk	+ 3 weken
 - le oplevering 26 april 1985.
Streven zal er op gericht zijn om op 6 mei 1985 molen te heropenen.
 7. De volgende bouwvergadering is vastgesteld op 16 januari 1985 om 10.00 uur.

Grijpskerk, 19 december 1984.