

le Bouwverslag van de restauratie van de Westersche molen,  
op donderdag 3 februari in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heren Van Slochteren en Pasveer - prov. waterstaat  
Boer en De Vries - waterschap Oldambt  
Roemeling en Molema - aannemers.

1.1. De roeden zijn besteld bij de fa. Burema in Oude Schans.

1.2. Medio maart zullen bij de fa. Burema de roeden worden  
bekeken. Bericht hiervan zal worden gegeven door Molema.

1.3. Voor de kleppen zal 7 mm hechthout van Bruynzeel worden  
gebruikt.

Bruynzeel geeft 10 jaar garantie. *nous greener*

1.4. De roeden zullen na de restauratie steeds in het kruis  
moeten staan om inwatering van het hout ter plaatse  
van de verbinding heklat/klep te voorkomen.

Er moet een langere draad voor de bliksembeveiliging  
worden geleverd i.v.m. het bovenstaande.

1.5. De grond op de toegangsweg naar de Westersche molen zal  
door het waterschap worden uitgevlakt.

1.6. De uitkomende kleppen die nog bruikbaar zijn, kunnen  
worden gebruikt voor de windmolen De Dellen. De aannemer  
zal bekijken of dit mogelijk is.

1.7. De aannemer zal met de indiening van de declaraties  
ook de weekrapporten overleggen.

Volgende vergadering: dinsdag 29 maart in het waterschapshuis  
om 14.00 uur.

*roeden zijn klaar*



Notulist: G.J. de Vries.

*Guennad Vriensho*

2e Bouwverslag van de restauratie van de Westerse molen op dinsdag 29 maart 1983 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heren Van Slochteren en Pasveer	-	Prov. Waterstaat
de heer De Vries		- waterschap Oldambt
de heren Roemeling en Molema		- aannemers

Opmerkingen naar aanleiding van het 1e bouwverslag.

1.1 de firma in Nieuweschans heet Buurma.

2.1 In tegenstelling van 1.3 van het vorige verslag wordt nu besloten voor de kleppen geen hechthout te gebruiken, maar noors grenen schroten.

2.2 Ter plaatse van de gronduitvlakking op het toegangspad naar de molen zullen door het waterschap rijplaten worden gelegd.

Volgende vergadering dinsdag 3 mei 1983 's middags om 14.00 uur in het waterschapshuis.

G.J. de Vries.

3e Bouwverslag van de restauratie van de Westersche molen op dinsdag 21 juni 1983 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heren Van Slochteren en Pasveer - Provinciale Waterstaat

Roemeling	- aannemer
De Vries	- waterschap Oldambt.

- 3.1. Het verslag van de vorige bouwvergadering op 29 maart 1983 werd ongewijzigd goedgekeurd.
- 3.2. Donderdag 24 juni worden de roeden verwisseld in de molen.
- 3.3. Het krooshek voor de zuidelijke vijzel moet er worden uitgehaald en worden hersteld.
- 3.4. Bij de noordelijke vijzel is een naad geconstateerd tussen de betonnen opleider en de stenen vloer waardoor water de polder inloopt.

Volgende vergadering dinsdag 9 augustus om 14 uur in het waterschapshuis te Scheemda.

G.J. de Vries.

4e Bouwverslag van de restauratie van de Westersche Molen op dinsdag  
9 augustus in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig waren de heren: Pasveer - Provinciale Waterstaat  
Roemeling - aannemer  
Boer - waterschap Oldambt  
de Vries - id.

4.1. Over het verslag van de vorige bouwvergadering d.d. 21 juni 1983  
worden geen opmerkingen gemaakt.

4.2. Verwerkt bedrag t/m 28 mei f. 54.997,- excl. b.t.w.  
De aannemer heeft 3 termijnen ingediend tot een bedrag van  
f. 50.000,- excl. b.t.w.

4.3. Het muurwerk van de molen en de frontmuur moet worden hersteld.

4.4. De beschadigingen in de asfaltbekleding moeten worden hersteld.

4.5. Het toegangspad moet worden gemaaid en de uitstroom van de molen  
moet worden geschept (waterschap).

Volgende bouwvergadering is op dinsdag 30 augustus 1983 om 14.00 in het  
waterschapshuis te Scheemda.

G.J. de Vries.

5e Bouwverslag van de restauratie van de Westerse Molen op dinsdag 30 augustus 1983 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heer Pasveer	-	Prov. Waterstaat
Roemeling	-	aannemer
De Vries	-	waterschap Oldambt.

- 5.1 Verslag 4e bouwvergadering wordt goedgekeurd.
- 5.2 Verwerkt bedrag t/m 2 september 1983 f. 82.587 excl. b.t.w.  
Verdeling: arbeidsloon f. 46.060 en materialen f. 36.527,-.  
De aannemer heeft een 4e termijn ingediend groot f. 20.000 excl. b.t.w.  
Totaal f. 80.000,- excl. b.t.w.
- 5.3 In de windpeluw is een nieuw stuk hout bevestigd.
- 5.4 Het schilderwerk duurt nog ongeveer 1 week.
- ~~5.5 Nog uit te voeren werken volgens de omschrijving  
1 K, L, M, N, O, R, S, T, U, V.  
3 A  
4 A, B,  
5 A, B, C ged., D, E, F  
6 C, E~~
- 5.6 De weekrapporten dienen regelmatig te worden ingeleverd.
- 5.7 De naad tussen de betonnen opleider en de stenen vloer bij de noordelijke vijzel moet worden opgevuld met beton.
- 5.8 De watermolenaar heeft gevraagd of in de restauratie de levering van een vlaggemast, beugel en vlag meegenomen kan worden.

Volgende vergadering dinsdag 4 oktober om 14.= uur in het waterschapshuis te Scheemda.

14/10  
BS


6e Bouwverslag van de restauratie van de Westerse Molen  
op dinsdag 4 oktober 1983 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heer Pasveer	-	Prov. Waterstaat
Roemeling	-	aannemer
de Vries	-	waterschap Oldambt.

- 6.1. Verslag van de 5e bouwvergadering wordt goedgekeurd onder weglating van punt 5.5.
- 6.2. Nog uit te voeren werkzaamheden volgens de omschrijving:
  - 1L. Afdruipegootjes onder lange spruit
  - 1N. Voorpallen 20 x 20 cm lang 2/100 cm.
  - 5B. Stelpost bliksembeveiliging
  - 6E. Kruipaal inbetonneren.
- 6.3. Overig nog uit te voeren werkzaamheden.
  - 1. Rooster voor de zuidwestelijke vijzel herstellen.
  - 2. Enkele nieuwe planken aanbrengen op de oostelijke vijzelbak.
  - 3. Luikje maken aan de westzijde van de molen.
  - 4. Banden om de kampwielen zwart maken.
  - 5. Brugdek van de loopbrug over het Buiten Nieuwediep behandelen.
  - 6. Haken voor het vastzetten van de deuren leveren en aanbrengen.
  - 7. Voor de westelijke deur een andere opstap maken.
  - 8. Metselwerk herstellen aan instroomzijde van de molen.

Volgende vergadering, tevens oplevering van het werk, op  
dinsdag, 1 november 1983 om 14.00 uur in het waterschapshuis  
te Scheemda.

G.J. de Vries.



## WATERSCHAP OLDAMBT

7e Bouwverslag van de restauratie van de Westersche Molen, tevens oplevering van het werk, op dinsdag 1 november 1983 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heer V.d. Horst - molenstichting Oldambt  
de heren Van Slochteren en Pasveer - prov. waterstaat  
de heren Roemeling en Molema - aannemer  
de heren Boer en De Vries - waterschap Oldambt

- 7.1 Het verslag van de vorige bouwvergadering wordt goedgekeurd.
- 7.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, met uitzondering van de volgende nog uit te voeren werkzaamheden
1. Rooster voor de zuidwestelijke vijzel herstellen.
  2. Luik in de achterkeuvelens beter vastzetten.
  3. Molen vogeldicht maken met gaas.
- 7.3 Tijdens het draaien van de vijzels werd geconstateerd dat de kleine vijzel wat doorgezakt was en tegen de vijzelgoot aanliep als de vijzel langzaam draaide. Nadere inspectie hiervan zal plaatsvinden op woensdag 2 november 's middags om 2 uur door de heren Pasveer, Molema en De Vries.

G.J. de Vries.

7.4	Eindafrekening van het werk	arbeidslonen	f. 65.090,-
		materialen	<u>44.490,-</u>
			f. 109.580,-
		18% B.T.W.	<u>19.724,40</u>
		Totaal verwerkt	f. 129.304,40
			=====

3/2-'84