

1

Verlag van bouwvergadering op 18 Aug 1981  
ten huize van J. Hoeksema sekr. van Waterschap  
De Sebaldebuurster Molenpolder.

Aanwezig waren van Prov. dhr. van Slochteren (bril)  
en Pasveer (baard)  
Molenmaker dhr. Dunning  
namens Seb. molenpolder L. Beving voorz. en J. Hoeksema sekr.

Eerst te hebben gesproken wat index te volgen  
over periode van offerte en def. opdracht.  
Besloten werd de gezins index toe te passen  
deze wordt meerdere malen in de bouw toegepast.

Dit komt neer op dat index febr. 79 was 124.1  
" " juli 81 " 143.1

143.1  
124.1

18.9 : 124 = 15.2 % verhoging te gaan door berekening  
hierin kan iedereen zich vinden, en werd  
als dus besloten.

Na nog verschillende dingen te hebben door gesproken  
werd de molen bezocht om na te gaan of er ook  
bepaalde dingen waren verslechterd, of iets dergelijks.

De algemene indruk was, dat na deze twee jaar tussen  
offerte en opdracht de zaak niet erg was  
verslechterd.

- Besloten werd wel.
1. Beide wachtdouren te gaan vernieuwen
  2. Springbenzel achter op de as, deze oplassen
  3. Nieuwe langeschoor daar deze te veel was verrot.
  4. Aankassen andere langeschoor, dit met materiaal van andere oude schoor.
  5. Herstel van de houten vyzel + muurwerk in vyzel bak.

1125.02

Verstlay van 2<sup>de</sup> bouwvergadering op 10 Nov 1981  
werderom ten huize van Sck. Boekh. Hoeksema.

Aanwezig Prov. dhr van Slochteren  
dhr. Pasveer  
Molenmaker dhr. Dunning  
namens Seb. M. polder L. Beving voorz. en Hoeksema Sck.

Er zijn enkele tegen vatter bij de molen. o.a. blijkt  
bij het afbreken van de spruit dat het bovenste  
gedeelte dusdanig is ingekankert dat deze ook geheel  
vernietigd moet worden.

Bij de molen wordt een en ander nog eens bekeken, besloten  
werd bovenste gedeelte ook te gaan vervangen, en niet  
het met gedeelten te gaan werken. Er zal een geheel nieuw  
worden besteld, daat de kosten van inbrengen en aanslussen  
anderen te hoog zijn.

- Besloten, werd dus
1. Bovenste gedeelte van lange spruit te  
verwijderen, en een geheel nieuwe aanbren
  2. Onder dons balk vernieuwen 185 x 30 x 30
  3. Donsbalk onder koningsspil vern  
250 x 20 x 33

Wat betreft het meerwerk, dit i.v.m. de subsidie,  
dhr. v Slochteren van Prov. zal hier navraag op doen,  
maestad geeft dit geen moeilijkheden, daat deze reparatie  
vaak niet eerder aan het licht komen dan bij het werk  
o.a. afbreken.

Wat betreft de kleppen van oude roede, deze nog  
niet gaan vervangen, eerst afwachten of de financiën  
van het meerwerk rond komt.

Verslag van 3<sup>de</sup> bouwvergadering op 4 Mei 1982  
Ten Quire van sekr. Doekh. Hoeksema van de  
Sebalde buurster Molenpolder.

Aanwezig Prov. dhr. Pasveer  
Molenmaker dhr. Dunning  
namens Seb. Molenp. L. Bering voorz. en Hoeksema sekr.

Hoeksema geeft verslag van het fin. gedeelte, het  
wachten was steeds op de subsidie welke maar niet  
af kwam. dhr. Pasveer zegt toe hier eens naar de  
zullen informeren of dit niet iets sneller kan.

Dhr. Dunning zag graag dat de termijnen wel  
op tijd zullen worden voldaan, daar hij ander genoodzaakt  
is om rente nu een maand te gaan berekenen.

Volgens dhr. Dunning zal het werk weer worden  
aangevangen ± juli 82, daar de andere molens dan  
gereed zijn.

Er zijn 20 langzamerhand wel wat tegen vellers, en  
ook postposten welke hoger uitvallen dan geraamd

Volgen Dunning zal het meerwerk vermoedelijk wel 20 n.  
± 10,000,- gaan bedragen, hij zal dit nagaan en  
ons een brief hierover zenden.

Dhr. Pasveer zal nog eens nagaan hoe het zit meer het  
fin. gedeelte van meerwerk, en zal ons op de volgende  
vergadering mededeling doen.

Na bezoek aan de molen werd besloten: 1. Dakkistjes en  
hekwerk + bliksem afleiding eerst uit te stellen.

2. Vnde roede NW kleppen voorzien, dit eerst ook  
bezien in verband met Sub. en hoe de begroting  
uit komt.

3. Wat betreft wachtdeuren dit buiten reed. handen  
en op aparte rek. voor jaarlyks onderhoud. sub.

1126.02