



*Vrijdag
vondsdag 5
P. 30 bureauplanck*

Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o ~~8866034~~
4005957

DATUM

23 Aug 1985

Agenda voor de eerste bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen 'Bovenrijge' te Ten Boer, te houden op vrijdag 23 augustus 1985 om 9.30 uur aan de St. Walburgstraat 6 te Groningen.

1. Opening.
2. Uiteenzetting van de plannen.
 - uitvoering door de Stichting Werkgelegenheidsprojekten van de eerste fase n.l. de schuren en het ondervierkant, voor een bedrag van f 59.439,90 incl.
 - werkvoorbereiding en inkoop materialen door de heer Krabbendam voor max. f 10.995,60 incl. bij een duur van 20 weken.
3. Bespreking van de organisatie van de samenwerking tussen de Stichting Werkgelegenheidsprojekten, de heer Krabbendam en de Stichting Groninger Molenvrienden.
4. Kostenbewaking.
5. Wat overigens ter tafel komt.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Voorstel.

Bouwvergaderingen zullen eens in de 6 weken plaatsvinden op het kantoor van de Stichting Groninger Molenvrienden.

Werkoverleg zal iedere week op een vast nader te bepalen tijdstip plaatsvinden op de bouwplaats tussen de werkbegeleider van de Stichting Werkgelegenheidsprojekten, de heer Krabbendam en de heer Dijk en mw. Van der Wal van de Stichting Groninger Molenvrienden.



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o 3866034
4005957

DATUM

30 augustus 1985

Verslag van de eerste bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen 'Bovenrijge' te Ten Boer. Gehouden op vrijdag 23 augustus 1985 om 9.30 uur aan de St. Walburgstraat 6 te Groningen.

Aanwezig:

de heer Krabbendam, begeleider; de heer ^{FEIMAN} Vrijman, Stichting Werkgelegenheidsprojecten; de heer Huno, gemeente Ten Boer; de heer Van Slochteren, Provinciale Waterstaat; de heer De Jong en mw. Van der Wal, Stichting Groninger Molenvrienden.

omschrijving

aktie

1. De heer De Jong opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2/3. Uiteenzetting van de plannen/organisatie.

Het projekt zal worden uitgevoerd door de mensen van de Stichting Werkgelegenheidsprojecten, dit zijn jongeren die voor een jaar bij de Stichting in dienst zijn. In dat jaar werken ze vier dagen per week 6½ uur aan een projekt. De jongeren worden begeleidt door 2 begeleiders die samen de voortgang van de werkzaamheden moeten bewaken. Deze begeleiders zijn niet altijd aanwezig maar wel zoveel mogelijk.

Voor het molentechnische gedeelte wordt het projekt begeleidt door de heer Krabbendam, deze fungeert voor de Stichting Groninger Molenvrienden die opdrachtgever is, als een soort hoofduitvoerder. Alle zaken worden echter met de heer Dijk en mw. Van der Wal overlegd waarna mw. Van der Wal uiteindelijk opdracht geeft en verantwoordelijk is. De heer Krabbendam maakt tekeningen en bestelt materialen, hij houdt tevens bij welk bedrag er aan materialen is uitgegeven en geeft dit voor iedere bouwvergadering door aan mw. Van der Wal zodat bij iedere bouwvergadering een financieel overzicht kan worden bekeken en de kosten zo goed mogelijk in de hand kunnen worden gehouden.

Maandag 26 augustus zullen op de bouwplaats in Ten Boer, waar de bouwput reeds is gegraven 1 ploeg (ca. 4 man) van de Stichting Werkgelegenheidsprojecten van start gaan met het uitzetten van de bouwplanken, het aanvoeren van de bouwmaterialen en het verbeteren van het pad naar de bouwplaats. Op maandag 2 september zal in de werkplaats van de Stichting Werkgelegenheidsprojecten een andere ploeg met de opbouw van het ondervierkant beginnen.

Wekelijks vindt op een vast tijdstip een werkbespreking tussen de werkbegeleiders van de Stichting Werkgelegenheidsprojecten, de heer Krabbendam en de heer Dijk en mw. Van der Wal van de Stichting Groninger Molenvrienden plaats.

omschrijving

aktie

-Naar aanleiding van een aantal vragen van de heer Van Slochteren zal de heer Vrijman uitzoeken hoe de C.A.R.-verzekering van de Stichting Werkgelegenheidsprojekten geregeld is.

Vrijman

-De werkzaamheden van de Stichting Werkgelegenheidsprojekten zijn tot 1 januari 1986 gewaarborgd, in verband hiermee zal de heer Vrijman voor de volgende bouwvergadering een planning maken op ca. 14 weken zodat het gevaar voor een onvoltooid project zo klein mogelijk wordt gehouden.

Vrijman

-De heer Van Slochteren zorgt voor 7 sets opmet ingstekeningen van Bovenrijge.

Van Slochteren

-Voor het verbeteren van het pad naar de bouwplaats kan misschien puin gebruikt worden dat binnenkort vrijkomt bij de sloop van een aantal woningen in Ten Boer, Krabbendam zal hiernaar informeren.

Krabbendam

-Maandag 26 augustus zal gemeentewerken Ten Boer de bouwkeet naar de Bouwplaats vervoeren.

Hunt

Krabbendam zal met Hunt nog de wapening van de betonvloer doorrekenen zodat vrijdag 30 augustus betongestort kan worden.

Hunt/Krabbendam

Vrijman zal zorgen dat het betonstorten vrijdag afgemaakt wordt.

Vrijman.

-Voor het opslaan van bouw materiaal en het verrichten van schilderwerkzaamheden kan een Romy-loods aangeschaft worden voor ca. f 2.800,= geleverd op de bouwplaats. Krabbendam informeert hoeveel de loods op 1 januari 1985 nog waard is en Vrijman vraagt of de mensen van de Stichting werkgelegenheidsprojekten de loods kunnen opzetten.

Krabbendam

Vrijman

4. financiën.

Bij iedere bouwvergadering (directievergadering) komt er een financieel overzicht op tafel. De Stichting Werkgelegenheidsprojekten voert het werk uit voor f 11.119,50 mits er geen meerwerk wordt gevraagd. Dit bedrag is het enige vaststaande bedrag. Krabbendam houdt de materiaalkosten bij en controleert ook de materiaalrekeningen.

Krabbendam

Alle kosten worden door mw. Van der Wal in een financieel overzicht verwerkt.

Van der Wal

De volgende vergadering is vastgesteld op donderdag 5 september om 8.30 uur op de bouwplaats, (waarna ca. 9.00 op het gemeentehuis in Ten Boer de vergadering wordt voortgezet).



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N~~o~~ 388803X
4005957

DATUM
9 sept. 1985

Verslag van de 2-de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op donderdag 5 september 1985 om 9.00 uur op het gemeentehuis te Ten Boer.

Aanwezig de heren: De Jong, S.G.M.; Krabbendam; Hund, gemeente Ten Boer; Feimann en De Vries, S.W.P.; Van Slochteren, P.W.; en mw. Van der Wal, S.G.M.

S.G.M.= Stichting Groninger Molenvrienden
S.W.P.= Stichting Werkgelegenheidsprojecten

omschrijving

actie

1. Mw. Van der Wal opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De gemeente Ten Boer wordt bedankt voor haar gastvrijheid.

2. Verslag van de vergadering van van 23 augustus 1985.
De namen van de heren Hund en Feimann worden gewijzigd en volgens de juiste spelling in het verslag opgenomen.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Taakverdeling tussen de heer Krabbendam en de werkbegeleiders van de Stichting Werkgelegenheidsprojecten.
Doordat er bij de betrokkenen onduidelijk bestond over de taakverdeling is besloten deze taken te omschrijven. Een exacte omschrijving is niet mogelijk, maar aan de hand van de taakomschrijving die er nu ligt denken Krabbendam en de heer De Vries en Rozema te kunnen werken. Daarbij wordt nog de aantekening gemaakt dat ieder verantwoordelijk is voor de hem toevertrouwde werkzaamheden.

4. Planning.
Er wordt besloten de door de heer Feimann gemaakte planning te handhaven. De planning dient goed gevolgd te worden en zo mogelijk moet er op vooruit gelopen worden om de onwerkbare dagen in november en december te kunnen opvangen.

5. Financieel overzicht.
Het overzicht wordt goedgekeurd met de aantekening dat in het vervolg alleen de totaalbedragen van belang zijn.

6. Aanschaf van een Romyloods.
Er wordt besloten een loods aan te schaffen. De heer De Jong zal de heer Rubingh vragen of er gebruik gemaakt kan worden van een oude fundering die nog op het terrein aanwezig is, zodat er geen stelcom-platen gelegd hoeven te worden. De heer Krabbendam zal bij de fa. Smid in Twello informeren of er een geschikte loods aanwezig is. Mw. Van der Wal zal de loods dan eerst gaan bekijken alvorens de aanschaf plaatsvindt.

De Jong

Krabbendam
Van der Wal

omschrijving

aktie

7. Verzekering van het werk.

Uit de verzekeringspapieren van de S.W.P. blijkt dat de C.A.R.-verzekering niet geldig is voor nieuwbouwprojekten. De heer Feimann zal vandaag nog met de verzekeringsmaatschappij kontakt opnemen om het werk alsnog te verzekeren.

Feimann

8. Wat overigens ter tafel komt.

De rekeningen van de materialen worden allemaal door de S.W.P. betaald en later met de S.G.M. verrekend, de heer Krabbendam zorgt dat alle rekeningen zo snel mogelijk na controle bij de S.W.P. komen. De heer Hund vraagt hoe het precies geregeld is met het recht van overpad en de erfscheiding bij het perceel waarop de molen wordt gebouwd. Mw. Van der Wal zal dit voor de volgende vergadering uitzoeken.

Krabbendam

Van der Wal

9. Rondvraag.

De heer Van Slochteren heeft de opmetingstekeningen van Bovenrijge laten afdrukken.

De heer Hund deelt mee dat B.en W. inmiddels de bouwvergunning heeft verleend. Het plan ligt nog drie weken ter inzage op het gemeentehuis.

10. Sluiting.

Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op woensdag 18 september om 8.30 uur op de bouwplaats en ca. 9.00 uur op het gemeentehuis in Ten Boer, wordt de vergadering gesloten.



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o ~~3858034~~
4005957

DATUM

18 Sept 1985

Verslag van de 3-de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op woensdag 18 september 1985 om 9.00 uur op het gemeentehuis te Ten Boer.

Aanwezig de heren: De Jong, S.G.M.; Krabbendam; Hund, gemeentewerken; Feimann en De Vries, S.W.P.; en mw. Van der Wal, S.G.M.

S.G.M.= Stichting Groninger Molenvrienden.
S.W.P.= Stichting Werkgelegenheids Projekten.

omschrijving

aktie

1. De vergadering wordt om ca. 9.00 uur door mw. Van der Wal geopend.

2. Het verslag van de vergadering van 5 september 1985 wordt onveranderd en zonder opmerkingen, goedgekeurd en vastgesteld.

3. Bouwvergunning.

De gemeente brengt alsnog leges in rekening voor de bouwvergunning.

De heer Hund zegt toe naar de reden hiervan te vernemen.

Hund

4. Voortgang van het werk, planning.

Het werk in de werkplaats aan het ondervierkant komt moeizaam op gang. Het werken op twee plaatsen tegelijkertijd voldoet in de praktijk niet. Daarvoor zijn er te weinig deelnemers bij de S.W.P., er zullen extra mensen ingezet moeten worden om de planning bij te houden. De heer Feimann zegt toe hiervoor te zullen zorgen. De Vries zal het werk in de werkplaats gaan begeleiden terwijl een vakbekwame deelnemer van de S.W.P. (een zogenaamde S.O.B.er) het werk op de bouwplaats kan leiden. Op die manier moet het mogelijk zijn de planning te volgen. Voor het opzetten van de Romneyloods zal mw. Van der Wal proberen een aantal vrijwilligers van de S.G.M. te vinden.

Van der Wal

5. Financieel overzicht.

Het kostenoverzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.

De heer Van Slochteren vraagt wat de kosten voor de keet zijn.

De keet wordt per week van de Grontmij. gehuurd voor f 59,00.

De heer De Jong zal informeren of de keet voor een periode van b.v. 3 maanden gehuurd kan worden, misschien heeft dit nog financieel voordeel.

De Jong

Er wordt besloten de keet te laten staan totdat het werk gereed is, het inrichten van de Romneyloods zou te veel tijd kosten en bovendien niet comfortabel met het oog op de verwarming.

omschrijving

aktie

6. Verplichtingen en rechten behorende bij het perceel.

Het onderhoud van de het pad dat toegang geeft tot het perceel waar de molen wordt gebouwd komt te laste van de heersende erven. De S.G.M. moet het pad in goede conditie houden. Het onderhoud aan de hekken komt volgens notaris Ten Have voor rekening van de heer Rubingh.

Een oude akte die ook in de aankoopakte van de S.G.M. wordt genoemd heeft daar volgens de notaris geen invloed op.

Misschien is het mogelijk, nadat de tekst van die akte is doorgenomen, iets aan de huidige akte te laten veranderen. De boer die nu van het pad gebruik maakt zal hier echter niet zomaar mee instemmen.

Wellicht is het beter een en ander eerst eens met de man door te spreken.

7. Wat overigens ter tafel komt, verzekering.

De S.W.P. heeft de C.A.R.-polis inmiddels uitgebreid, de polis is van toepassing op nieuwbouwprojecten tot een bedrag van f 75.000,=. Het bedrag is niet hoog, waarschijnlijk kunnen de uurlonen niet worden opgenomen.

Tot 1 januari 1986 lijkt de verzekering voldoende, zodra het werk door de S.W.P. is afgerond moet de S.G.M. de molen verzekering.

Echter moet de S.G.M. de onderbouw nu al in de storm- en brandverzekering doen, aldus de heer Van Slochteren. De heer De Jong zal hierover contact opnemen met de penningmeester.

De Jong

8. Rondvraag.

De heer De Vries vraagt of er rekening met een elektriciteitsleiding gehouden moet worden. Dit is niet noodzakelijk, een voedingsleiding is later gemakkelijk aan te brengen.

De heer Krabbendam vraagt toestemming voor het aanvullen van de grond rond de stiepen. Hij zal zand bestellen en een grondbedrijf vragen rond de stiepen te storten. Er zal zo weinig mogelijk klei gebruikt worden voor het aanvullen, alleen voor de afdekking zal gebruik gemaakt worden van de aanwezige kleigrond.

9. Nadat de volgende de vergadering is vastgesteld op donderdag 10 okt. om 14.00 bij de S.W.P. aan de Paradijsvogelstraat nr. 16 te Groningen, wordt de vergadering om ca. 10.15 uur gesloten.



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o 3866034x
4005957

DATUM

10 OKT 1985

Verslag van de 4-de bouwvergaedring voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op donderdag 10 oktober 1985 om 14.00 uur bij de S.W.P. aan de Paradijsvogelstraat 16 te Groningen.

Aanwezig de heren: De Jong en Dijk, S.G.M.; Krabbendam; Hund, gemeentewerken Ten Boer; Van Slochteren, Prov. Waterstaat; Feimann en De Vries, S.W.P. en de heer Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; mw. Van der Wal S.G.M.

omschrijving

aktie

1. De vergadering wordt even na 14.00 uur geopend door mw. Van der Wal in aanwezigheid van de werknemers van de S.W.P.. De bedoeling hiervan is de werknemers kennis te laten nemen van datgene wat er op een bouwvergadering wordt besproken. Punt 4 van de agenda zal daarom als eerste aan de orde komen.

4. Voortgang van het werk/planning.

Na een moeizame start begint de opbouw van het ondervierkant nu op gang te komen. De S.W.P. schat dat er nog twee weken aan gewerkt moet worden alvorens transport naar de bouwplaats kan plaatsvinden. Men schat dat ongeveer 2/3 deel van het ondervierkant voltooid is. De heer Krabbendam is van mening, naar aanleiding van het aantal verbindingen dat inmiddels is gerealiseerd, men ongeveer de helft van de werkzaamheden aan het vierkant heeft voltooid. Krabbendam is dan ook van mening dat het werk een maand à anderhalve maand langer zal gaan duren.

De werknemers verrichten echter goed werk en men vindt het werk interssant en werkt er met plezier aan.

Na een en ander besproken te hebben verlaten de werknemers de vergadering.

De vergadering besluit punt 4 af te maken en daarna de agenda te volgen.

Men is het met elkaar eens dat het werk niet voor 1 januari 1986 af zal zijn. Met het oog op het aflopen van het projekt Klein Herstel betekent dat er maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat de S.G.M. niet met een schuur zonder dak komt te zitten.

Krabbendam zal een voorstel maken om te zorgen dat de schuren in januari in ieder geval water en winddicht zullen zijn.

De stukken zullen van te voren aan de leden worden toegezonden zodat in de volgende vergadering een besluit over de te volgen werkwijze kan worden genomen.

Krabbendam

Van der Wal

omschrijving

aktie

2. Verslag van der vergadering van 18 september 1985.
 Naar aanleiding van het verslag merkt de heer De Jong op dat de Heidemij. de bouwkeet voor f 50,= per week wil verhuren.
 Het verslag wordt verder zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Bouwvergunning.
 Het bleek niet mogelijk vrijstelling te krijgen van het betalen van bouwvergunning leges. B. en W. van de gemeente Ten Boer was van mening dat het hier om een nieuwbouwprojekt gaat en dat de dienst gemeentewerken dezelfde werkzaamheden heeft moeten verrichten als voor ieder ander nieuwbouwprojekt. Bovendien is men van mening dat naast de toegezegde subsidie geen ruimte is om ook vrijstelling van legeskosten te kunnen verlenen.
 De heer Van Slochteren betreurt het dat de leges inmiddels zijn betaald en vraagt de correspondentie die bij de restauratie van de molen te Zuurdijk hieromtrent is geweest er op na te slaan. Uit deze correspondentie zijn misschien argumenten aan te halen waardoor ook hier toch vrijstelling van legeskosten mogelijk zal blijken.
5. Financieel overzicht.
 Geen opmerkingen.
6. Verzekring.
 Mw. van der Wal deelt mee dat de onderbouw van de molen inmiddels is verzekerd tegen storm- en brandschade.
7. Rondvraag.
 De heer De Vries deelt mee dat zijn dienstverband bij de S.W.P. op 31 december 1985 is afgelopen.
8. Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op woensdag 23 oktober om 14.00 uur te Ten Boer wordt de vergadering gesloten.

Van der Wal

p.s. inmiddels hebben de heren Feimann en Heijdra meegedeeld op 23 oktober niet om 14.00 uur te kunnen vergaderen.

Voorstel: verplaatsen van de vergadering naar 10.00uur op 23 oktober.
 Graag hoor ik zo spoedig mogelijk als iemand verhinderd is.

Wolff



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o ~~3860034~~
4005957

DATUM
21 oktober 1985

Agenda voor de 5de bouw-vergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Te houden op woensdag 23 oktober 1985 om 10.00 uur aan de Paradijsvogelstraat 16 te Groningen.

1. opening
2. verslag van de vergadering van 10 oktober 1985
3. bouwvergunning
4. voortgang van het werk
5. werkschema Krabbendam (bijlage)
6. financieel overzicht
7. wat verder ter tafel komt
8. rondvraag
9. sluiting

	gemaakte kosten	in begroting
S.W.P.	f 20.065,91	f 20345,00
T.A.M. Krabbendam	4.336,31	9240,00
buiten begroting	4.381,50	



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o ~~3866034~~
4005957

DATUM

23 OKT 1985

Verslag van de 5de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op woensdag 23 oktober 1985 om 10.00 uur bij sw S.W.P. aan de Paradijsvogelstraat 16 te Groningen.

Aanwezig de heren De Jong en Dijk, S.G.M.; Krabbendam; Hund; gemeentewerken te Ten Boer; Feimann en De Vries, S.W.P.; Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, mw Van der Wal, S.G.M.
Met kennisgeving afwezig de heer Van Slochteren, Provinciale Waterstaat.

1. Mw Van der Wal opent de vergadering.
2. Het verslag van de vergadering van 10 oktober 1985 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Bouwvergunning
Mw Van der Wal heeft de correspondentie over de bouwleges bij de molen van Zuurdijk nagekeken. Daarbij was geen sprake van een verplaatsing van een molen. Het bestuur van de S.G.M. heeft in de bestuursvergadering jl besloten de leges te betalen.
De heer Heijdra is van mening dat het een principiele kwestie is waarvan een precedentwerking uit kan gaan. Het is belangrijk alsnog te protesteren tegen betaling van de bouwleges. Mw. Van der Wal zegt toe het bestuur de mening van de heer Heijdra mee te delen.
- 4/5. Voortgang van het werk/werkschema Krabbendam
De heer Krabbendam licht het schema toe.
Volgens de heer De Vries is het schema zoals het er nu ligt haalbaar. De schuren zullen water- en winddicht worden opgeleverd zonder ramen, deuren en vloeren.
Het schema loopt echter twee weken te ver door zodat het krap wordt. Feimann zegt toe 8 vaste mensen op het project te laten draaien, snipper- en ziektedagen uitgezonderd.
Een ploeg uit Denemarken zal in de week van 28 oktober t/m 1 november onder leiding van Krabbendam op de bouwplaats met de spanten beginnen. 2 mensen uit de vaste ploeg zullen daar dan ook beginnen.
De ramen en deuren kunnen misschien op de streekschool gemaakt worden aldus Feimann en De Vries. Men zal dit nader onderzoeken.
De heer De Jong deelt mee dat er iemand heeft aangeboden om gratis te schilderen. In verband met de voortgang van het werk wordt besloten niet op het aanbod in te gaan.
De delen van de konstruktie die betimmerd worden zullen in de menie worden gezet. De redwoodbeschiëting wordt niet gecreosoteerd maar in de carboliëneum met zweedse teer gezet.
Aan de hand van de detailtekeningen die de heer Krabbendam voor de volgende vergadering gereed zal hebben zal de verdere gang van zaken worden besproken.

6. financieel overzicht

voor kennisgeving aangenomen.

De heer Heijdra vraagt om een financieringsoverzicht, mw Van der Wal zal dit in de volgende vergadering aan de heer Heijdra overhandigen

8. rondvraag

-De heer De Vries vraagt of er al pannen zijn. Mw Van der Wal zal zorgen dat er zo mogelijk rode oud hollandse pannen komen.

-De Vries vraagt zich af of het niet zinvol is het ondervierkant met behulp van een kraantje overeind te zetten. Na enige discussie wordt besloten dit punt in het werkoverleg nog eens te bekijken.

-Het achtkant zal niet eerder naar de bouwplaats worden vervoerd wanneer het vierkant eenmaal staat in verband met ruimtegebrek.

Wanneer bij het oprichten van het vierkant een kraan nodig is kan het worden gecombineerd met het vervoer van het achtkant.

-De aansluiting van het dakvlak van de schuur tegen het ondervierkant wordt gemaakt door middel van een verholen gootconstructie. Het ondervierkant is te schuin om een loodafdekking aan te brengen.

-Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 6 november om 10.30 uur op het gemeentehuis te Ten Boer wordt de vergadering gesloten.