



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
 POSTBUS 213
 GIRO N^o 3880034X
 4005957

DATUM

6-Nov. 1985

Verslag van de 6de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op woensdag 6 november 1985 om 10.30 uur op het gemeentehuis te Ten Boer.

Aanwezig de heren De Jong en Dijk, S.G.M.; Krabbendam; Hund; gemeentewerken te Ten Boer; Feimann en De Vries, S.W.P.; Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, mw Van der Wal, S.G.M.; Van Slochteren Provinciale Waterstaat.

1. mw Van der Wal opent de vergadering.
2. De heer Heijdra merkt op dat de heer Van Slochteren van mening was dat het wel of niet betalen van de bouwleges een principiële kwestie is. De heer Feimann merkt op dat hij in punt 4/5 heeft bedoeld dat er getracht zal worden steeds 8 mensen op het project te laten draaien. Het verslag wordt met bovenstaande aanvullingen goedgekeurd.
3. Voortgang van het werk
 De heer de Vries deelt mee dat op 11 november 1985 het vierkant in z'n geheel op het werk zal zijn.
 De muurplaten en stijlen van de schuur zijn gereed, een derde van de spanten is gereed.
 De beide binnenstijlen van het vierkant zijn gesteld. In het werk zullen nog enkele werkzaamheden aan het vierkant verricht moeten worden. Voorlopig wordt de planning van Krabbendam goed gevolgd. In de praktijk zal het er echter op neerkomen dat de twee laatste weken van december niet meer gewerkt wordt in verband met feest- en snipperdagen.
 De heer Krabbendam is echter van mening dat je het schema niet op papier kunt aanpassen. De heer De Jong deelt mee dat de S.G.M. desnoods zelf de afdekking van het vierkant met onderline platen kan verzorgen.
4. Werktekeningen Krabbendam
 Het spant dhr Van Slochteren is van mening dat de vrije hoogte tenminste op 2.00 m gebracht moet worden. Besloten wordt dit te realiseren door regels onder de muurplaten te leggen (5 cm ophogen).
Gootdetail besloten wordt om gootklossen aan te brengen en in de volgende vergadering te beslissen of er een houten bakgoot of plastic gorten aangebracht worden.
 De spanten zullen op advies van de heer Heijdra met beugels en slotbouten aan de stijlen en muurplaat bevestigd worden.
5. niet van toepassing
6. De heer Hund vraagt zich af wat de Deense ploeg heeft gedaan aan de molens. Deze ploeg was afkomstig uit de agrarische sektor zodat men bij de timmerwerkzaamheden weinig van hun diensten gebruik heeft kunnen maken. De ploeg heeft nog wel de inkepingen in de muurplaten gemaakt.

7. De heer De Vries vraagt of de heer Krabbendam de redwood bekleding wil bestellen. De redwood delen zullen $\pm 20 \text{ \AA } 25$ cm breed worden met messing en groef.
De heer Krabbendam vraagt of het achtkant naar de bouwplaats vervoerd kan worden.
De heer De Jong zal dit regelen en de heer Van Slochteren meedelen wanneer dit gaat gebeuren. Er moet iemand van Provinciale Waterstaat aanwezig zijn zodat de auto het terrein op kan.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 21 november 1985 om 10.00 uur te Ten Boer. Volgende vergaderdata 4 en 18 december 1985 en 15 januari 1986 10.00 uur.



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o 3886034
4005957

DATUM

21 nov. 1985

Verslag van de 7de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijgete Ten Boer. Gehouden op donderdag 21 november om 10.30 uur op het gemeentehuis te Ten Boer. Afwezig met kennisgeving de heer Heijdra.

1. Mw Van der Wal opent de vergadering.
2. Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
3. Voortgang van het werk.
De heer De Vries deelt mee dat het ondervierkant in de week van 25-29 november gereed zal zijn.
Ondertussen is men al met de opbouw van de schuren gestart. Aan een kant zijn de stijlen en spanten opgesteld en is men met het aanbrengen van het dakbeschot bezig.
De Vries verzocht om pannen te bestellen.
Van der Wal zal naar een partij pannen in Stitswerd gaan kijken.
De heer Hund kan de pannen door de gemeente laten ophalen.
Krabbendam zal 30 nieuwe vorsten bestellen.
Over de ruiters zal een laag bitumenvilt aangebracht worden waarna de vorsten worden afgesmeerd.
4. De vergadering besluit een tengel langs de verholten goot te plaatsen zodat het water dat onder de pannen loopt niet onder de goot loopt (de heren De Vries, Feimann en Krabbendam zijn het met deze oplossing niet eens).
Het zink wordt tot onder de panlat omhoog gezet en onder de redwood bekleding alleen omgezet.
- De omgeklampte deuren zullen op de streekschool worden gemaakt. Krabbendam zal voor een tekening zorgen.
De betimmering zal gewoon door lopen in de deuren.
De betimmering van de topgevel voor de gevelbekleding langs.
De hardhouten vloerafwerking zal worden voorzien van een hoekprofiel.
In de deur een waterhol.
- De helling van de raamdorpel zal minstens 20° moeten bedragen, en de dorpel moet over de redwoodbekleding gezet worden.
- Van der Wal zal naar duimscharnieren gaan kijken.
5. Financieel overzicht wordt v.k.a.
6. De breuk van de muurplaat en de financiële gevolgen daarvan zijn door Feimann voor de C.A.R.verzekering van de S.W.P. aangemeld. We wachten af.

7. Rondvraag

- De opgeklampte deuren zullen met een halfhoutsverbinding worden gemaakt. Krabbendam zal voor dinsdag details op tekening zetten.
- De schoorsteen zal voorlopig niet aangebracht worden, wel zou het aanbrengen van een Ubbinkpijp zinvol zijn om kachel te kunnen aansluiten.
- Het latje op de gevelbekleding kan voorlopig achterwege blijven.
- De vloeren kunnen gelegd worden, er wordt wel een luik boven de zaagkelder gemaakt.
- Krabbendam zal vloerhout bestellen en hout voor de eerste zolder en tafellementsplaten.
- Aanstaande maandag zullen de heren Krabbendam en Dijk de plaats waar het achtkant neergezet kan worden bekijken.
- Op de vraag van de heer Van Slochteren of het project ook volgend jaar doorgaat kan nog geen antwoord worden gegeven.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 4 december 1985 dezelfde plaats en dezelfde tijd.



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
 POSTBUS 213
 GIRO N^o ~~3868034~~
 4005957

DATUM

4 dec. 1985

Verslag van de 8ste bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op 4 december 1985 om 10.30 op het gemeentehuis te Ten Boer.

Aanwezig de heren: Feimann, De Vries, S.W.P.; Van Slochteren, Provinciale Waterstaat; Hund, gemeentewerken te Ten Boer; Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; De Jong en mw Van der wal, S.G.M. afwezig de heer Dijk, S.G.M.

De heer Cela is eveneens aanwezig als gast van de S.W.P. Hij komt uit België en is in Nederland om te kijken wat er zoal wordt gedaan voor werkloze jongeren.

1. Mw. Van der Wal opent de vergadering.

2. Het verslag van de vergadering van 21 november 1985.

De heer Van Slochteren is van mening dat wanneer de heren De Vries, Feimann en Krabbendam het niet met een bepaalde oplossing eens zijn, met een betere oplossing moeten komen. Wanneer er geen betere oplossing wordt aangedragen dienen ze met de gekozen oplossing akkoord te gaan.

Het feit dat het zink in de kilgoot tot onder de tengel wordt opgebroken stuitte op bezwaar, het water dat onder de pannen door op het dakbeschot belandt kan niet in de goot lopen. Een tengel langs de kilgoot met kit daaronder zal het water naar beneden leiden mits er ruimte tussen de latten wordt gelaten. Hiermee is het bezwaar van de heren De Vries, Feimann en Krabbendam opgelost.

- De heer Feimann antwoordt op de vraag van de heer Van Slochteren dat er nog niets bekend is van de C.A.R. verzekering m.b.t. de gescheurde muurplaat.

- De heer Feimann deelt desgevraagd eveneens mee dat nog steeds geen zekerheid bestaat over de voortzetting van het projekt in 1986. Er is al wel een informatietoezegging van de provincie Groningen voor wat betreft de financiering. Men weet echter niet op welke basis deelnemers aangetrokken moeten worden, de W.V.M. stopt volgend jaar. De financiering van de loonkosten van de deelnemers is op dit moment het probleem.

Naar aanleiding van bovenstaande wordt er gediskussieerd over de 2de fase van de opbouw van de molen Bovenrijge.

Men is van mening dat het achtkant van Bovenrijge aanzienlijk makkelijker te maken is dan het achtkant van de molen in Oldehove. De heren Van Slochteren, Heijdra en De Jong zien voor een 2de fase voor de S.W.P. geen moeilijkheden.

De heer Krabbendam is van mening dat het achtkant nogal wat moeilijkheden op zal leveren gezien zijn ervaringen met het vierkant.

Hij wil zich eerst beraden voordat hij een 2de fase gaat begeleiden. S.G.M. zal een 2de fase in ieder geval indienen bij de S.W.P.

3. Voortgang van het werk

- De schuren zijn opgezet en men is met de betimmering bezig. Twee van de vier kilgoten zijn klaar. De andere twee volgen zodat aan het eind van de week de loodgieter het zink erin kan leggen. De helft van de tengels is gespijkerd.
- Het schema wordt nog gevolgd, met de betimmering is men wat verder terwijl nog enkele korbelen in het vierkant aangebracht moeten worden.
- De vloerdelen worden rondom in de blanke creosoot gezet. Krabbendam zal vloerhout bestellen (afm. 4,5 x 15 vuren) en windveren. De schuur wordt rondom in de carbolineum gezet.
- Tevens bestelt Krabbendam vloerhout voor de eerste zoldervloer, deze zal niet worden gespijkerd i.v.m. vertikaal transport van molensteen e.d.
- De afdekking van de schuine vlakken op het ondervierkant worden met zink no 16 afgedekt, De Vries bespreekt dat met de loodgieter.
- Inmiddels zijn er p.v.c.goten aangeschaft. Over de definitieve uitvoering van de goten wordt volgende keer (18 december) op de bouwplaats een beslissing genomen.
- Krabbendam informeert naar de afmetingen van houten mastgoten.
- Krabbendam bestelt alsnog vorstpannen.

4. Geveltekening

- Er wordt besloten de ramen in de kopgevels voorlopig weg te laten.
- Krabbendam zal de plaatsing van de ramen in het vierkant nog bekijken.

5. Financieel overzicht niet van toepassing

6. Verzekering breuk muurplaat zie punt 2

7. Rondvraag

- Er komt wel een afdekking op de binnenste drie planken van de stelling. *ruiter*
De stellingvloer komt 10 cm hoger dan de stelling.
- De opgeklampte deuren zijn niet zo uitgevoerd als was afgesproken. Voor de volgende vergadering worden de deuren op de bouwplaats bekeken en kan een beslissing genomen worden om ze te vervangen of te handhaven.
S.W.P. is bereid om voor nieuwe te zorgen.
De heer Heijdra is van mening dat de deuren niet gehandhaafd kunnen worden.
- Krabbendam zal voor hang- en sluitwerk zorgen.
De dubbele deuren worden voorzien van een boom de loopdeur van een opleg cilinderslot + klinkstel.
Alle deuren worden voorzien van stormhaken.
- De heer Krabbendam is van mening dat hij niet de volle verantwoordelijkheid kan nemen voor alle bestelde materialen en de uitvoering van verschillende onderdelen. Hij is van mening dat er verschillende zaken zonder behoorlijk overleg worden besloten.
Gedetailleerder overleg op de bouwplaats is noodzakelijk.

De volgende vergadering is op 18 decemeber 1985 om 10.00 uur op de bouwplaats.



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o ~~3886014~~
4005957

DATUM

18 dec. 1985

Verslag van de 9-de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer, gehouden op 18 december 1985 te Ten Boer.

Aanwezig de heren Feimann, De Vries, S.W.P.; Van Slochteren, P.W.; Hund, gemeentewerken te Ten Boer; Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Krabbendam; De Jong, Dijk en mw. Van der Wal, S.G.M..

1. Mw. Van der Wal opent de vergadering.

2. Verslag van de vergadering van 4 december 1985.

- De heer Krabbendam wijst erop dat hij wel in de vergadering aanwezig was.
- Met het oog op het natte weer wordt het carbolineren van de schuur voorlopig uitgesteld.
- De heer Heijdra is het uit hoofde van z'n functie niet eens met de vormgeving en de sterkte van de deuren.
- De heer Krabbendam heeft naar aanleiding van punt 7.4 enkele suggesties m.b.t. de 2e fase van het werk.

3. Voortgang van het werk

De betimmering van de schuur is nog niet gereed. De heer De Vries weet niet of dit voor de kerst nog gerealiseerd kan worden. Na enige discussie zegt de heer Feimann toe er voor te zullen zorgen dat de heer De Vries nog enkele dagen aan de schuur kan werken. De pannen zitten niet laag genoeg in de goot, het dakhout zal enigszins worden ingekort. Er zullen houten hakgoten worden aangebracht, Krabbendam zal ze bestellen.

Misschien kan het herstel van het achtkant worden meegenomen in het jaarlijks onderhoud. De heer Heijdra zal op de dienst dit voorstel aan de orde stellen. Tevens verzoekt de heer Heijdra een subsidieverzoek voor de 2e fase in te dienen via de gemeente. Ook het 4e kwartaal kan worden ingediend door de S.G.M. De heer Feimann merkt op dat de 2e fase ook bij het S.W.P. ingediend moet worden.

KAW

4. Geen opmerkingen.

5. Plannen voor de 2e fase

Het bestuur van de S.G.M. zal in haar bestuursvergadering van vrijdag a.s. een beslissing nemen over de voortzetting van de restauratie van Bovenrijge. De heer De Jong is van mening dat het S.W.P. door moet gaan met het achtkant en de stelling.

De heer Krabbendam heeft n.a.v. dit punt enkele opmerkingen.

- vooraf betere afspraken maken over materiaal voorzieningen en behoorlijke werkbesprekingen ruim van te voren.
- voor zijn eigen funktioneren ziet hij twee mogelijkheden, of meer verantwoordelijkheid of alleen onderzoek en plannen maken.

6. Verzekering breuk muurplaat

De heer Feimann deelt mee dat de schade door de verzekering zal worden uitbetaald.

7. Rondvraag

X Krabbendam - de maten van de kap die door Medendorp gemaakt zal worden moeten met hem worden doorgenomen.

-Krabbendam zal een tekening van de raamaansluiting maken en tevens redwood bij bestellen.

De Vries kan 10 m³ grof puin bestellen om het pad bij te werken.

De volgende vergadering is op 15 januari 1986.

Katja S.W.P. MURKLAAT

Willems de ...

*Binnen landrij administratie
Linnell*

Verslag van de 10^{de} bouwvergadering voor de wederopbouw van de hout zaagmolen Bovenrijge te Ten Boer, gehouden op 15 januari 1985 te Ten Boer

Aanwezig: de heren: Feimann, de Vries; S.W.P.
van Slochteren ; P.W.
Hund ; gemeentewerken Ten Boer
Heijdra ; Rijksd. voor de Monumentenzorg
de Jong, Dijk en
Krabbendam ; S.G.M.

Afwezig: Mevr. van der Wal (met kennisgeving)

1. Opening:

Dhr. de Jong opent de eerste bouwvergadering van 1986 en spreekt de wens uit dat de molen eind van dit jaar draaiende is. Dhr. de Jong deelt mede dat Mevr. van der Wal per 1 april 1985 niet meer in dienst van de S.G.M. is.

2. Verslag 9^e bouwvergadering:

3. Voortgang van het werk: Er zullen houten hakgoten worden aangebracht. Dhr. Feimann merkt op dat de 2^e fase ook bij de S.W.P. ingediend kan worden.

6. Dhr. Feimann deelt mee dat de schade door de verzekering zal worden uitbetaald aan de S.W.P. De S.W.P. zal alle kosten betalen die voortgekomen zijn uit het ongeval.

3. Voortgang van het werk:

Dhr. Krabbendam merkt op dat de kap nog niet ingemeten is en dat hiervan dus nog niets op papier staat. Ook is hij van mening dat het zinvol is om nieuwe maten vast te stellen v.w.b. de kap, het achtkant e.d. De suggestie van de vergadering is dan ook dat Mevr. van der Wal samen met dhr. Krabbendam dit gaat coördineren. Zolang dit nog niet gebeurd is, worden er geen afspraken gemaakt, c.q. opdrachten verstrekt aan derden. De volgende punten zullen door de S.W.P. nog gedaan worden in de eerste fase: 1. steiger t.b.v. loodgieter

2. koppen bekleden vierkant

- 3. plaatsen windveren
- 4. tijdelijke afdekking

4. Financieel overzicht:

Dhr. Feimann vermoedt dat er op dit moment een overschrijding is van wat betreft de materiaalkosten. De vergadering verzoekt dan ook om een duidelijk financieel overzicht; deze zal opgesteld worden door Mevr. van der Wal. Dhr. Heijdra verzoekt nogmaals om een financieringsoverzicht; dit in verband met de subsidieaanvraag.

5. Voorlopige afronding van de eerste fase:

Er zal maandag 27 januari 1986 een vooroplevering plaats vinden. Op woensdag 29 januari 1986 om 13.30 uur zal een oplevering plaats vinden. Op vrijdag 14 februari 13.30 wordt de laatste bouwvergadering v.w.b. de eerste fase gehouden. Dan wordt de definitieve eindafrekening van de S.W.P. ingediend.

6. Rondvraag:

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt

7. Sluiting:

Dhr. de Jong sluit de vergadering