



# Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE  
 POSTBUS 213  
 GIRO N<sup>o</sup> 3886034  
 4005957

DATUM

Verslag van de 11de bouwvergadering voor de wederopbouw van de hout-  
 zaagmolen Bovenrijge te Ten Boer, gehouden op vrijdag 14 februari 1986  
 om 13.30 uur op het gemeentehuis te Ten Boer.

Aanwezig de heren Feimann, De Vries, S.W.P.; Van Slochteren, P.W.; Hund,  
 gemeentewerken; Krabbendam; De Jong, Dijk en mw. Van der Wal, S.G.M.

1. Mw. Van der Wal opent de vergadering.
2. Het verslag van de vergadering van 15 januari 1986 wordt goedgekeurd,  
 met dank aan de heer Feimann.
3. Afronding werkzaamheden.  
 Na de eerste oplevering is de steiger nog aan de andere kant gezet  
 andere werkzaamheden zijn niet meer verricht. De heer De Vries heeft  
 de werkzaamheden niet meer kunnen afronden. De vergadering besluit de  
 heer Krabbendam offerte voor de noodzakelijke werkzaamheden uit te  
 brengen (in week 8) Zodra het weer het toelaat kan de molen in ieder  
 geval dicht gemaakt worden.  
 De heer Van Slochteren vraagt of de molen goed verzekerd is nu de  
 S.W.P. het werk heeft afgerond. Mw. Van der Wal zal dat nagaan. ✕
4. Financieel overzicht.  
 In de materiaalpost is een overschrijding te zien van ca f 7.000,=  
 wat voornamelijk het gevolg is van prijsverhogingen van het hout.  
 De eerste fase is echter nog niet geheel afgerond waardoor er nog  
 loonkosten bijkomen. Wanneer S.W.P. de werkzaamheden niet kan vervol-  
 gen zal er een behoorlijke overschrijding in de loonkosten ontstaan.  
 De overheadkosten van de S.W.P. zijn iets onder de begroting geble-  
 ven i.v.m. het niet voltooiën van de geplande fase.  
 Voor materialen e.d. buiten de begroting was een bedrag gereserveerd  
 van ca f 10.000,=  
 De uren van de heer Krabbendam zijn iets overschreden i.v.m. de  
 langere duur van het projekt.  
 Alle materialen voor de eerste fase zijn inmiddels aanwezig.  
 De heer Dijk vraagt zich af of de uitvoering van het zinkwerk op de  
 schuine dakvlakken wel goed is uitgevoerd. Er is veel soldeerwerk  
 door het gebruiken van kleine stukken zink. Na de vergadering wordt  
 dit op de bouwplaats bekeken.
5. Vervolg wederopbouw.  
 Het ziet er niet naar uit dat de S.W.P. de werkzaamheden weer zal her-  
 vatten bij de molen.

Met dit gegeven heeft mw. Van der Wal een globaal vervolgschema opgezet. In week 8 zal Krabbendam offerte uitbrengen voor de noodzakelijke werkzaamheden die in eerste instantie door de S.W.P. zouden worden uitgevoerd te weten:

- vierkant aftimmeren boven schuurdakvlak
- schuine vlakken met zink bekleden (loodgieter)
- achtkant boven schuine vlakken aftimmeren met masonite
- goten en afvoeren aanbrengen
- windveren aanbrengen
- vorsten goed leggen
- spant en vloerankers aanbrengen
- vierkant afdekken met dekkleed

Eveneens zullen in week 8 de heren Krabbendam, Medendorp, Dijk en mw. Van der Wal overleg voeren over de aanpassingen van het achtkant en de maatvoeringen van verschillende onderdelen. Dit om te voorkomen dat bij de uitvoering problemen ontstaan.

De heer Van Slochteren stelt voor 2 aannemers, prijzen voor alle verdere fasen te laten geven. De aannemer die over het geheel het meest gunstig uitvalt zou dan het geheel uitvoeren (exclusief de kap en de as, deze worden tegen materiaalprijzen door de heer Medendorp gemaakt), om coördinatieproblemen te voorkomen.

Mw. Van der Wal zet uiteen dat de S.G.M. had gedacht om Krabbendam de volledige eerste fase af te laten maken omdat deze hier al mee bezig was. De heer Krabbendam is van mening dat de coördinatie erg belangrijk is. De vergadering besluit 2 aannemers voor het geheel een offerte uit te laten brengen (offerte opgesplitst in onderdelen). Tevens oppert de heer Van Slochteren voordat tot offerteaanvraag wordt overgegaan een rekenvergoeding wordt afgesproken, voor het geval de S.W.P. toch weer aan de molens zou kunnen werken.

Bij de tekening van de kap en de as wordt opgemerkt dat de as achter in een rollager en voor in een bronzen lager komt te liggen. Op het bovenwiel zal een voor- en achtervelg worden gemaakt zodat het vangvermogen groter wordt. De tekening van de as zal eveneens nog door de heer Knol van de P.W. worden gecontroleerd.

6. Rondvraag.

De heer De Vries vraagt of hij een seintje krijgt wanneer de steiger verwijderd kan worden. De heer Krabbendam zal dit regelen.

Mw. Van der Wal sluit de vergadering.



# Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE  
POSTBUS 213  
GIRO N<sup>o</sup> ~~3866034~~  
4005957

DATUM

22 mei 1986

Verslag van de 12de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op donderdag 22 mei 1986 om 13.30 uur in het gebouw Provinciale Diensten, Eendrachtsskade ZZ 2, in de kamer van de heer Van Slochteren.

Aanwezig de heren: Van Slochteren, P.W.; Hund, gemeentewerken; De Jong, Stichting Groninger Molenvrienden; Medendorp, molenmaker.

omschrijving	Aktie
1. De heer Van Slochteren <u>opent</u> de vergadering.	
2. Het <u>verslag van de vergadering</u> van 14 februari 1986 wordt goedgekeurd met dank aan mw. Van der Wal.	
<p>3. <u>Afwerking 1ste fase door molenmaker Medendorp</u> Tijdens de vorige vergadering is besloten voor het voortgaan van het werk, twee molenmakers aan te schrijven, waaronder de heer Krabbendam. Na voltooiing van de werkzaamheden door de heer Krabbendam, zoals in de vorige vergadering is besloten, heeft deze zich teruggetrokken. Hij maakt geen prijsopgave van de tweede fase. Molenmaker Medendorp heeft wel een prijsopgave ingediend. Voor het afmaken van de eerste fase is een stelpost van f 4.500,= excl. BTW begroot. Voor de tweede fase geeft de molenmaker een prijs op van f 63.000,= exclusief kraanuur en BTW. Tijdens de bouwvergadering is in principe besloten de opdracht te geven aan Medendorp en het gehele werk te voltooien. Verdere vragen over de bouw zullen besproken worden als de heer Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg op de volgende vergadering aanwezig is. Medendorp heeft prijsopgave gevraagd bij de Fa. Dunning voor het wienekruis met alle bijbehorende ijzerwerken, dit bedraagt f 53.000,= excl. BTW. De vergadering is unaniem van mening dat deze prijsopgave veel te hoog is. Er zal offerte worden aangevraagd bij andere molenmakers en bij het EGD.</p>	Medendorp
<p>4. <u>2de fase door stichtingsbestuur gegund aan Medendorp</u> Medendorp zal <sup>ca. 5</sup> prijsopgave doen voor de laatste fase, het zaagwerk en andere machines. Monumentenzorg heeft een subsidie toegekend (80%), zodat er besloten wordt de gehele wederopbouw van de molen te voltooien.</p>	
<p>5. <u>3de fase zaagwerk balkengat 1987</u> De heer de Jong zal een brief aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg sturen, waarin uiteengezet wordt waarom er van molenmaker veranderd is. Er zal een nieuwe begroting gemaakt worden, waarin tevens opgenomen</p>	

## omschrijving

## aktie

wordt: verharding pad naar de molen; afsluiting pad met een hek, zodat de overlast die de fam. Rubingh ondervindt, weggenomen wordt; het plaatsen van een elektrische installatie in de molen.

6. Financiën door J. van Dijk

Achtkantstijlen zijn na de demontage slecht gebleken, Medendorp vraagt deze te mogen vervangen door nieuwe, dhr. Hund zal deze bekijken. De heer De Jong adviseert nieuwe stijlen aan te brengen.

7. Rondvraag

In de rondvraag werd gesteld dat het wenselijk <sup>is</sup> binnenkort weer te vergaderen.

8. Sluiting

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 4 juni 1986, in het gebouw Provinciale Diensten in de kamer van de heer Van Slochteren Eendrachtskade ZZ 2 te Groningen om 15.30 uur.



# Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE  
POSTBUS 213  
GIRO No 3866024

DATUM

4-juni 1986

Verslag van de 13de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op woensdag 4 juni 1986 om 15.30 uur in het gebouw Provinciale Diensten, Eendrachtsskade ZZ 2, in de kamer van de heer Van Slochteren.

Aanwezig de heren: Van Slochteren, P.W.; Hund, gemeentewerken; De Jong(not.) en Dijk, Stichting Groninger Molenvrienden; Heijdra, Rijksdienst en Medendorp, molenmaker.

Omschrijving:

Aktie:

1. De heer Van Slochteren opent de vergadering en stelt zich voor als technisch voorzitter, de bouwvergaderingen te leiden.
2. Het verslag van de bouwvergadering van 22 mei 1986 wordt voorgelezen en goedgekeurd.  
Na een vraag van de heer Heijdra over het terugtrekken van de heer Krabbendam en overgaan naar molenmaker Medendorp, werd medegedeeld, dat frustraties gedurende de eerste fase en het eigen-gereide optreden van de heer Krabbendam niet tot een goede samenwerking leidde. Alleen de eerste fase was hem toegezegd.  
De brief van de heer Krabbendam zal aan de bouwcommissie worden gezonden en op verzoek van de heer Heijdra, ook aan de R.D.M.Z. De heer De Jong zal dit verzorgen. De Jong
3. Nabespreking 2de fase.  
In de bouwvergadering van 22 mei j.l. had de heer Medendorp gevraagd, ook de achtkantsteilen te mogen vervangen.  
De heer Hund had ze op een wagen zien liggen en bestempelde ze als brandhout.  
Molenmaker Medendorp krijgt toestemming nieuwe steilen te maken. Het voordeel is dan ook, dat het achtkant boven wijder wordt, zodat deze aangepast kunnen worden aan het boventafelement; hiermee vervalt het opdikken van het achtkant, zoals eerder besproken.  
De meerprijs bedraagt f 2.370,--.
4. Het wiekenkruis.  
Medendorp komt met een nieuwe prijsopgave. Voorgesteld wordt, roeden met zelfzwichting, fokken en remkleppen.

Akte:

Hier valt een gunstig oordeel over. Wèl zullen de beugels van de kleppen van roestvrijstaal moeten zijn en goed gelast worden; alle andere stalen delen verzinken. Prijsopgaven van EGD en molenmakerij Groot Wesseldijk, voor de roeden, zullen nog afgewacht worden.

Het tussenachtkant.

Het tussenachtkant zal gepotdekseld worden; de kosten van dit tussenachtkant, incl. de bevestiging aan het onderachtkant, bedraagt f 4.823,--.

5. 3e fase, totale afwerking restauratie.

Medendorp komt met prijsopgave voor staart, schoren, kruishaspel, e.d. Bedrag f 4.517,--.

Binnenwerk zagerij bedraagt f 16.783,--, andere machines f 17.403,--.

Afgesproken wordt, alle uitgaven en offertes op een rij te zetten en zo te komen tot een totale bouwsom, zodra de penningmeester J. van Dijk van vakantie terug is. Ook de kosten van elektriciteit naar en in de molen, verharding pad, hekken en afrastering.

Molenmaker Medendorp kan doorgaan met de 2e fase en tussenachtkant.

6. Financiën.

De voorfinanciering zal voor de Stichting problemen opleveren. De heer Hund stelt voor, de Gemeente Ten Boer te vragen het toegezegde bedrag van f 15.000,-- uit te betalen; dit geeft volgens hem geen problemen.

De heer Heijdra stelt voor een beroep te doen op het FAOM (Fonds Aankoop en Onderhoud Molens). Dit fonds is hier speciaal voor. De Jong zal voor deze aanvragen zorgen.

De Jong

Voorgesteld wordt, bij de nieuwe begroting een post onvoorzien, groot f 15.000,--, toe te voegen.

7.

8. Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 6 augustus a.s. wederom om 14.00 uur op het kantoor van de heer Van Slochteren, sluit de voorzitter de vergadering.



# Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE  
POSTBUS 213  
GIRO N<sup>o</sup> ~~3886034~~

DATUM  
augustus 1986.

Verslag van de 14de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op woensdag 6 aug. 1986 om 14.00 uur in het gebouw Provinciale Diensten, Eendrachtskade ZZ 2.

Aanwezig de heren: Van Slochteren, P.W.; Heijdra, Rijksdienst; Medendorp, molenmaker; De Jong en Van Dijk, Stichting Groninger Molenvrienden; Van Huizen, Gemeente Werken Ten Boer (vervanger van de heer Hund, die wegens vakantie afwezig was); en

mevr. G. ten Broek (notuliste), Stichting Gron. Molenvrienden.

Afwezig de heer: Dijk, Stichting Gron. Molenvrienden.

Omschrijving:

Aktie:

1. De heer De Jong opent de vergadering.
2. De notulen van de vergadering van 4 juni 1986 worden goedgekeurd.  
De heer Van Slochteren informeert naar de reactie van de Rijksdienst n.a.v. de wisseling van molenmaker.  
De heer De Jong antwoordt dat er op 4 aug. j.l. een brief van de Rijksdienst is binnengekomen, waarin een "uitgewerkt herstelplan van molenmaker Medendorp" ter goedkeuring tegemoet wordt gezien.
3. Bespreking 2e fase.  
De heer Medendorp doet verslag:  
Het geraamte van de kap + staart + schoren zijn gereed.  
Hij is nu bezig met het achtkant en de omloop. Binnen drie weken hoopt men de stelling te kunnen plaatsen.
4. Bespreking wiekenkruis.  
Er wordt gekozen voor een wiekenkruis met zelfzwichting met fokken.  
De roeden zijn ong. f 2000,= goedkoper bij het EGD. (Prijs bij Groot Wesseldijk ong. f 9000,=)  
De vergadering besluit in zee te gaan met het EGD; er zal

Aktie:

corten staal worden gebruikt, waarvoor de meerprijs ong. f 500,= bedraagt.

Medendorp

De heer Medendorp zal coördineren en zorgen, dat het nieuwe molenroeden-rapport van de Rijksdienst (dat de heer Heijdra aan de heer Medendorp zal zenden), gehanteerd zal worden.

Met de volgende voorwaarden, moet men rekening houden:

- heklatten vol ophekken (op de ouderwetse wijze, met gaten)
- steek: 23 cm (klep niet breder dan 25 cm)
- fok: 50/60 cm

EGD

Het EGD moet informeren naar de combinatie cortenstaal/bouten. Slotbouten worden toegepast.

Voordat het EGD met de fabricage kan beginnen, zal er eerst een speciale bouwvergadering worden georganiseerd.

De heer Heijdra stelt voor "bankiray" (tropische houtsoort uit Borneo, o.a. te koop bij Postumus Harlingen) te gebruiken voor de draailatten. De zelfzwiching kleppen zullen van houten plankjes (red wood) worden gemaakt.

De heer Van Huizen (Gemeente werken) wordt gevraagd of het mogelijk is, dat de Gemeente Ten Boer het gras bij de molen kan maaien, zodat de molen eenvoudiger te bereiken is.

Gem.Ten Boer

De heer Van Huizen zal bij Gemeente Werken informeren.

5. Financieel overzicht Bovenrijge.

Naar aanleiding van de plotselinge Rijkssubsidie, heeft de Provincie Groningen een brief gezonden, waarin men de subsidie t.b.v. f 49.000,= voorlopig niet zal uitkeren. Eerst wil de provincie een financieel overzicht van het projekt.

Er moet een splitsing plaatsvinden van alle subsidiabele en niet-subsidiabele kosten.

J. van DIjk

De penningmeester van de stichting, de heer J. van Dijk zal een uitgewerkte begroting ter tafel brengen; deze kan dan ook naar alle subsidie-gevers worden gezonden.

6. Rondvraag.

De heer De Jong stelt voor een houtstek naast de molen te bouwen, die dan ook als expositie-ruimte kan worden gebruikt. De heer Van Slochteren merkt op dat een houtstek open dient te zijn, in ieder geval is een combinatie houtstek/expositieruimte niet mogelijk. Ook is er dan een grote ruimte nodig en gezien de afmetingen van de molen is dit niet zo geschikt.

Voorlopig wordt het voorstel in de ijskast gezet.

Wat betreft de molenromp Ten Boer wordt nog opgemerkt, dat deze romp op de meerjaren-begroting van de Gemeente moet worden opgevoerd.

7. Nadat de volgende vergadering is gesteld op woensdag 3 september 1986, sluit de voorzitter de vergadering.





reserve

740P

# Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE  
POSTBUS 213  
GIRO N<sup>o</sup> 3866034

DATUM

Verslag van de 15de bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge te Ten Boer. Gehouden op woensdag 10 september 1986 om 14.30 uur in het Gemeentehuis te Ten Boer.

Aanwezig de heren: Van Slochteren, P.W.; Heijdra, Rijksdienst; Medendorp, molenmaker; De Jong en Dijk, Stichting Groninger Molenvrienden; Hund, Gemeente Werken Ten Boer; en

mevr. G. ten Broek (notuliste), Stichting Gron. Molenvrienden.

Met kennisgeving afwezig de heer: Van Dijk, Stichting Gron. Molenvrienden.

---

## Omschrijving:

---

1. De heer De Jong opent de vergadering.
2. Naar aanleiding van de notulen van de vergadering van 6 augustus 1986:  
Op 9 september 1986 is er een brief binnengekomen van Vereniging De Hollandsche Molen m.b.t. de financiën.  
Naar aanleiding van het verzoek om voor-financiering uit het FAOM kan nog geen uitspraak volgen.  
Hierna worden de notulen vastgesteld.
3. De heer Medendorp doet verslag van de huidige situatie:  
de kap is gereed, de omloop bijna.  
Met de werkzaamheden t.b.v. het achtkant is in Zuidlaren een gemaakt begin gemaakt.

Er moet een koppel maalstenen van ong. 1 m doorsnede in de molen. De heren Heijdra en Medendorp zullen rondkijken naar een koppel blauwe stenen.

Er wordt voorgesteld het achtkant met riet te dekken. De heer Van Slochteren heeft als bezwaar, dat er steeds meer gewijzigd wordt in het originele plan.

Medendorp zal prijzen opvragen en dit punt zal op de volgende vergadering wederom op de agenda staan.

De vergadering besluit eerst het achtkant erop te plaatsen, daarna men zal beslissen of het met riet wordt bedekt of met planken.

4. Wiekenkruis.

Het EGD is niet zo gelukkig met cortenstaal.

De heer Duym zal op de volgende vergadering de zaak toelichten.

5. Begroting.

Er wordt een begroting door de heer De Jong uitgedeeld.

De penningmeester zal een duidelijke opstelling maken en alle kosten (ook niet-subsidiabele kosten) optellen. Tevens zal een opstelling gemaakt worden van de toegezegde subsidies.

Dit financiële plaatje zal samen met een brief (hr. Jongasma) naar alle subsidienten worden gezonden.

Ook moet er een kopie van de begroting van Medendorp met begeleidende brief naar de Rijksdienst.

6. De Gemeente Ten Boer zal het gras binnenkort maaien.

De heer Hund benadrukt nogmaals, dat de nokvorsten fout bevestigd zijn; deze dienen opnieuw te worden bevestigd. Ook is het afschot van de goten fout aangebracht, deze behoren andersom te lopen.

De pannen bij de kilgoten moeten beter gesneden worden; dit kan in de afbouw fase.

De heer Medendorp zal dit doen.

7. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 10 oktober 1986 om

15.30 uur in Zuidlaren, bij de heer Medendorp (Havenstraat).

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.