

Verslag van de 21e bouwvergadering te Ten Boer op woensdag 17 juni 1987 om 14.30 uur.

1. De heer de Jong opent de vergadering.
2. Naar aanleiding van het verslag van de 19e en de 20e vergadering, kwamen de cortenstalen roeden weer ter sprake en werd de vraag gesteld of deze ook normaal te verven zijn. Hierover was door de maker de heer L. Duym een negatief oordeel gegeven. De heer Heydra en de heer van Slochteren merkten hierover op dat dit geheel geen probleem zal geven en dat ze, net als de andere roeden, normaal behandeld kunnen worden.
3. Verslag van de molenmaker: deze deelt mee dat hij verder gaat met de afwerking van de romp en plaatsing van staart en schoren. De kleppen zullen worden uitgevoerd met plankjes van red wood en worden bespijkerd met aluminium spijkers. De heklatten, de loop en de treklatten zullen worden uitgevoerd in bilinga.
4. Het balkengat kan niet eerder aangepakt worden, voordat de toestemming van de provincie hiervoor binnen is.
5. Het hek rond het erf zou het beste gemaakt kunnen worden van kunststofpalen en een wring. De pannen moeten opnieuw gelegd worden en de stand van de goten moeten beter op afloop.
6. De penningmeester komt met een financieel overzicht de volgende vergadering.
7. De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 10 september om 15.00 uur bij de Gemeente Werken Ten Boer. Bezichtigen van de molen kan om 14.30 uur.
8. De voorzitter dankt de heer Hund voor de gastvrijheid en wenst allen een prettige vakantie toe.

Verslag van de 12e bouwvergadering te Ten Boer op donderdag 10 september 1987 om 15.00 uur.

Verslag van de molenmaker.

Afwerking van de romp, kap, staart en schoren is voltooid. Ook is de maalstoel geplaatst.

De stenen liggen bij de molenmaker. Ze zullen naar het terrein van de Gemeente Werken worden gebracht, waarna de auto van de Gemeente Ten Boer de stenen naar de molen zal transporteren.

Aan de roeden wordt gewerkt; het materiaal is reeds aanwezig.

Het balkengat kan aangepakt worden. Ook verbeteringen van de weg naar de molen en parkeergelegenheid bij de molen zal de heer Hund met de aannemer (Coop. Werktuigenvereniging) opnemen.

Bliksembeveiliging.

De vergadering gaat akkoord met de prijsopgave van de fa. Nolte ten bedrage van f 1.690,-- excl. BTW.

Zodra de roeden gestoken zijn, zal de opdracht worden verstrekt.

Het financieel verslag wordt ter tafel gebracht.

De voorzitter kan niet alles naar genoegen uitleggen en belooft de penningmeester, de heer J. van Dijk, te vragen of hij op de volgende bouwvergadering aanwezig kan zijn.

Op een vraag van de voorzitter, hoe het staat met het uitbetalen van de toegezegde Rijkssubsidies, legt de heer Heijdra uit, dat het deel dat verwerkt is, telkens uitbetaald wordt.

Dit zal aan de heer Van Dijk worden medegedeeld.

Het verdere binnenwerk van de molen.

De heer Medendorp zegt, dat met het huidige spoorwiel, een legeringsbalk in de weg zit. Wanneer de balk wordt weggezaagd, zal dit de molen verzwakken.

Na enig discussie besluit de vergadering, een grote spoorwiel te laten maken.

De maalstoel gaat dan dicht naar de wand; dit geeft meer ruimte en de maal-spil draait vrij van de legeringsbalk.

Het oude spoorwiel kan voor het zaagwerk dienst doen.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, wenst een ieder een prettige vakantie toe en vergeet een datum voor de volgende vergadering af te spreken.

X

Verslag van de 23e bouwvergadering te Ten Boer op donderdag 12 november 1987 om 10.30 uur .

1. De heer de Jong opent de vergadering.
De heer van Slochteren kan, wegens ziekte, de vergadering niet bijwonen. Mevrouw Ketting, de nieuwe bouwkundige, moet wegens een dringende andere vergadering afzeggen.
De heer Overdijk, penningmeester van de stichting, wordt van harte welkom geheten.
2. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Verslag van de molenmaker: de stenen, wielen en roeden zijn bij en in de molen aanwezig. Het werk zal nu in de molen plaatsvinden. Er wordt begonnen met het plaatsen van de koningsspil, wielen, stenen en het ophekken van de roeden.
4. Voortgang van het werk: Medendorp stelt voor de contragewichten van het zaagraam verticaal hangend aan de krukas te bevestigen met geleiders. Dit bespaart veel ruimte. In de oude toestand waren ze scharnierend bevestigd aan de zijkant van de zolder, wat veel ruimte innam. Dit is een goede oplossing. Er wordt op teruggekomen als de krukas geplaatst is.
5. Het balkengat wordt door de heer Heijdra als te klein bevonden. Er kan geen boom in gekeerd worden. De heer Hund merkt op dat het waterpeil van het Damsterdiep een halve meter verlaagd is wegens baggerwerkzaamheden. Als het diep zijn oude peil weer krijgt, verandert de situatie weer. Bij de afwerking, in het voorjaar, komt dit punt weer aan de orde.
6. Financiën: De heer van Dijk geeft een toelichting op de financiën. Er is waarschijnlijk een overschrijding van f 17.000,=. De voorzitter acht dit zeer onwaarschijnlijk, er is tot nu nog niet zoveel overgewerkt. Tevens is er een post onvoorzien bij de molenmaker van f 9.000,=.
De werkzaamheden worden gezamenlijk nagekeken. De werkzaamheden hadden 31 oktober 1987 klaar moeten zijn. Er is uitstel van een half jaar mogelijk, dit zal aangevraagd worden, maar op 1 mei 1988 moet de molen absoluut gereed zijn.
De betaling door de rijksdienst komt niet binnen. De penningmeester maakt zich hier zorgen over. Hij heeft vroegtijdig de formulieren met het gereedheidspercentage opgestuurd.
Volgens de heer Hund hadden de papieren naar de gemeente toegestuurd moeten worden. De formulieren gaven dit niet aan; de uitbetaling gaat wel via de gemeente.
De heer Hund zoekt deze kwestie uit.
De heer van Dijk belt de rijksdienst over deze zaak.
7. De heer Hund stelt voor opheffing aan te vragen voor de gestorte f 1.000,= als bankgarantie voor het balkengat. Dit kan, door een brief te schrijven naar de provincie, met de mededeling, dat de werkzaamheden aan het balkengat klaar zijn. De heer Hund stelt tevens voor het stuk land naast de molen te draineren. Door verhoging van het terrein komt dit blank te staan. Hier moet een oplossing voor worden gevonden.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 9 december 13.00 uur bij de molen en 13.30 uur bij de gemeente Ten Boer.



Verslag van de 24e bouwvergadering voor de opbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge op woensdag 13.30 uur in het gemeentehuis te Ten Boer. 9 DEC 1984

1. De heer de Jong opent de vergadering door allen hartelijk welkom te heten. In het bijzonder mevrouw A. Ketting, die als stichtingsdeskundige de volgende bouwvergaderingen zal bijwonen.
2. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Verslag van de molenmaker: het gaande werk van de molen vordert; de koningsspil met bonkelaar, spoorwiel, luiwiel en het wiel, voor aandrijving van de krukas, zijn geplaatst. Ook de krukas ligt op zijn plaats en de ligger ligt in de maalstoel. Hierna zal de de looper met de maalspil geplaatst worden, daarna het afwerken van de zolders, waarna begonnen zal kunnen worden met het plaatsen van het zaagwerk. De heer de Jong vraagt of met het verplaatsen van één der wielen het zaagwerk uit het werk gezet kan worden. Dit gebeurt nu door kammen uit het krukas wiel te slaan. Dit kan lijden tot slijtage en breuk. Het zal met de heer L. Duijm besproken worden. (bijvoorbeeld door verschuiving van het wiel op de krukas).
4. Voor verbetering van het pannendak is er een prijsopgave binnengekomen van aannemer Battjes uit Ten Boer. De kosten zijn f 3283,92. Hier zijn de nieuwe pannen bij inbegrepen. De heer Heijdra verzoekt geen nieuwe pannen te nemen, maar de oude te herleggen en eventueel met andere oude pannen, uit het materiaaldepot, aan te vullen. Met nieuwe pannen verliest de molen zijn oude karakter. Na enige discussie wordt dit verzoek aangenomen. Het depot te Zoutkamp zal door Mw. Ketting en de heer Dijk bezocht worden voor aanvullend van de pannen. Er is tevens besloten alle panlatten eraf te halen en deze, na het aanbrengen van plastic folie, weer te bevestigen. De heer Battjes heeft een prijsopgave gedaan voor het aanbrengen van dekking op de stelling, fawador U.V. bestendig met leislag voor f 672,50. De heer Hund zal hiervoor opdracht geven. Het verbeteren van het pannendak zal met de aannemer worden doorgesproken.
5. Financiën: door de penningmeester werd een kostenoverzicht uitgereikt, waaruit bleek dat er vrij goed binnen de begroting is gebleven. De kosten zijn niet overschreden.
7. Ronvraag: geen vragen.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 10 februari om 13.00 uur bij de molen en 13.30 uur in het gemeentehuis van Ten Boer.



Verslag van de 25e bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge op woensdag 10 februari om 13.30 uur in het gemeentehuis te Ten Boer.

1. De heer de Jong opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
2. Het verslag van de vorige vergadering wordt onveranderd goedgekeurd.
3. Verslag van de molenmaker:
 De roeden liggen opgehekt in de molen. Er kan een begin gemaakt worden met het maken van de zelfzwichtingkleppen. Het ijzerwerk zal door de heer Duym worden gemaakt.
 De heer Duym zal ook voor het in- en uitschakelen van het zaagraam zorgen en het wiel op de krukas verschuifbaar maken.
 Materiaal voor het zaagwerk is besteld.
4. De heer Heijdra merkt op dat er nog pannen zijn, die niet goed op de molen liggen. de heer Hund zal dit opnemen met aannemer Battjes, die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd.
 De leislag moet bij beter weer nog worden aangebracht, de stellingbedekking is reeds uitgevoerd door de aannemer.
5. De sleephelling: ✓
 Deze wordt van ACOBE, dikte van de regels: 5 cm.
 Onder stelling komen 3 jukken, model als op de FRAM.
 De helling zit niet niet in de begroting opgenomen van Medendorp. Hij verzoekt, mede door tijdgebrek, dit ook door Battjes te laten doen..... zal hiervoor bij bij Battjes een prijsopvraag doen.
 Het plaatsen van de ramen in de molen kan deze aannemer ook doen.
6. Het zaagwerk:
 De zaagslede kan weer gebruikt worden; deze is nog in redelijke staat. Het zaagraam was een punt van discussie, vooral wat betreft de juiste werking. Besloten werd de vergadering te beëindigen en dit op de FRAM te Woltersum te bestuderen.
7. Rondvraag:
 Geen vragen.
 De voorzitter sluit de vergadering.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 30 maart om 13.30 uur bij de molen en 14.00 uur in het gemeentehuis Ten Boer.