



Verslag van de 26e bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge op woensdag 30 maart 1988.

Aanwezig de heren: Medendorp, molenmaker; Hund, Gemeente Werken Ten Boer; Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Dijk en De Jong (not.), Stichting De Groninger Molen.

Afwezig met kennisgeving: de heren Van Dijk en Van Slochteren en mevr. Ketting.

1. De heer De Jong opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Het verzoek om de absentielijst te vermelden, wordt gehonoreerd.
3. Verslag van de molenmaker:
Het zaagraam is geplaatst, ook de zaagslede is geplaatst maar deze moet nog afgewerkt worden. De oude zaagslede wordt zoveel mogelijk weer gebruikt.
Aan de roeden gaat het werk steeds door. De fokken zijn in bewerking en de kleppen moeten nog op het hekwerk pas gemaakt worden. Met enkele weken zullen de roeden gestoken worden.
4. Bespreking gedane werkzaamheden: de ze hebben aller goedkeuring.
5. Sleephelling:
Deze is door Gemeente Werken Ten Boer op tekening gezet en doorgenomen met Aannemer Battjes. Na enkele veranderingen zal de heer Hund Aannemer Battjes opdracht geven dit werk uit te voeren.
Ook zal Battjes gevraagd worden de ramen in de molen te plaatsen i.v.m. tijdgebrek van de molenmaker.
6. Om de molen zo snel mogelijk zaag- en maalvaardig te krijgen, zullen de draaibank en de lintzaag het laatste geplaatst worden.
7. De contra gewichten van het zaagraam nemen op de eerste zolder te veel plaats in en vormen een te grote belasting van de krukas. Besloten wordt de vergadering te beëindigen en in de molen een oplossing te zoeken.
8. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. De voorzitter dankt de heer Hund voor de vergaderruimte en de koffie en de overige heren voor hun aanwezigheid.
Het gezelschap vertrekt naar de molen.

In de molen wordt besloten de contra gewichten niet meer te herplaatsen, maar deze bij het zaagraam te plaatsen om d.m.v. gewichten katrollen en staaldraden, het gewicht van het zaagraam op te heffen.
Verwacht wordt op deze manier een regelmatige gang van het raam te krijgen.



Verslag van de 27e bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge op woensdag 4 mei 1988.

Aanwezig de heren: Medendorp, molenmaker; Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Van Slochteren, Prov.Waterstaat; Dijk en De Jong (not.), en mw. Ketting, Stichting De Groninger Molen.

Afwezig met kennisgeving: de heren Hund, Gemeente Werken Ten Boer en Van Dijk, Stichting De Groninger Molen.

1. De heer De Jong opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
2. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Molenmaker Medendorp brengt verslag uit van de gemaakte vorderingen. De roeden zijn gestoken en de hek-, trek- en loopplaten met de kleppen zijn aangebracht. Ook de fokken zijn gemonteerd, de remkleppen zullen geplaatst worden, als ook het ijzerwerk voor de bediening van de zelf-zwichting gereed is. De vang, de vangbalk met vangstok zijn aangebracht. De molen heeft reeds gedraaid en draait licht en goed.
4. Vele kleinigheden die toch veel tijd vergen, moeten nog worden afgerond. Omdat molenmaker Medendorp in het ziekenhuis moet worden opgenomen, kan niet alles worden afgerond. Besloten wordt op vrijdag 20 mei a.s. de molen toch op te leveren en een lijst van nog te verrichten werkzaamheden op te stellen. Deze werkzaamheden kunnen na het herstel van de molenmaker alsnog worden uitgevoerd.
5. Nu de roeden gestoken zijn, moet de bliksemafleider zo snel mogelijk worden aangebracht. De Jong zal de fa. Nolte opdracht geven.
6. Rondvraag: Dijk deelt mee, dat er een smidsvuur is aangeboden. Hij zal gaan kijken of het qua grootte geschikt is voor de molen. Medendorp biedt een aambeeld aan; dit wordt in dank aanvaard. Het smederij gedeelte zou ingericht kunnen worden. De Jong stelt voor de oude onderdelen, zoals de houten as en de stenen in de molen op te stellen. De as zal eerst geïmpregneerd moeten worden.
7. De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit hierna de vergadering.



Verslag van de 28e bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge op vrijdag 20 mei 1988.

Aanwezig de heren: Medendorp, molenmaker; Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Van Slochteren, Prov. Waterstaat; Hund, Gemeente Werken Ten Boer; Dijk en De Jong en M^w. Ketting, Stichting De Groninger Molen.

Afwezig met kennisgeving: J. van Dijk, Stichting De Groninger Molen.

De molen werd door de aanwezigen geïnspecteerd, en voor zover gereed, in orde bevonden.

Lijst van nog uit te voeren werkzaamheden:

- Sleephelling zal door Aannemer Battjes aangelegd worden. ✕
 - Ramen in de molen, ook door Battjes.
- Beide werken zijn inmiddels uitgevoerd.
- Afwerking zelfzwichting, ijzerwerk als koppelstangen, winkelhaken, steunen, spin, zwichtstang, remkleppen, enz.
 - Afwerking kap: plaatsing baarden.
 - Afwerking maalstoel: steenligter en silo.
 - Afwerking zaagwerk: krukas plaatsen, zaagraam uitballanseren en plaatsing van het sleep of haalwerk.
 - Plaatsen van het drijfwerk voor de draaibank en lintzaag; maken van de draaibank en lintzaag.
 - Afwerking deuren en drempels.
 - Vang afwerken duim of klamp en gewichten.
 - Diverse kleinigheden, zoals bijv. ramen in achtkant vastzetten.
 - Regenafvoer pijpen dicht naar de molen brengen
- (De Jong zal dit afhandelen).

Het is niet zeker of de molen in september wordt opgeleverd, in verband met het herstel van molenmaker Medendorp.

De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 31 augustus 1988.

Bij de molen : 14.00 uur.

Kantoor Gemeente Werken: 14.30 uur.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor het nuttigen van een consumptie in het nabijgelegen restaurant, waar hij iedereen een goede vakantie toewenst.



Verslag van de 29e bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge op woensdag 31 augustus 1988 te Ten Boer.

- Aanwezig: De heer Medendorp, molenmaker
- De heer Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg
- De heer van Slochteren, Prov. Waterstaat
- De heer Dijk
- De heer de Jong
- Mevrouw Ketting, Stichting de Groninger Molen

Afwezig met kennisgeving: De heer Hund, gemeentewerken Ten Boer, De heer J. van Dijk, Stichting de Groninger Molen.

Bij de molen werd de nieuw aangebrachte sleephelling bekeken. Men was van mening dat er nog wel een ligger meer onder had gekund, bij het opslepen van een stam kunnen ze doorzakken, dit kan alsnog later aangebracht worden.

Ook voor het aanslaan van de bomen moet er een regel op de helling aangebracht worden, om in het water glijden van de zager te voorkomen.

De ramen in de onderbouw zijn geplaatst door de aannemer Batjes, deze werden bekeken en goedgekeurd.

De vergadering werd door afwezigheid van de heer Hund, nu in het gebouw van Provinciale Diensten op de kamer van de heer van Slochteren voortgezet.

De lijst van nog uit te voeren werkzaamheden in het verslag van de 28e bouwvergadering werd doorgenomen. Aanmerkingen hierop: De kopse kanten van het schot van de geplaatste ramen controleren of deze geverfd zijn.


Een aangeboden smidsvuur wordt niet nodig gevonden deze in de molen te plaatsen, om de brandveiligheid van de molen te verzekeren. Dit smidsvuur kan beter in het museum bij de borg Verhildersum een plaats krijgen.

Diverse onderdelen ijzerwerk voor de zelfzwichting zijn inmiddels gereed.

Medendorp kan nog niet volledig zijn werkzaamheden hervatten, maar is al wel in de werkplaats met de wielen voor de lintzaag bezig. Hij verzoekt de vergadering, hem de gelegenheid te geven om voor ^{EIND} december de molen zaag- en maalvaardig te maken.

De vergadering gaat hiermede accoord, de oplevering zal begin december geschieden.

De heer van Dijk zal gevraagd worden om het financieel verslag op de volgende vergadering in te brengen, de financiële afwikkeling kan nu al wel plaats vinden.



De volgende vergadering wordt vastgesteld op 12 oktober om
10 uur bij de molen.
Hierna wordt de vergadering gesloten.



Verslag van de 30e bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge, op woensdag 16 november 1988 te Ten Boer.

Aanwezig: De heer Medendorp, molenmaker
De heer Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De heer van Slochteren, Prov. Waterstaat
De heer Hund, Gemeentewerken Ten Boer
De heer Dijk
De heer van Dijk,
De heer de Jong
Mevrouw Ketting, allen Stichting de Groninger Molen.

De werkzaamheden op de molen werden in ogenschouw genomen, waarna de bijeenkomst werd voortgezet in het gemeentehuis te Ten Boer.

Verslag van de vorige vergadering werd besproken en goedgekeurd.

Molenmaker Medendorp doet verslag van zijn werkzaamheden:
Het zaagwerk is klaar en uitgebalanceerd.
De ramen in de molen zijn allen afgewerkt, het luiwerk met de luiken in de zolders zijn aangebracht en ook de koningsspil is aangesloten op de as.

Medendorp gaat verder met het afwerken van de maalstoel, en het gevlucht, het aanbrengen van o.a. de remkleppen.

Volgens de heer Heijdra zit er te veel ruimte in de bonkelaar op de krukas, dit zal gecontroleerd worden.

Het opleggen van de bomen op de zaagslede geven problemen, de mogelijkheden hiervoor zullen op de houtzaagmolen de komende vrijdag te Deventer bekeken worden, de contactdag van de Hollandsche Molen.

Een trap om in de molen te komen zal van spoorbiels gemaakt worden.

De goten die verkeerd op afloop liggen kunnen misschien omgezet worden, deze beide werkzaamheden voor Dijk en de Jong.

De technische oplevering wordt vastgesteld op donderdag 15 december, 2 uur in de molen.

Financiën, volgens de heer van Dijk zitten we goed op schema, en zal hij de algehele afrekening klaarmaken, na de oplevering waar dan nog drie maand tijd voor is.

Na de rondvraag waar geen gebruik van werd gemaakt, werd de vergadering gesloten.



Verslag van de 31e bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge, op donderdag 15 december 1988 om 2 uur bij de molen te Ten Boer.

- Aanwezig: De heer Medendorp, molenmaker
- De heer Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
- De heer Hund, Gemeentewerken Ten Boer
- De heer Dijk
- De heer Van Dijk,
- De heer De Jong
- Mevrouw Ketting, allen Stichting De Groninger Molen.

- Afwezig: De heer Van Slochteren, Prov. Waterstaat, met kennisgeving.

De werkzaamheden op de molen werden in ogenschouw genomen, waarna de bijeenkomst werd voortgezet in het gemeentehuis te Ten Boer.

Verslag van de vorige vergadering werd besproken en goedgekeurd.

Molenmaker Medendorp doet verslag van zijn werkzaamheden:
 Veel kleinigheden die veel tijd vergen zijn gebeurt, ook is hij met de houtdraaibank bezig.
 Het wachten is op het ijzerwerk voor de zelfzwichting.
 Medendorp gaat verder met het aanbrengen van het drijfwerk voor de draaibank en de lintzaag.

Veel valt er nu niet meer te bespreken, het werk aan de molen loopt ten einde.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 1 maart a.s. om 14.00 uur bij de molen.
 De agenda zal zijn de technische oplevering van de molen.

De rondvraag leverde geen bijzonderheden op, waarna de voorzitter de vergadering sloot.



Verslag van de 32e bouwvergadering voor de wederopbouw van de houtzaagmolen Bovenrijge, tevens de technische oplevering van de molen op woensdag 1 maart 1989, om 14.00 uur bij de molen.

Aanwezig de heren: Medendorp, molenmaker; Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Hund, gemeentewerken Ten Boer; Dijk, Van Dijk, De Jong en mevrouw Ketting, allen Stichting De Groninger Molen.

Afwezig: De heer Van Slochteren, Provinciale Waterstaat.

De molen werd in bedrijf gesteld, en het gaande werk geïnspecteerd. In de kaar van de maalstoel was tarwe aanwezig, het malen verliep uitstekend en leverde een goed product op.

Ook het zaagraam werd in werking gesteld en zaagde een balk in de lengte door.

De constructie zaagraam en contragewichten voldoet zeer goed. Het geeft een mooie rustige op en neer gaande beweging van het raam.

De aanwezigen waren zeer tevreden over het bereikte resultaat, het was dan ook een historisch ogenblik dat na ongeveer 50 jaar de molen weer zaagt en maalt.

Molenmaker Medendorp heeft een goede prestatie geleverd en niets nagelaten, er ook een mooie molen van te maken, door alles goed af te werken.

Een tweede molen als deze is in Nederland niet te vinden.

Medendorp zal nog werkzaamheden verrichten aan de zelfzwichting.

Aanbrengen van het sabelijzer aan de vangbalk.

Hoofdspil drijfwerk om veiligheidsredenen verder omkleden.

Plaatsing van de lintzaag.

Hund zal de firma Battjes vragen de walbeschoeiing te verbeteren en veertig cm. laten zakken.

De Jong zal een stoel voor de deur maken van klinkers uit de gemeente opslag, aangeboden door de heer Hund.

Ook zal deze de goten veranderen voor de officiële ingebruikstelling.

Heijdra zal een technisch rapport opstellen ter afronding van de restauratie werkzaamheden.

Besloten werd nog een keer bij elkaar te komen als de molenmaker de laatste werkzaamheden heeft verricht.

Een voorstel van ingebruikneming op 28 april zal aan het hoofdbestuur van de Stichting gezonden worden.

De oplevering werd besloten met een gezellig samenzijn, in het restaurant "De Pleisterplaats" te Ten Boer.