

Aanwezig: de heer Heidra, monumentenzorg  
de heren Pasveer en van Slochteren, Prov. Gron. Molencommissie  
de heer Dunning, aannemer  
de heren Hulzebos en Groenhof, gemeentewerken Middelstum

1. Gunning van de werkzaamheden heden verzonden aan de aannemer, namens het gemeentebestuur van Kantens, door gemeentewerken Middelstum.  
De gunning wordt ter vergadering overhandigd aan de heren Heidra en Pasveer.
2. De aannemer gaat akkoord met de gunning.
3. Declaraties van de fa. Dunning (rechtstreeks naar de heer Heidra, Troelstralaan 25 3771XL te Barneveld.) *via bouwvergadering.*
4. Het schoonmaakbedrijf Nooren te Stadskanaal zal worden gebeld de volgende week met het schoonmaken te beginnen.
5. CAR polis betreffende verzekering in de volgende vergadering.
6. Opmerking van de heer Pasveer of de Molencommissie ja dan nee deelneemt aan de direktievoering, zal in de B & W vergadering van Kantens worden besproken.
7. In principe de 1e woensdag van de maand bouwvergadering om + 10.00 uur.
8. De heer Heidra komt elke woensdag om + 14.00 uur. Bij verhindering zal de heer Heidra bellen.
9. Prov. Molencommissie de heer Pasveer of van Slochteren tel. 050-164643 of 164645.
10. Ramen en kozijnen bij plaatsing bezien over het naar binnen of naar buiten (draairaam of vastram).
11. Volgende vergadering 4 april 1979.

Akkoord aannemer

Akkoord direktie

NOTULEN BOUWVERGADERING INZAKE RESTAURATIE MOLEN "GROTE GEERT"  
VAN 4 APRIL 1979. No. 2.

Aamwezig: hr. Heidra - Monumentenzorg  
          hr. Dunning - Aannemer  
          hr. Vlieg/Hulzebos/Groenhof - Gemeentewerken

- 12. Notulen no. 1 akkoord, behalve declaraties en weekrapporten. Deze worden in de bouwvergadering gecontroleerd en getekend.
- 13. Prov. Gron. Molencommissie heeft afgebeld. Waren verhinderd. Wel uitnodigen voor de volgende vergaderingen.
- 14. Weekrapporten 3,4 en 5 akkoord.  
Certificaat 8e en 9e termijn akkoord.
- 15. CAR-polis wordt besproken. Daarna gecopieerd. De heer Heidra zal deze polis laten doorlichten bij Monumentenzorg te Zeist.
- 16. Muurwerk 8 kant. Hiervan zijn 3 kanten + kolommen ter hoogte van + 2 meter zeer slecht. Deze zullen opnieuw worden opgetrokken met bijpassende oude steen + 1000 stuks.  
Diverse werkzaamheden worden nog besproken met ramingsprijzen, die te zijner tijd zullen worden opgevoerd als meerwerk.
- 17. Volgende vergadering 9 mei 1979. Aanvang 10.00 uur.

Akkoord Aannemer,

Akkoord direktie

*hr. Heidra  
Roeden onderzoeken Wilhelmina  
Afspraak maken.*

NOTULEN BOUWVERGADERING INZAKE RESTAURATIE MOLEN "GROTE GEERT"  
GEHOUDEN OP 9 MEI 1979. No 3.

AANWEZIG: de heer Heidra - Monumnetenzorg  
de heer Dunning - Aannemer  
de heren van Slochteren en Pasveer - Prov. Gron. Molencommissie  
de heren Vlieg, Hulzebos en Groenhof - Gemeentewerken

- 18. Notulen no. 2 akkoord, behalve punt 15. Deze wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
- 19. Weekrapporten deze keer verzenden naar de heer Heidra voor goedkeuring.
- 20. Certificaten 10e, 11e en 12e termijn akkoord.
- 21. Ondertafelmenten geheel vervangen, dit komt neer op 3½ tafelment meerwerk. Verder rielramen herstellen. Spanband breedte 120 mm x 6 mm in 4 elementen als meerwerk.
- 22. De heer Knol van de Prov. Gron. Molens zal door de heren van de Prov. Gron. Molencommissie worden gevraagd om de roede die slecht is te controleren. Uitslag zal worden gedaan in de volgende vergadering van 27 juni 1979. Geheel zal dan verder worden besproken betreffende beleid en afvoer.
- 23. De heren van de Prov. Gron. Molencommissie zullen wel de bouwvergadering bezoeken.
- 24. Volgende vergadering op 27 juni 1979. 9.30 uur op het werk, 10.00 uur op het bureau gemeentewerken.

22 aug. 9<sup>30</sup>uur bij de molen.

Akkoord aannemer,

Akkoord directie.

J.H. 27-6-79

~~Voorstel 2e roede toe te behandelen~~  
 Gaarne rapport  
 dhr. Knol molen roede

---

Stel tel. naar dhr. Dunning  
 roede (dhr. Knol). Verstuurd  
 29/6.

---

bouwen & reutelrecht M20  
 met voldoende overopen bouk



87

NOTULEN BOUWVERGADERING INZAKE RESTAURATIE MOLEN "GROTE GEERT"  
GEHOUDEN OP 27 JUNI 1979.

No. 4

AANWEZIG: de heer Heïdra - Monumentenzorg  
de heer Dunning - Aannemer  
de heer Pasveer - Prov. Gron. Molencommissie  
de heer Groenhof - Gemeentewerken

25. Notulen no. 3 Roede: hierover is de vorige hevig over gediscussieerd. Meningen zijn erg verdeeld. Men legt zich neer bij de beslissing van de heer Knol, prov. <sup>waterstaet</sup> ~~molencommissie~~. Dit als aanvulling op de notulen. De rest akkoord.
26. Bouten ringband zullen worden vervangen door voorspanbouten 24mm.
27. Weekrapporten tot week 17 ingediend door de aannemer.
28. Certificaten 13, 14 en 15 akkoord en getekend.
29. Mondeling verslag door de heer Pasveer van de heer Knol m.b.t. de roede. In het kort: slecht en op de schroothoop. Schriftelijk rapport zal worden uitgebracht in de volgende vergadering.
30. Kostprijs nieuwe roede in de eerstvolgende vergadering. *1250,-*
- Knol* → *certificaat opgaaf kwaliteit enz. aan dhr. Dunning*  
31. De heer Heïdra zal proefstuk roede meenemen (volgespoten)
32. Car-polis molens akkoord door Monumentenzorg.

Volgende vergadering 22 augustus 1979 Op het werk; 9.30 uur  
Gem.werken :10.00 uur

NOTULEN VAN DE BOUWVERGADERING INZAKE RESTAURATIE MOLEN "GROTE GEERT"  
GEHOUDEN OP 22 AUGUSTUS 1979. No. 5.

Aanwezig: de heer Heidra van Monumentenzorg  
de heer Dunning, Aannemer  
de heren van Slochteren en Pasveer, Prov.Gron.Molencommissie  
de heer Groenhof, gemeentewerken

- 33. de heer van Slochteren zal informatie inwinnen over de nieuw te maken roede van Cortenstaal; er zouden moeilijkheden zijn om dit staal te lassen.
- 34. punt 31 wordt aangehouden.
- 35. nieuw aanbrengen en leveren nieuwe roede; kosten f 8.800,-- excl.BTW met stallplaat 37 zonder certificaat. Aannemer Dunning krijgt opdracht voor de totale oplevering nieuwe roede.
- 36. rapport van de heer Knol akkoord.
- 37. notulen no. 4 akkoord.
- 38. weekrapporten tot week 22 ingediend door de aannemer.
- 39. certificaat 16 en 17e termijn akkoord en getekend.

Volgende vergadering 19 september 1979; om 14.00 uur op het werk, daarna bespreking op het bureau gemeentewerken om 14.30 uur.

NOTULEN VAN DE BOUWVERGADERING INZAKE DE RESTAURATIE MOLEN "GROTE GEERT"  
GEHOUDEN OP 19 SEPTEMBER 1979.

Nr. 6



Aanwezig: de heer Heidra - Monumentenzorg  
de heer Dunning - Aannemer  
de heren van Slochteren en Pasveer - Gron. Molencommissie  
de heer Groenhof - Gemeentewerken  
de heer Hulzebos - Gemeentewerken alleen bij punt 46

- ✓ 40. Afvoeren punt 33
- ✓ 41. Nieuwe roede: er zal geen certificaat worden overlegd, omdat de groothandelaren in staal geen certificaten meer afgeven.
- ✓ 42. Punt 31 nogmaals aangehouden.
- ✓ 43. Weekrapporten 23 t/m 26 ingediend.
- ✓ 44. Certificaat 18 ingediend en getekend.
- ✓ 45. Specificatie stelposten in de volgende vergadering.
- ✓ 46. Oude roede: de heer Heidra vraagt waarom men de uitgekomen roede niet wil afstaan om in een andere molen te worden geplaatst. De heer Hulzebos geeft een toelichting hierop. De roede zal niet in een andere molen worden geplaatst ook gezien het rapport van de heer Knol en de uitspraak van het college van B & W der gemeente Kantens. De roede zal ter plaatse worden gesloopt. Na enige discussie tussen de heren Heidra, Hulzebos en Pasveer wordt besloten dat de molenaar, die de roede graag zou willen hebben, een brief zal schrijven aan het college van B & W der gemeente Kantens met het verzoek de roede aan hem af te staan.

Volgende vergadering op 24 oktober 1979.

*12 dec. 5.30 uur.*

Genoemde vergadering van 24 oktober 1979 is verschoven naar 7 nov. 1979.

14.00 uur op het werk

14.30 uur bespreking op bureau gemeentewerken

NOTULEN VAN DE BOUWVERGADERING INZAKE DE RESTAURATIE VAN DE  
MOLEN "GROTE GEERT", GEHOUDEN OP 7 NOVEMBER 1979.

NR. 7

AANWEZIG: de heer Heidra, Monumentenzorg  
de heer Dunning, Aannemer  
de heer Pasveer, Prov. Gron. Molencommissie  
de heer Groenhof, Gemeentewerken

47. Weekrapporten 27 t/m 33 ingediend en getekend.
48. Certificaat 19 en 20 ingediend en getekend.
49. punt 45 aangehouden.
50. De heer Dunning zal een lijst opstellen van verwerkte stelposten en meerwerk.  
Gemeente zorgt voor doorzending naar Monumentenzorg.
51. De gemeente Kantens zal worden gevraagd een extra bedrag aan te vragen voor meerwerk "algemeen" en voor meerwerk op de "stelposten".  
Met de restauratie dient men wel door te gaan, aldus de heer Heidra.
52. Volgende vergadering 12 december 1979.  
9.30 uur op het werk;  
10.00 uur bespreking bureau gemeentewerken.

Middelstum, 11 december 1979



NOTULEN VAN DE BOUWVERGDADERING INZAKE DE RESTAURATIE  
VAN DE MOLEN "GROTE GEERT" TE KANTENS, GEHOUDEN OP  
12 DECEMBER 1979.

NR. 8



AANWEZIG: de heer Heidra, Monumentenzorg  
de heer Dunning, Aannemer  
de heren Pasveer en van Slochteren, Molencommissie  
de heer Groenhof, Gemeentewerken

- 53. Notulen nr. 7 akkoord en getekend.
- 54. Weekrapporten 34-37 ingediend.
- 55. Financieel overzicht besproken en akkoord bevonden.
- 56. Waaiërij zal worden uitgevoerd in uurloon.
- 57. Schijfloop zal worden vernieuwd. Kosten 2 à 3.000,-- excl.
- 58. Bef (naambord) Grote Geert van hechthout 28 mm  
wit/rode rand en zwarte letters; anno + jaartal. *1818.*  
*schrijf letters.*

De volgende vergadering was 30 jan. 1980; 9.30 uur op het werk  
10.00 uur Bur.Gem.wer

Opnieuw vastgesteld op 26 februari 1980. Dezelfde tijden.

Akkoord aannemer,

Akkoord directie,

*Roeden; kleur ijzermeisje.*  
*Beuren; binnen zijde klampen rood*  
*leug liggend gud. wit.*  
*naald buiten zijde wit.*  
*Koeken jacob's ladder naar zeef vernieuwen.*  
*Lien; staaldraad (step enjels draad)*





NOTULEN VAN DE BOUWVERGADERING INZAKE DE RESTAURATIE VAN DE MOLEN  
"GROTE GEERT" TE KANTENS GEHOUDEN OP 27 FEBRUARI 1980

NR. 9

AANWEZIG: de heer Heidra, Monumentenzorg  
de heer Dunning, Aannemer  
de heer Pasveer, Gron. Molencommissie  
de heer Groenhof, Gemeentewerken

59. Weekrapporten ingediend door aannemer
60. Kleur roeden ~~lijst~~ *leer*
61. Binnenzijde deuren: klampen rood, rest wit en slaglijst wit
62. Naam Bef: "Grote Geert" Anno 1818 in schrijffletters met schaduwzijde  
Schets Bef afgegeven aan aannemer Dunning
63. Koker van jacobs ladder naar zeverij vernieuwen
64. Voegwerk achtkant intern bespreken (gemeentewerken)
65. Aanwezige kammen plaatsen in bovenwiel
66. Voor kruiwerk een slappe staaldraad leveren en aanbrengen
67. 1e oplevering ~~in principe~~ op 23 april 1980 om 9.30 uur.
68. Volgende vergadering 26 maart 1980 om 9.30 bij de molen  
10.00 bureau gemeentewerken

akkoord aannemer

akkoord direktie

Tek. lozijn klopswielde sandse leerd ?