

Verslag van de eerste werkbepreking restauratie windkoren- en pel-
molen JOESWERD te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden in café
Wiersema te Feerwerd op woensdag 3 maart 1976

Aanwezig zijn de heren:

H. Doedens (Groninger Molencommissie), B. Dijk (Garnwerder Molenstichting), J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), B. Jongsma (voorzitter) en D.L. Timersma (Dienst Gemeentewerken).

De voorzitter verwelkomt de leden van de directie, die nu haar eerste vergadering zal hebben. Weliswaar was reeds op woensdag 11 februari j.l. hier een bijeenkomst van een grotere meelevende kring (gemeentebestuur en de dames-leden van de stichting), maar deze bijeenkomst kan meer worden gezien als een feestelijke en officiële inhuldiging van de restauratie dan als een werkbepreking.

De stichting ziet opgewekt een goede toekomst voor Joeswerd tegemoet, namelijk dat het weer een goede pelmolen wordt met een opvallend volledige inventaris.

De heren Dijk en Doornbosch wijzen erop, dat er niet meer zoveel losse inventarisstukken zijn. Een gedeelte ervan is voorshands overgebracht naar De Meeuw te Garnwerd, om mee te profiteren van een behandeling tegen houtworm. Er zit ook nogal wat waardeloze spullen in de molen. Je kunt je ook afvragen of al die zaadhokken in stand moeten blijven.

De vergadering besluit dat hetgeen waardeloos is weggevoerd kan worden. Waarschijnlijk behoeven niet alle zaadhokken in stand te blijven. Mettertijd zal nader worden bepaald wat kan verdwijnen.

Thans wordt besproken de posten van de begroting d.d. 22 november 1975 van de fa. Doornbosch.

Par. 1 t/m 13. Akkoord. Er zijn al ramen e.d. gemaakt.

Par. 14. Bedekking achtkant. Over de gekozen bekleding bestaat slechts één punt van twijfel, namelijk het al dan niet aanbrengen van een vochtwerende laag in de ruimte tussen de buitenste en de binnenste bekleding. Nagegaan zal worden hoe het systeem in Grijskerk bevalt (daar werd op de binnenbekleding plastic met ventilatiegaten aangebracht).

De buitenste laag zal onder bepaalde omstandigheden wat regenwater doorlaten, zoals de heer Dijk aanvult: vooral bij de dakkisten.

De heer Doornbosch acht dit een kwestie van uitvoering; hij garandeert lekvrije kisten.

Het vurehout (onderste laag) wordt geïmpregneerd.

Par. 17. De heer Dijk deelt mee dat de schijfloop van de maalspil heeft geleden onder lekkage. De waaijer is slecht. De elevatoren moeten worden nagezien.

De vergadering hoopt dat deze tegenvallende zaken kunnen worden opgevangen met de post "onvoorzien".

Par. 10 - leveren van twee nieuwe plaatstalen roeden.

De voorzitter deelt mee dat de stichting haar vertrouwen heeft gesteld in de twee firma's te Adorp: Doornbosch en Dunning. Laatstbedoelde molenmakerij maakt tevens stalen molenroeden van een goede kwaliteit. Het past bij de gedachte van verbetering van de plaatselijke werkgelegenheid aan de laatstbedoelde firma de levering op te dragen. De heer Heijdra tekent hierbij bezwaar aan. In Oost-Groningen kampt men eveneens met een gebrek aan werkgelegenheid. De fa. Dunning zit goed in het werk. Hij acht een inschrijving op zijn plaats.

De heren Doedens en Dijk en Jongsma wijzen erop dat - tussentijdse verbetering voorbehouden - de fa. Dunning deze zomer zonder molenwerk komt te zitten.

De positie van de eigenares/opdrachtgeefster komt aan de orde. In de opdracht aan de fa. Doornbosch is de A.V.W. 1968 van toepassing verklaard.

De fa. Doornbosch heeft geen enkel bezwaar tegen levering door de fa. Dunning maar wenst hierover terecht geen onzekerheid.

De vergadering besluit dat de fa. Doornbosch aan de fa. Dunning een vrijblijvende offerte zal worden gevraagd. Bij de beoordeling van deze offerte zal - zo stelt de heer Heijdra terecht - moeten worden nagegaan of de prijs niet te hoog is.

Par. 23. Ook hier moet regendoorslag worden vermeden. De heer Doornbosch wil dit uitsluiten door een royale overslag.

Par. 33 - stelling.

De vloerplanken van inlands eiken zijn al besteld.

Enkele leden trekken de waarde van de rubberoid-bedekking van de leggers in twijfel. Bij beschadiging door het inhaken voor het kruien belet het rubberoid een normaal drogen.

De heer Heijdra stelt dat de bedoelde belegging in de praktijk goed voldoet. Besloten wordt het genoemde bezwaar te ondervangen door een zorgvuldige uitrusting met dwarsijzer.

Par. 38. Onttraden wordt voor het schoonmaken van deze oude, zachte muur zoutzuur te gebruiken. Aan schoonstralen moet de voorkeur worden gegeven. De heer Doornbosch zal dit nader bekijken, ook met het oog op een mogelijk prijsverschil.

- 3 -

Overig.

De heer Timersma informeert of bij deze restauratie ook week- en maandstaten worden gehanteerd.

De heer Heijdra geeft hierop een toelichting. De (blauwe) kwartaaloverzichten zijn hier van toepassing. Hij verduidelijkt bovendien dat men in het onderhavige geval mag meet stellen dat deze restauratie voor ~~het~~ het eindbedrag is aangenomen.

De termijnbetalingen (f 10.000,— of meer). De molenmaker biedt de rekeningen in origineel aan aan de opdrachtgeefster; een kopie gaat naar de heer Heijdra. Als laatstgenoemde voor akkoord heeft getekend, kan betaling (door de Rabo-bank te Ezinge) plaatsvinden.

De vergadering wordt - rijkelijk laat - tegen 13.— uur gesloten.

De volgende vergadering zal volgens schema (eerste woensdag van de maand) worden gehouden, dezelfde plaats, dezelfde tijd.

Verslag van de tweede werkbijeenkomst restauratie windkoren- en pelmolen JOESWERD te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden in café Hammingh te Garnwerd op woensdag 7 april 1976 te 11.00 uur.

Aanwezig zijn:

Mevrouw H. Korthuis-Visser (penningmeesteres van de Stichting Garnwerder Molen De Meeuw), H. Doedens (Groninger Molencommissie), A. Doornbosch (molenmaker), J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), B. Jongsma (voorzitter) en A. Kooi (secretaris van de stichting).

Na een woord van welkom door de voorzitter wordt het verslag van de vorige vergadering goedgekeurd, met dien verstande dat aan de lijst van aanwezigen moet worden toegevoegd de heer A. Doornbosch.

Naar aanleiding van het verslag worden enkele punten besproken.
Behandeling tegen houtworm.

Mevrouw Korthuis deelt mee dat de molen De Meeuw dezer dagen tegen houtworm is behandeld door de fa. Nooren.

De heer Doornbosch wijst erop dat het impregneermiddel, dat door de houthandel Kunst wordt gevoerd, voor hetzelfde doel ook als spuitmiddel wordt toegepast. De heer Heijdra deelt mee, dat dat middel ook de aandacht van zijn dienst heeft getrokken. De heer Jansen van de afdeling Onderzoek gaat de kwaliteit na.

Genoemde houthandel - zo deelt de heer Doornbosch mee - wil graag het artikel toelichten. Van deze uitnodiging wordt gebruik gemaakt.
Datum en plaats: 21 april a.s. te 10.00 uur bij houthandel Kunst.

De heer Kooi toont zich ingenomen met de voortvarendheid, die met het restauratiewerk wordt betracht. Wordt de molen weer wit onder de stelling, zoals voorheen?

De begroting - post 38 metselwerk (een stelpost) - voorziet niet in een nieuwe stuclaag. Tot nu toe heeft de molenmaker de muur zorgvuldig laten schoonbikken. Besloten wordt dat hierin kan worden volhard, hoewel het een moeizame en wat langdurige klus is. De schoongemaakte muur kan tenslotte behandeld met een waterwerend middel dat het muurwerk tevens een witte kleur geeft. Aan de noordkant toont het muurwerk lange verticale barsten langs de penanten. Besloten wordt het muurwerk zo goed mogelijk weer tot een hecht geheel te maken door bij het tafelement het metselwerk in voldoende mate te verbeteren. Bedoelde barsten zullen worden gekit.

2.0.2.

- 2 -

De heer Kooi deelt mee dat twee dames uit Feerwerd aan het werk van de stichting zullen gaan deelnemen.

De heer Doornbosch vestigt de aandacht op verschillende punten:

- hoe zal de verhouding worden tussen het werk dat door de electro-motor wordt aangedreven en dat door de windkracht? Wordt aangehouden tot de volgende vergadering om de mening van de heer B. Dijk te kunnen vernemen.
- de pelzolder is totaal verrot; de begroting voorziet in vernieuwing van slechts 12 m². De vergadering houdt dit punt aan tot de volgende bijeenkomst.
- niet één maar drie achtkantstijlen moeten worden aangelast. Akkoord.
- de stormbalk wordt gemaakt van een oude spruit. Akkoord.
- Voor de penbalk kan een stuk oud grenehout uit voorraad worden gebruikt. Akkoord.
- alle gordingen in de kap dienen te worden vervangen. Akkoord.

Ingekomen is een prijs-opgave met omschrijving voor een paar nieuwe stalen roeden door de fa. Bremer. De prijs voor beide roeden is excl. vrachtkosten f 12.100,—, BTW f 1936,—, totaal f 14.036,—.

Deze prijs wordt aanvaardbaar bevonden. De opdracht wordt nog aangehouden, omdat mogelijkerwijs een nieuwe roedenconstructie (nog in studie) kan worden toegepast.

De heer Doornbosch legt zijn rekening voor de eerste-termijnbetaling (f 20.000,—) over. Deze wordt voor akkoord getekend door de heren Heijdra en Kooi. Voor de financiële afwikkeling van de restauratie zal de stichting de Rabo-bank te Ezinge inschakelen.

De volgende bijeenkomst wordt afgesproken op woensdag 5 mei 1976 te 10.00 uur, aanvankelijk bij de molen, daarna in café Hammingh.

Verslag van de 3-de werkbepreking restauratie windkoren- en pelmolen
JOESWERD te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op woensdag 5 mei 1976
te 10.00 uur in en nabij de molen, voortgezet in café Hamming te Garnwerd

Aanwezig zijn de heren H. Doedens (Groninger Molencommissie), A. Doornbosch en Klaas Doornbosch (molenmakers), B. Dijk (Garnwerder Molenstichting), J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), B. Jongsma (voorzitter) en D.L. Timersma (Dienst Gemeentewerken).

Tijdens het bezoek aan de molen wordt nader bepaald hoe de verhouding moet komen te liggen tussen hetgeen door de wind wordt aangedreven en wat door de electromotor in beweging kan worden gezet. In de stichting wordt gevoeld voor het behoud van het mechanisme, zoals dat vroeger in gebruik was. Ook de heer Heijdra acht het zinvol het mechanische gedeelte te behouden; het toont een ontwikkeling van de mallerij in windmolens.

De heren Dijk en Jongsma lichten toe dat twee vrijwillige molenaars ook in Joeswerd graag actief zullen willen worden; verkoop van de produkten zou in de molen De Meeuw kunnen geschieden. De stichting hoopt dat een binnenkort in de streek te houden geldinzameling het mogelijk zal maken de molen op een veilige en goede manier met een nieuwe kabel en een eigen meter weer op krachtstroom aan te sluiten.

In verband met vorenbedoeld oogmerk zal de begroting met verschillende posten moeten worden aangevuld:

Waaier en waaierhok te vernieuwen, jakobsladder, kokers, zeaverij, pelvloer. De jakobsladder zal weer op de originele manier aandrijfbaar door windkracht worden gemaakt.

De molenmaker zal een lijst van deze posten opstellen.

Een bezoek aan de familie Keizer leert, dat de gevelsteen, die boven de ingang van de molen hoort, inderdaad nog in hun huis op zolder ligt. De molenmaker kan de steen komen weghalen.

In café Hamming wordt het verslag van de vorige vergadering goedgekeurd. De heer Heijdra brengt nog even de offerte voor de roeden in herinnering. Onlangs bleken aanbiedingen voor de Nieberter molen lager te liggen. De voorzitter licht toe hoe twee noordelijke roedenbouwers uitzonderlijk laag hadden ingeschreven.

De heer Doornbosch Sr. meldt enkele bevindingen.

- In de bovenachtkant, boven de stellingzolder, blijken kruisen en bandstukken vervangen te moeten worden.
- De spruiten zullen aan de bovenkant worden afgedekt met dakleer en aluminium.
- In de kap, bij de voorkeuvelens, zal langs een korbeel een trekstang worden gemonteerd.

De voorzitter drukt zijn waardering uit voor de aanpak van het werk. De heer Doornbosch licht toe dat meer mankracht beschikbaar komt, nu zijn zoon Klaas, die hem mettertijd zal opvolgen, met enkele medewerkers met een molen in Zeeland nagenoeg klaar is gekomen.

De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 2 juni 1976 te 10.00 uur bij de molen.-

Verslag van de 4-de werkbepreking restauratie windkoren- en pelmolen
JOESWERD te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op woensdag 2 juni 1976
te 10.00 uur in en nabij de molen, voortgezet in café Hamminghte Garnwerd

Aanwezig zijn de heren H. Doedens (Groninger Molencommissie),
A. Doornbosch en Klaas Doornbosch (molenmakers), B. Dijk (Garnwerder
Molenstichting), J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg),
en B. Jongema (voorzitter).

Verhinderd is de heer D.L. Timersma (Dienst Gemeentewerken).

In het cafe worden de bevindingen bij het bezoek aan de molen nabesproken, temeer omdat de heer Heijdra door zijn verlaten, die hij bekend had gemaakt, niet aan dat bezoek kon deelnemen.

1. De gevelplaat past slecht in de buurt van de ingangdeur, maar veel beter in het muurveld rechts daarvan. Akkoord.
2. Waar dat nu nog gunstig mogelijk is zal houtwerk worden bestreken met impregnant (een 5 % penachloorfenoloplossing).
3. In de westgevel zitten twee raampjes van een ietwat ongelijke maat. De onderste wijkt af doordat met enig aanvullen van het muurwerk een toevallig voorhanden raam eens moet zijn ingezet. Besloten wordt de originele toestand te herstellen.
4. De stellingplanken zijn van een mooie kwaliteit inlands eiken, bruin geteerd. Evenwel dient één plank te worden vervangen.
5. Voor het beplanken van het bovenachtkant en het vussenachtkant ligt het roodwoudhout gereed. Het tussenachtkant zal op royale overmaadse wijze worden gemaakt, op de manier zoals dat in Mensingeweer is gebeurd.
6. De heer A. Doornbosch deelt mee dat hij de heer Onno Nienhuis bereid heeft gevonden om bij het draaivaardig maken van de pellerij etc. van advies te dienen.
7. Het geven van een noodaansluiting door het B.G.D. te Noordhorn is niet bevredigend verlopen, hoewel een kastje voor die aansluiting door de molennakerij gemaakt werd.
8. Hoe komt men tegenwoordig nog aan een pelblik? Dat zal aan T. Muda van de pelmolen te Den Andel worden gevraagd.

Naar aanleiding van het verslag, dat goedgekeurd wordt, brengt de heer A. Doornbosch een aanvullende begroting in, gedateerd 31 mei 1976, tot

-een-

- 2 -

een bedrag van f 34.988,—.

De heer Heijdra gaat met de omschrijving en de bedragen voorschots aldkoord. De laatste 7 omschreven posten zijn reeds uitgevoerd.

Het bedrag kan worden aangevuld tot f 40.000,— om meer rekening te houden met onvoorzien en afronding.

De stichting zal in een brief aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om goedkeuring van deze aanvulling vragen.

Bij de rondvraag vraagt de heer A. Doornbosch naar de roeden. De heren Heijdra en Jongema lichten toe dat voorzien wordt dat binnenkort het overleg op dit punt tussen Monumentenzorg en de heer Knol van de Molencommissie wordt afgerond. Alsdan zullen vollediger instructies beschikbaar komen. Misschien kunnen bij deze molen roeden worden geplaatst met geknikte plaat, zijnde één der ontwerpen van de heer Knol.

De heer Heijdra stelt aan de stichting formulieren beschikbaar voor het beschikbaar krijgen van rijks gelden, teneinde de betaling van de komende nieuwe termijnen te vergemakkelijken.

De volgende vergadering wordt afgesproken op woensdag 4 augustus a.s. te 10.00 uur bij de molen en te 10.30 uur in café Hammingh.

Verslag van de 5-de werkbespreking restauratie windkoren- en
pelmolen J O E S W E R D te Feerwerd, gemeente Ezinge,
gehouden op woensdag 4 augustus 1976 te 10.00 uur in en nabij
de molen, voortgezet in café Hammingh te Garnwerd

Aanwezig zijn de heren H. Doedens (Groninger Molencommissie),
A. Doornbosch en Klaas Doornbosch (molenmakers), B. Dijk (Garn-
werder Molenstichting), J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg), B. Jongsma (voorzitter stichting), A. Kooi (secretaris
stichting), D.L. Timersma (Dienst Gemeentewerken) en H. Wildenberg
(amateur-molenaar).

De heer Kooi komt wat later (in het café) in de bespreking.

Het verslag van de vorige vergadering wordt puntsgewijze doorgenomen.

1. Is inmiddels in orde.
2. Wordt rekening mee gehouden.
3. Is aan voldaan.
4. Wordt nog aan voldaan.
5. De redwood bekleding is al aangebracht. Het tussenachtkant zal
- zoals gebruikelijk - wit worden geverfd; de kopse einden rood.
Aan het redwood bovenachtkant zal verder niets worden gedaan.
Zo nodig kan dit later (met jaarlijks onderhoud) met bruine teer
worden behandeld.
6. Akkoord.
7. De noodaansluiting is eindelijk door het E.G.D. in orde gemaakt.
8. Heeft nog de aandacht.

Pag. 2 van het verslag.

De heer Timersma attendeert erop dat de aanvulling van de begroting
ook aan de gemeente (en aan de provincie) dient te worden aangeboden.
De heer Jongsma deelt mee dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
bij monde van de heer Korpershoek telefonisch reeds gunstig op de
gevraagde aanvulling ad f 40.000,— heeft gereageerd.

Wat de roeden betreft deelt hij mee dat de heer Knol het bedoelde ont-
werp tot het geven van voorschriften voor het maken van stalen roeden
aan de Rijksdienst heeft voorgelegd. Nu moet nog blijken hoe deze in
de praktijk zullen worden gebracht.

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

- 2 -

Bevindingen bij de molen en stand van werkzaamheden:

De heer A. Doornbosch deelt mee dat gebleken is dat het boventaflement weer waterpas moet worden gemaakt.

Bij de aanleg van de bliksembeveiliging zal hij erop toezien dat lichte beschadiging van de molen uitblijft en dat de leiding de stelling zal passeren op de wijze, zoals die door de heer Heijdra is aangegeven.

De vloer van de steenzolder zal niet driekwart maar geheel worden vernieuwd.

Het terrein rondom de molen is een punt waarvoor de heer Kooi aandacht vraagt. Voor het vroegere café Wiersema bestaat een herbouwplan maar er komt niet weer een café. De gemeente heeft nabij het molenerf plannen. Met de heer Keizer moet worden geregeld hoe het molenerf netter en ordelijker zal moeten worden.

Besloten wordt dat bij het volgende bezoek aan de molen (op de eerste woensdag in september) de heer Keizer bij het overleg zal worden betrokken. De heer Kooi wil dan aanwezig zijn en hopelijk zal ook de heer Timersma present zijn.

De heer Heijdra vraagt de molenmakers erop te letten dat de ouderwetse proceleinen verlichtingsarmaturen zoveel mogelijk in stand zullen worden gehouden.

Gewag wordt gemaakt van het nog aanwezig zijn van ouderwetse straatlantaarns, door de gemeente opgeslagen in een openbare lagere school. Misschien is zo'n lantaarn geschikt voor het molenerf.

De werkzaamheden aan de molen verlopen naar wens. De molenmakers richten zich verder op het klaarmaken van alle buiten- en binnenwerk.

De vergadering wordt korte tijd onderbroken voor het treffen van financiële regelingen tussen de stichting en de Rabo-bank te Ezinge, vertegenwoordigd door de heer Van der Kooi.

De volgende vergadering wordt afgesproken op woensdag 1 september 1976 te 10.00 uur bij de molen en te 10.30 uur of wat later in café Hammingh.

Verslag van de 6-de werkbijeenkomst restauratie windkoren- en pelmolen
J O E S W E R T te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op woensdag
1 september 1976 te 10.00 uur in en nabij de molen, voortgezet in
café Hammingh te Garnwerd

Aanwezig zijn de heer H. Doedens (Provinciale Groninger Molencommissie), de heer B. Dijk (Garnwerder Molenstichting), mevrouw Guikema (Garnwerder Molenstichting), de heer J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), de heer H. van Huis (vrijwillig molenaar), de heer B. Jongsma (voorzitter stichting), de heer A. Kooi (secretaris stichting), mevrouw Korthuis (penningmeesteres der stichting), mevrouw Smids (Garnwerder Molenstichting), de heer D.L. Timersma (Dienst Gemeentewerken) en de heer H. Wildenberg (amateur-molenaar).

Bij de bezoeken van de molen blijkt dat sinds de vorige bespreking weinig is veranderd; wel is de stelling verder voltooid. Overigens is er geen gelegenheid om over de voortgang van het werk te overleggen omdat de molenmakers niet zijn verschenen.

De heer Timersma toont op een tekening de eigendomsgrenzen. De stichting is in het bezit van het molenerf en de beide toegangsweggetjes. Eén van deze weggetjes (het westelijke) loopt pal achter de achtergevel van het bedrijfspand van de heer Keizer langs; de heer Keizer heeft uiteraard het recht van overgang. Het is maar wat onder molenerf moet worden verstaan. De heer Timersma veronderstelt de loodrechte projectie van de stellingbuitenrand als begrenzing. De heer Keizer wordt bij het overleg betrokken; hij stelt dat de begrenzing loopt op 50 cm vanaf de molenfundering.

Een punt van overleg is ook het netter en ordelijker maken van het terrein. Ook vrij dicht in de buurt van de molen is nogal wat rommel; een oud schuurtje verslechtert bovendien de totale aanblik. De heer Keizer belooft dat de rommel zal worden weggevoerd; het schuurtje wil hij wel vervangen voor een andere op een plaats verder van de molen af, behoudens goedkeuring van de gemeente. De heren Timersma en Kooi verduidelijken hoe het perceel ten oosten van de molen en de woning van Keizer, dat eigendom is van de gemeente, zal worden ingericht tot een eenvoudig parkeerterrein.

In het café Hammingh wordt besloten dat in de acten moet worden nagegaan hoe de eigendomverhoudingen en de rechten en plichten precies liggen.

De heer Kooi geeft enig overzicht van de financiële gang van zaken betreffende de restauratie. De dames lichten toe hoe de geldinzameling ten behoeve van de molenstichting is verlopen en hoe men verder denkt te werken. Deze zaken zullen in een spoedig te houden stichtingsvergadering verder worden behandeld.

Het verslag van de vorige vergadering wordt doorgenomen.

Punt 6 - toegejuicht moet worden dat de molenmaker wil voorzien in het afleveren van een goed draaiende molen. Wellicht kunnen de vrijwillige molenaars mede worden ingeschakeld, zodat het eigenlijk al op de dag van oplevering vaststaat dat de draaivaardigheid in orde is.

Waterpasmaken boventafelement. Na een toelichting van de heer Heijdra wordt als juist aangenomen dat het waterpas maken zal worden bereikt met het enigszins schuin laten verlopen van de glijring.

De heer Timersma verlaat de vergadering (11.20 uur).

De vangstok. In de begroting is hiervoor geen houtsoort genoemd; het zal eiken of amerikaans grenen moeten zijn, waarbij de heer Dijk aantekent dat ook noors grenen wel goed voldoet. Hij betwijfelt of de stok wel zo dicht in de hoek van de achterkeuvelens moet komen. De heer Heijdra is van mening dat de breedte van de achterkeuvelens een grote rol speelt. Moet ter plekke worden nagegaan.

De behandeling van de muren. De heer Heijdra herhaalt dat met de siliconenbehandeling tevens de molen weer wit kan worden gemaakt, bij voorkeur na een eerste behandeling met blanke silliconen. De voorzitter zal de molenmakerij vragen hoe deze zaak verder zal worden aangepakt.

De stalen molenroeden. De heer Heijdra brengt in herinnering dat hij de offerte van de fa. Bremer hoog vindt. De voorzitter stelt vast dat de bouw van de roeden zullen vallen onder de voorschriften, zoals die na overleg tussen de rijksdienst voor de monumentenzorg en de molencommissie tot stand zijn gekomen. Een nieuwe offerte moet om deze reden al worden gevraagd. De staaltechnicus Knol van de molencommissie zal zeker een tweede adres kunnen noemen.

Bij de rondvraag brengt de heer Van Huis de molen De Meeuw ter sprake. Bij het weer maalvaardig maken behoort ook (in plaats van de aanwezige trap) een oprijmogelijkheid te worden geschapen. De vergadering ondersteunt deze gedachte. De dakkisten van De Meeuw lekken, dit tot nadeel van b.v. het spoorwiel. Moet bij de komende verbetering worden behandeld.

De volgende vergadering wordt afgesproken op woensdag 3 november a.s. te 3 uur 's middags bij de molen JOESWERT.

Verslag van de 8-ste werkbijeenkomst restauratie windkoren- en pelmolen J O E S W E R T te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op woensdag 15 december 1976 te 9.30 uur bij de molen, voortgezet in café Hammingh te Garnwerd

Aanwezig zijn: de heer H. Doedens (Provinciale Groninger Molencommissie), de heer A. Doornbosch (molenmaker), de heer B. Dijk (Garnwerder Molenstichting), de heer J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), de heer H. van Huis (vrijwillig molenaar), de heer B. Jongsma (voorzitter stichting), mevrouw Korthuis (penningmeesteres der stichting), mevrouw Smids (Garnwerder Molenstichting), de heer D.L. Timersma (gemeentewerken) en de heer H. Wildenberg (vrijwillig molenaar).

Het bezoek aan de molen levert niet veel nieuwe gezichtspunten op. Hier is sinds de vorige bijeenkomst wel wat maar niet veel werk uitgevoerd. In de werkplaats van de molenmakerij is meer gebeurd. Verschillende onderdelen liggen hier gereed.

Zoals de heer A. Doornbosch naderhand ook in café Hammingh nader toelicht zijn de laatste tijd gemaakt: een dubbele jakobs ladder, een nieuwe waaier, een nieuwe zolder en een pelsteen is draaibaar gemaakt. Ook de maalstenen worden besproken. Gelet op het feit dat niet vertrouwd mag worden dat de oude stenen redelijk bruikbaar zouden kunnen worden, nemen de heren Doornbosch en Heijdra op zich voor nieuwe te zullen zorgdragen. Aangenomen wordt dat de post "onvoorzien" toereikend is. De maalstenen zullen zijn van het type, dat ze weliswaar geschikt zijn voor het malen van tarwe, doch daarnaast ook als voerstenen geschikt zijn.

De opdracht voor de stalen roeden zijn verstrekt; de levering zou plaatsvinden in februari. Besloten wordt op vervroeging aan te dringen. Overwogen wordt dat het een voordeel is dat de roeden in Adorp worden gemaakt; het aankleden van de roeden kan vlotter worden geregeld. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd. De heer Wildenberg is geslaagd voor het examen Vrijwillig Molenaar; hij geeft een rondje.

De molen De Meeuw komt even ter sprake. De stichting heeft aan de fa. Bremer opdracht gegeven de molen draaivaardig te maken. De heer Van Huis vraagt de heer Timersma te willen nagaan hoe deze molen weer een normale aan- en afrit zou kunnen verkrijgen.

De volgende vergadering wordt afgesproken op woensdag 2 februari 1977 te 10.00 uur bij de molen en om ongeveer 10.30 uur in café Hammingh.