

42
dhr. Van Slochteren
358/3

Verslag van de 10-de werkbijeenkomst restauratie windkoren- en
pelmolen JOESWERT te Feerwerd, gemeente Ezinge,
gehouden op woensdag 2 maart 1977 te 10.00 uur bij de molen,
voortgezet in café Hammingh te Garnwerd

Aanwezig zijn: K. Doornbosch (molenmaker), B. Dijk (Molenstichting), mevrouw Guikema (Molenstichting), Harm Hilberdink (vrijwillig molenaar), Harm van Huis (vrijwillig molenaar), B. Jongsma (voorzitter stichting), mevrouw Korthuis (penningmeesteres der stichting), B.K. van Slochteren (Groninger Molencommissie), mevrouw L. Smids (Molenstichting), D.L. Timersma (Dienst Gemeentewerken) en Herman Wildenberg (vrijwillig molenaar).

De heer K. Doornbosch deelt mee dat zijn vader hedenochtend verhinderd is, evenals de heer Heijdra wegens drukke bezigheden. De heer Kooi is afwezig met tijdig bericht van verhindering.

Bij het bezoek aan de molen Joeswert blijkt dat het werk na een tijd van stilliggen weer is hervat.

De aannemer Boer heeft het muurwerk ter hand genomen. Waar nodig is nieuw gevoegd en lange, brede verticale scheuren langs penanten meer met specie volgemaakt. Gehoopt wordt dat dit soort scheurvorming niet weer zal optreden, omdat boven het muurwerk een nieuw tafelement is gekomen. Verder heeft Boer het nodige gedaan tegen het inwateren bij de stellingdeuren. Onder de drempels zijn loodslabben geplaatst. Momenteel wordt gewerkt aan het berapen van de binnenmuur.

In de molen zijn molenmakers bezig met het voltooiën van de restauratie. De glijring moet nog waterpas worden gemaakt. Volgens de bedoeling zal er nog één borgstok bij gemaakt worden. De ijzerbalk bij de maalspil zal worden vervangen. Voor de stormveiligheid zullen ook pallen bij het bovenwiel worden gemaakt. De overige molenmakerswerkzaamheden in de molen bestaan vooral in het afwerken.

De ramen in het muurwerk geven geen aanleiding tot volle tevredenheid. In de bovenkozijnen ontbreken waterhollen. Hierin zal alsnog worden voorzien door het zetten van aluminium stripjes. Niet boven alle ramen is een loodslabbe gezet; dit moet alsnog spoedig geschieden, nu de aannemer Boer aanwezig is en lood in de molen heeft.

-Eén-

941.01

Eén raam - in de zuidoostelijke kant op ooghoogte - wordt afgekeurd. Er zit te veel knoest en scheur in; de roedjes zijn gehavend. Wordt vervangen. De ramen dienen ook aan de binnenkant te worden geverfd. De deur lijkt al weer oud, hoewel het nog maar een paar jaar geleden is dat de molenmakerij hem er nieuw inzette. De stichting geeft opdracht tot het maken van een luifel als toegepast in Garnwerd. Bovendien moet de ronding aan de bovenkant van de deur opnieuw worden omkraagd met een loodslabbe.

De nieuwe stalen roeden liggen naast de molen. Het hekwerk ervoor ligt in de werkplaats klaar. Daar wordt ook gewerkt aan de onderdelen voor de zelfzwichting. Dit ijzerwerk zal worden verzinkt. Op verzoek van de stichting zullen de roeden alsnog worden voorzien van een beugel, die moet dienen om het dichtklappen van de jalouzieën bij een achterwaartse storm moet beletten.

Ook in café Hammingh wordt beklemdoond dat de molen deze maand klaar moet komen. De heer Doornbosch zegt dit toe.

Aangaande het maalvaardig maken wordt opgemerkt dat de nieuwe maalstenen al in Wageningen door de molenmaker zijn besteld.

Om redelijk met de pletterij te kunnen werken moet hier een kaar boven komen.

De schotten op de maalzolder zullen weer worden opgesteld.

Om ook op een normale manier te kunnen pellen zal een elevator (aangedreven door windkracht) de gort naar boven moeten kunnen brengen, dit voor het herhalen van de gerstbewerking.

Het is nog niet duidelijk wat de heer Heijdra voor ogen stond, toen hij al eens meedeelde dat met het vochtwerend maken van het muurwerk tevens een witte kleur kan worden verkregen. De heer Doornbosch zal navraag doen.

Op voorstel van de heer Van Slochteren zal spoedig een financieel overzicht van de restauratie moeten worden verkregen. Doel is daarbij na te gaan welke financiële armslag nog bij het eindigen van de restauratie aanwezig is. De molenmaker zegt zijn medewerking toe. Hiertoe wordt de volgende bijeenkomst afgesproken in café Hammingh op vrijdag 11 maart a.s. te 13.30 uur.

Op vrijdag 4 maart a.s. te 10.00 uur zal een bespreking worden gehouden ten huize van de familie Keizer te Feerwerd, waar ook het
-architectenbureau-

- 3 -

architectenbureau Offringa vertegenwoordigd zal zijn. Doel is de restauratie van de mulderswoning, die op de monumentenlijst staat. De stichting is hierbij welkom, omdat de totale aanblik van het complex ook een punt van bespreking zal zijn. De heren Jongsma, Kooi en Van Slochteren zullen aanwezig zijn.

De molen DE MEEUW wordt vervolgens even besproken. De firma Dunning is hier voor het maalvaardig maken bezig. De molenmakers zijn daarbij op enkele punten gestuit, waarvoor de stichting bij brief van 22 februari j.l. aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (met een afschrift aan de heer Heijdra) om een spoedige inspectie en overleg heeft gevraagd. Enkele leden van de stichting begeven zich naar de molen De Meeuw, alwaar van personeelsleden van de fa. Bremer Dunning wordt vernomen dat de heer Heijdra hedenochtend in de molen De Meeuw aanwezig was.

N A S C H R I F T

Inmiddels ontving onze stichting een brief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, gedateerd 2 maart 1977, nr. 2161.

In antwoord op onze brief van 1 juni 1976 wordt meegedeeld dat het te verwerken, voor subsidie in aanmerking komende bedrag voor de restauratie van JOESWERT is verhoogd tot f 200.904,—. Het in uitzicht gestelde subsidie van het rijk zal ten hoogste f 100.452,— bedragen.

Nadere telefonische navraag bij de heer Korpershoek van de rijksdienst bevestigde dat wij er goed aan doen voorshands nog niet aan te nemen dat op ons verzoek van 1 juni 1976 volledig gunstig zal worden gereageerd. Wij vroegen toen op onze oorspronkelijke begroting ad f 185.000,— een aanvulling van f 40.000,—, waarmee het totaalbedrag op f 225.000,— zou komen.

Kortweg:

BIJ DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN MAG DE RESTAURATIE VAN JOESWERT NIET HET BEDRAG VAN f 200.904,— TE BOVEN GAAN !!!

F 141.01

Verslag van de bespreking over de financiële toestand restauratie
windkoren- en pelmolen JOESWERT te Feerwerd, gemeente Ezinge,
op vrijdag 11 maart 1977 te 13.30 uur in café Hammingh te Garnwerd

Aanwezig zijn de heren A. en K. Doornbosch, molenmakers, B. Dijk (Molenstichting), B. Jongsma (voorzitter Molenstichting), B.K. van Slochteren (Groninger Molencommissie), D.L. Timersma (Gemeentewerken) en H. Wildenberg (vrijwillig molenaar).

In de 10-de werkbespreking van 2 maart j.l., waarvan het verslag tijdig aan de betrokkenen werd toegezonden, werd besloten te komen tot een financieel overzicht.

De heer Kooi, die met bericht van verhindering afwezig is, verstrekte een overzicht, gedateerd 8 maart 1977, van de ontvangen subsidiebedragen en de verrichte betalingen (zie bijlage). De stichting staat voor f 1.770,71 in het rood.

Bij brief van 1 juni 1976 heeft de Stichting aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gevraagd toe te staan dat het aangenomen restauratiebedrag ad f 185.000,— (voor dit bedrag heeft de fa. Doornbosch het werk aangenomen met het recht tot het doorberekenen van tussentijdse prijsverhogingen) zou worden verhoogd met f 40.000,— (begroting Doornbosch van 31 mei 1976 ad f 34.988,— + onvoorzien). De Rijksdienst heeft hierop geantwoord bij brief d.d. 2 maart 1977 (zie bijlage). Helaas biedt deze brief nog geen antwoord op het verzoek van 1 juni 1976; de inhoud moet worden gezien als een prijscorrectie op het bedrag van f 185.000,—. Dit restauratiebedrag is nu verhoogd tot f 200.904,—. De stichting wacht nu nog met smart op de toekenning van de aanvulling; het is bekend dat de Rijksdienst hieromtrent een gunstig advies aan de directeur-generaal van de Arbeidsvoorziening heeft uitgebracht.

Uit de twee overzichten, die de fa. Doornbosch overlegt (zie bijlagen, waarbij wordt aangetekend dat in de hierbijgaande overzichten inmiddels een fout is hersteld door de molenmakerij) blijkt dat de molenmakerij totaal heeft verwerkt f 211.131,—. De vraag komt aan de orde of de restauratie kan worden voltooid als de verwachte aanvulling van f 40.000,— loskomt. Het eindbedrag zou alsdan ongeveer f 241.000,— worden. De molenmakerij doet de toezegging dat voor dit bedrag alle posten zullen worden afgewerkt. Zij maakt bekend tot haar spijt de werkzaamheden aan Joeswert stil te zullen leggen op enige afrondende werkzaamheden na, die vooral het wiekenkruis betreffen. Dit standpunt wordt gebillijkt. Wel wordt de bliksembeveiliging opgedragen.

Verslag van de 12-de werkbepreking restauratie windkoren- en pel-
molen J O E S W E R T te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op
woensdag 8 juni 1977 te 16.30 uur bij de molen

Aanwezig zijn: A. Doornbosch (molenmaker), J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist,), H. van Huis (vrijwillig molenaar), B. Jongsma (voorzitter molenstichting), B.K. van Slochteren (Groninger Molencommissie en mevrouw L. Smids (Molenstichting).

1. Het verslag van de voorgaande bespreking op 11 maart 1977 wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van vragen licht de voorzitter toe dat voor de in die bespreking gegeven opdracht tot het maken van een bliksembewiliging de stichting financieel garant staat.
2. De molenstenen. In principe zijn kunststenen slecht tegen water bestand, omdat er magnesiet in verwerkt is. Ruim een maand geleden kwam er veel lekwater op de onderin de molen opgestelde stenen. De gewaarschuwde fa. Doornbosch ging toen plastic folie over de stenen leggen. De heer Heijdra constateert dat de stenen nog vochtig zijn. De vraag of ze nog deugdelijk zijn kan pas na een maalperiode worden beantwoord. De heer Heijdra gelooft dat er geen aanleiding is tot ongerustheid.
3. Leckage. Inspectie geeft als uitkomst dat regenwater vooral door de westelijke wind op stellinghoogte door een spleet bij het ondertafelment naar binnen is gestuwd. Een slabbe dakleer, rondom aangebracht, heeft het water niet gekeerd en is ook al niet meer intact. De heer Doornbosch deelt mee dat deze slabbe slechts een tijdelijke voorziening is; hij stelt voor het metselwerk te verhogen met één laag, iets naar voren springend. Akkoord.
4. De ramen. Ook deze lieten het regenwater bij straaltjes door. Ook hier geldt het principe dat ze waterdicht moeten zijn. Op de ramen zijn eerder aanmerkingen gemaakt (zie verslag 10-de vergadering). Het zetten van aluminium-strippen wordt wederom afgesproken.
5. Het muurwerk. In eigen beheer of door inschakeling van de fa. Nooren zal het muurwerk waterwerend en wit worden gemaakt met een produkt dat Remmers Chemie te Hoogeveen daarvoor in de handel brengt.
6. Voltooien restauratie. Het is slechts informeel bekend dat de gevraagde aanvulling is toegestaan. De heer Doornbosch deelt mee dat hij na spoedige opdracht in de komende winter klaar met het werk zal komen. Besloten wordt eerst de officiële bevestiging van de aanvulling met de daarbij behorende termijnstelling af te wachten.

Groningen 15-8-'77.

Meneer Jongesma.

Bij mijn bezoek gisteren aan de molen van Feerwerd hoorde ik van de fam. Heizer dat de molen op het ogenblik wordt bewoont door een aantal ratten.

Naar zeggen van Mevr. Heizer zeker 20 stuks.

Zelf heb ik maar een paar gezien.

Het lijkt mij dat daar zo spoedig mogelijk iets aan wordt gedaan.

Als straks de molenmakers weer komen om de restauratie te voltooien zullen deze ratten zich verstoppen of vluchten (schuren fam Heizer?)

Waarschijnlijk zullen ze terugkomen.

Het ligt in de bedoeling graanopslag in deze molen te krijgen dus ratten zijn dan uit den boze.

Het lijkt me nu de beste tijd om ze bestrijden. Ik hoop dat u contact op neemt met een instantie die deze ratten kan verdelgen.

Vrijw. Molenaar Harm Hilberdink
Lonneelaan 291
Groningen

050 - 715200

Verslag van de 13-de werkbijeenkomst restauratie windkoren- en pelmolen J O E S W E R T te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op woensdag 24 augustus 1977 te 11.00 uur, aanvankelijk bij de molen, vervolgens in café Hammingh te Garnwerd.

Aanwezig zijn de heren: A. Doornbosch (molenmaker), J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), H. van Huis (vrijwillig molenaar), B. Dijk (Molenstichting), A. Kooi (secretaris Molenstichting), B. Jongsma (voorzitter Molenstichting) en B.K. van Slochteren (Provinciale Groninger Molencommissie).

1. Ratten in de molen. Die zijn vermoedelijk vrij talrijk. Links boven de drempel komen ze de molen in en uit. Bestrijding moet in samenwerking. De heer Kooi wil nagaan wat de gemeente wil doen aan het zo goed mogelijk rattenvrij maken.
2. De heer Doornbosch deelt mee dat het verhogen van het metselwerk met één laag (zie punt 3 vorig verslag) is geschied; het water wordt nu gekeerd. De ramen worden nog indruipvrij gemaakt. Een afgekeurd raam zal worden vervangen.
3. De molenstenen kunnen nu na wegnemen bedekking beter ventileren. Een definitief oordeel op eventuele waterschade aan deze stenen is pas na ingebruikneming mogelijk.
4. De voorzitter geeft namens de stichting aan de molenmaker opdracht de restauratie te voltooien op de wijze als eerder overeengekomen (zie laatste alinea verslag 11 maart 1977). De door de stichting gevraagde aanvulling is door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bij brief d.d. 6 juli 1977, nr. 2161, toegezegd. De termijn, waarbinnen het werk moet zijn voltooid, is verlengd tot 31 december 1977. De molenmaker zegt toe de voortzetting ter hand te nemen over veertien dagen, bij mooi weer zo mogelijk eerder.
5. Het vochtwerend en het wit maken van het muurwerk. De heer Doornbosch heeft aan de fa. Nooren een offerte gevraagd. Zodra die binnenkomt zal hij ze doorsturen naar de heer Jongsma, die de offerte met omschrijving zal laten beoordelen door de heren Heijdra en Van Slochteren.
6. De volgende bijeenkomst wordt afgesproken op woensdag 11.30 uur in café Hammingh. Wie van te voren de werkzaamheden aan de molen in ogenschouw wil nemen, kan dat op eigen gelegenheid doen.-

Verslag van de 14-de werkbepreking restauratie windkoren- en pel-
molen JOESWERT te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op woensdag
28 september 1977 te 11.30 uur in café Hammingh te Garnwerd

Aanwezig zijn: mevrouw Guikema, mevrouw Korthuis, mevrouw Smids
 en de heren Doornbosch, Dijk, Van Huis, Jongsma, Kooi, Van Slochteren
 en Timersma. De heer Heijdra is verhinderd. Als gast is aanwezig ir.
 J.A. Kooren, technisch medewerker van "De Hollandsche Molen".

1. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd, zij het dat
 vergeten was de datum van de volgende - is deze - vergadering te ver-
 melden. De punten van het verslag worden even nagelopen.
2. De gemeente heeft reeds voor rattenbestrijding gezorgd.
3. Het afgekeurde raam is vervangen.
4. De molenstenen staan te ventileren.
5. De molenmakerij is deze week aan de molen bezig geweest. De heer
 Doornbosch neemt nota van de mededeling, dat de heer Heijdra als
 wens heeft uitgesproken dat het werk niet alleen dit jaar geheel
 klaar moet komen, maar dat ook de financiële afwikkeling dit jaar
 dient te geschieden.
6. Aanvankelijk was voor het vochtwerend en het wit maken van het muur-
 werk alleen een offerte gevraagd aan de fa. Nooren.
 In deze offerte werd niet gerept over het voorbehandelen van het
 muurwerk, terwijl ook geen garantie werd opgegeven.
 Dit gaf aanleiding een tweede offerte in te winnen, van het plaatse-
 lijke schilderbedrijf Kleiwerd te Ezinge. Deze schilder werkt eerst
 - waar nodig - het muurwerk bij en past een algehele behandeling
 toe. Dan volgt een grondlaag, genaamd Ravolith, en hierop wordt een
 laag graniet gespoten. Na voldoende doorharding wordt een pure silli-
 conenlaag gespoten tegen regendoorslag. Op de granietlaag wordt 10
 jaar garantie gegeven, op de siliconenlaag 5 jaar. De schilder stelt
 verder voor de voet van de molen tot ongeveer 50 cm hoogte zwart te
 maken. De voorzitter leest de offerte voor. Prijs f 30 /m², excl. B.T.W.
 De vergadering stemt hiermee in. Ook de heer Heijdra bleek tijdens het
 overleg dat op dit punt met hem plaatsvond, in te kunnen stemmen.
 Er zijn wat bijkomende kosten omdat het rondom de molen door opslag
 e.d. niet werkbaar was. Momenteel is nog wel aanwezig een harde,
 ongewenste erfophoging rechts van de ingangsdeur.
 De heer Doornbosch neemt op zich voor weghakken zorg te dragen.
 De begroting voorziet niet in het bovenomschreven muurwerk; het is dus
 een toevoeging. Ook dit is met de heer Heijdra besproken.
7. Het is goed dat - vóór aan het muurwerk verder zal worden gewerkt -
 het luifeltje boven de deur (waarover in een eerdere werkbepreking
 een besluit is genomen) wordt aangebracht.
 De molenmakerij zal hiervoor zorgen.
8. Het houten achtkant - zo wordt opgemerkt - ziet er zodanig uit, dat
 het nu wel voor de tweede keer mag worden geteerd.
 De molenmakerij neemt dit op zich.
9. Mevrouw Smids woont geen volgende werkbeprekingen meer bij, wegens
 haar aanstaande verhuizing naar Wijk bij Duurstede. De voorzitter
 dankt haar voor haar activiteiten, die zij voor de molen in haar woon-
 plaats ten beste gaf, en overhandigt haar een afscheidscadeau.
 De vergadering hoopt op een weerzien met de voorgenomen feestelijke
 molendag op zaterdag 29 april 1978.
10. Volgende werkbepreking op woensdag 2 november 1977 te 8.30 uur bij de
 molen, later in café Hammingh.

M 35

BS

Verslag van de 15-de werkbijeenkomst restauratie windkoren- en pelmolen JOESWERT te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op woensdag 2 november 1977 te 8.30 uur bij de molen, later in café Hammingh te Garnwerd.

Aanwezig zijn de heren A. en K. Doornbosch, molenmakers; B. Dijk, J. Heijdra, H. van Huis, B. Jongsma, A. Kooi, B.K. van Slochteren en D.L. Timersma. Aanvankelijk is ook bij de molen aanwezig de heer E. Kleiwerd, schilder te Ezinge.

1. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd, zij het dat onder punt 3 moet worden gesproken van "kozijn" in plaats van raam.
2. Hoewel er een kruiwagen dode ratten is afgevoerd zijn alle ratten nog niet verdwenen of zijn weer nieuwe aangekomen. De heer Kooi zal zich met het voortzetten van de bestrijding bemoeien.
3. De lekdorpels zijn op de ramen aangebracht.
4. De molenstenen zijn al ter plaatse en worden afgesteld.
5. De molenmakers zijn met een ploeg flink bezig geweest. Binnenkort gaat de ploeg weer naar Zuurdijk, maar de heer A. Doornbosch blijft met één knecht in de Joeswert voor het voltooiën van het karwei.
De datum van oplevering kan reeds worden vastgesteld: woensdag 23 november te 9.00 uur.
De heer Heijdra wijst erop dat het goed is er rekening mee te houden dat in de volgende zomer de wiggen worden nagetrokken en de zelfzwiching wordt bijgesteld. Hiervoor 4 mandagen te rekenen. Bij de financiële afwikkeling hiermee in het vooruit rekening te houden.
6. Het muurwerk is naar genoegen uitgevoerd, echter nog niet volledig. Er waren moeilijkheden met het bruin afgeven van het bovenachtkant en stelling, die door het leggen van veel oude zakken konden worden overwonnen. Evenwel is het gunstig dat de laatste muurbehandelingen (witten en silliconenbehandeling) in het volgende voorjaar worden uitgevoerd. Met schilder Kleiwerd is hierover overleg gevoerd; ook hoe met het toekomstige onderhoud het witte onderachtkant zo weinig mogelijk gebruind wordt. De schilder moet wel een volledige rekening indienen voor de financiële afwikkeling, waarvoor de gegevens nog deze maand moeten worden ingediend. Verder zal aan de schilder worden gevraagd de mondelinge afspraak over het voltooiën van de behandeling te bevestigen en de schriftelijke garantie te verstrekken.
7. Het luifelkje boven de deur is al aangebracht.
8. De bedoelde tweede teerbeurt is uitgevoerd, zoals ook uit punt 6 duidelijk is.
9. Begane grond - De jakobs ladder vindt geen ondersteun in de put, die bovendien water bevat. De put met beton en waterglas waterdicht te maken, verrotte delen te vernieuwen, de jakobs ladder weer naar de oude stand omhoog krikken.
10. 2-de zolder - de molenmaker zal bij het waaiershok alsnog een transportsysteem aanbrengen.
11. Bij de pelstenen de uitloop zodanig maken dat zonder goot kan worden gewerkt met schootemmers.
12. De maalkuip is te slecht; geheel te vernieuwen - prijs f 1960,— excl. BTW
13. De roeden - een veiligheidsaal en een kettingsleuf aan te brengen door de molenmaker, na overleg met de roedenleverancier.

Stoch Bl⁵⁰
35

Verslag van de 16-de werkbepreking restauratie windkoren- en pelmolen JOESWERT te Feerwerd, gemeente Ezinge, gehouden op woensdag 23 november 1977 te 9.00 uur bij de molen, later in café Hammingh te Garnwerd

Aanwezig zijn: mevrouw H. Korthuis (in het café) en de heren A. Doornbosch, Dijk, Epskamp (vrijwillig molenaar in opleiding), Heijdra, Hilberdink, Van Huis, Jongsma, Kooi, Pentinga (medewerker van de fa. Doornbosch), Timersma en Wildenberg.

Naar aanleiding van de eerste oplevering van de restauratie worden de volgende punten vastgelegd:

1. Het werk van de schilder Kleiwerd (ook bij de molen aanwezig) wordt goedgekeurd. Hij heeft een brief d.d. 21 november 1977 tot de molenstichting gericht. Hij licht toe dat voor het wegwerken van bruine vlekken (ontstaan tengevolge van druiptwater vanaf vers teerwerk) 150 m² is berekend. Het volgende voorjaar (voorafgaande aan de feestelijke opening) zal de molen weer mooi wit worden gemaakt en de silliconenlaag worden aangebracht, onder aan de voet wordt dan voor de tweede keer zwart gemaakt. De rekening voor alle gemaakte en toekomstig werk bedraagt f 13.275,00. Deze rekening kan - zo deelt de schilder mee - niet meer tegenvallen. In de brief wordt voor de granietlaag tien jaar garantie gegeven, voor de silliconenlaag 5 jaar.
De vergadering gaat met het werk en schriftelijke toelichting akkoord.
2. Nadat de wind enigszins aanwakkert wordt de molen aan het draaien gezet. Het restauratiewerk maakt een goede indruk. Voor een aantal kleine aanvullende karweitjes wordt onderstaand lijstje opgesteld:
 - a. Eerste zolder - aan de noordkant ongeveer 10 m² nieuwe vloer aan te brengen.
 - b. De deur te voorzien van een frans oplegslot. Indien dit niet leverbaar is een cilinderslot als bij de molen De Meeuw.
 - c. Eerste zolder onder kapzolder: een plank vóór de trap zakt te veel door - te vervangen.
 - d. Een zolder lager: De aandrijving van de jakobs ladder uitschakelbaar te maken.
Een rondsel voor het aanlopen van pelsteen wat hoger in het werk te zetten.
 - e. Stellingzolder. Schijf voor het schudden moet 32 cm worden met twee spanrollers.
 - f. Nieuw touwwerk voor het luiwerk te leveren.
 - g. Nog te leveren: één molenhaak; één gewicht van 10 kg voor de zelf-zwichting; stalen kettinghaken.
 - h. Aandrijfpoelie van de dubbele jakobs ladder anders op de riem stellen.
 - i. In het waaiershok loopt nog iets aan.
 - j. De ijzerbalk in de kap in vast stand te brengen.
 - k. Staatketting met twee haken zijn klaar maar worden nog ter plaatse gebracht.
 - l. Te leveren een afschietblok voor het laten zakken van het gemalen produkt.
 - m. Ook te leveren een twee-drieschijf met een reep en een kaapstander voor het lichten van de steen voor het billen.
 - n. Pellerij - de uitloop van de silo moet naar de voorloper kunnen. Dit te regelen met een pijp en schuif.
 - o. Jakobs ladder zo te maken dat op stellingzolder gestort kan worden, om daar het graan op de kaar van de maalsteen te krijgen.

141-013
2.0.2.

3. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
4. Het blijkt nodig de rattenbestrijding voort te zetten.
Het is een keiharde eis dat de molen - als voedselproducerend instrument - rattenvrij wordt.
Komende zaterdagochtend gaan Dijk, Hilberdink en Van Huis de electrisch aangedreven maalstoel op de begane grond (een rattentehuis) een schoonmaakbeurt geven.
Verder zal weer met een rattenbestrijdingsmiddel worden gewerkt.
5. Er zullen altijd wat karweitjes voor de vrijwillige mulders overblijven, zoals hier en daar het maken van een beveiliging voor draaiend werk met uitwaaiierende schroefbouten.
6. De molenmaker kan na het volbrengen van bovenstaande karweitjes zijn eindafrekening opstellen.
Zie ook de laatste alinea van punt 5 van de vorige bespreking.
7. De vrijwillige molenaars gaan in de komende tijd de maalvaardigheid van de molen aan de praktijk toetsen.
Daarvoor kan gerst worden vermalen; de heer Kooi ziet een mogelijkheid hiervoor afzet te vinden.
8. Over een paar weken weten we dus meer over de maalvaardigheid; ook of de stenen de wateroverlast goed hebben doorstaan.
9. De tweede oplevering wordt afgesproken op woensdag 7 december a.s. te 14.00 uur bij de molen.
De vergadering verwacht een feestelijke stemming in een molen die in vol bedrijf is.
10. Nadat de rondvraag geen nieuwe punten oplevert wordt de vergadering om ongeveer 13.00 uur gesloten.-