

Werkbespreking restauratie molen EVA

datum: 23-12-1982

- Aanwezig: dhr. Hijdra, Monumentenzorg
 dhr. Pasveer, Prov.molencommissie
 dhr. Dunning, molenbouwer
 dhr. Douma, directeur gemeentewerken
 dhr. Schweertmann, opz.gemeentewerken
 dhr. Hulsinga, opz.gemeentewerken
 dhr. Maring, praktikant

Verslag bouwvergadering:

Dhr. Hijdra merkt op dat het zeer wenselijk is maandelijks een werkbespreking te houden: zo ook besloten. Verder vindt hij dat in de eerstkomende werkbespreking over de stelposten en verdere werkzaamheden gesproken moet worden, met name over de stelposten.

Dhr. Hijdra wil dat vooraf een prijsopgave wordt ingediend i.v.m. toekenning subsidie.

Dhr. Dunning deelt echter mee dat hij al met het maken van de roeden is begonnen en verder al verschillende materialen heeft gekocht.

Dhr. Hijdra vindt de opgenomen stelpost van f 18.000,-- te hoog. De opdracht was echter al door de dienst gemeentewerken (2-11-1982) naar de fa.Dunning gezonden.

Dhr. Dunning zegt binnen de raming te blijven.

Dhr. Pasveer vindt, dat de opdracht al gegeven is en gezien de uitlating van dhr.Dunning (stelpost wordt niet overschreden) er geen aanleiding is om de klok nu nog terug te draaien. Hij vraagt dhr.Dunning een gespecificeerde prijsopgave te maken volgens de voorschriften van de Prov.molencommissie. Na enige discussie wordt besloten dit te doen.

Dhr. Dunning zegt toe dat de prijsopgave volgende week bij de dienst gemeentewerken aanwezig is.

De verder opgenomen stelposten zullen, behalve die van de stelling, worden besproken tijdens de werkzaamheden en in de maandelijkse werkbesprekingen.

Door de dienst gemeentewerken wordt dagelijks toezicht uitgeoefend om het een en ander zo snel mogelijk te kunnen afhandelen, i.v.m. de vooruitgang van het werk.

Na een discussie betreffende het vernieuwen van de stelling (soort hout, liggers, dikte van planken enz.) wordt besloten ter plaatse te gaan kijken.

Op het werk (bij de molen EVA) wordt afgesproken dat de gehele stelling vernieuwd zal worden, houtsoort bielinga, de planken dik 3 cm. Over een breedte van ± 80 cm de planken aaneen leggen (vanaf de muur gerekend) en een schuin opstaande plank aanbrengen (soortement mastiek schroot), hoekliggers 3,60, tussenliggers 3,40/3,50 m. De vrijkomende houten balken welke nog goed, d.w.z. gaaf zijn terzijde leggen om evt. later weer te verwerken.

Volgende vergadering 13 januari, 's morgens 9 uur op buro gemeentewerken.

GEMEENTEWERKEN BAFLO, USQUERT EN WARFFUM

A.G.Bellstraat 3 Postbus 2 Warffum Telefoon 05950-3355

Verslag d.d. 13-01-1983 Plaats: Warffum, bureau gemeentewerken
Betreft: Renovatie Koren en Pel molen EVA te Usquert.

Aanwezig:

dhr. Douma, dir. gem. werken
dhr. Pasveer, Prov. Molencomm.
dhr. v. Slochteren, Prov. Molencomm.
dhr. Jongsma, Prov. Molencomm.
I. Gnodde, Prov. Molencomm.

dhr. Hijdra, Rijksdienst Monumentenzorg
dhr. Dunning, Molenbouwer
dhr. Schweertmann, dienst gemeentewerken
dhr. Hulsinga, dienst gemeentewerken
dhr. Kruize, burgemeester Usquert

Verslag nummer 2.

blad nr. 1

1. Vorig verslag: geen opmerkingen.

2. Prijsopgave fa. Dunning d.d. 5-1-1983:

- a. aanbrengen roeden lang 22,80 m incl. bussen, f 19.168,— excl. b.t.w.
- b. meerwerk stelling i.v.m. slechte toestand liggers, schoren etc. en noodzakelijke verbreding van de stelling: f 9302,20 excl. b.t.w.; hierin is verrekend een bedrag groot f 1200,— aan minderwerk als gevolg van het terugbrengen van de stellingdelen van 4 naar 3 cm; houtwerk uit te voeren in Bilonga.

Besloten wordt overeenkomstig bovenaangehaalde offerte het werk uit te voeren; op verzoek van dhr. Jongsma zullen in het wiekenkruis gaten worden ingevoerd t.b.v. een eventueel later aan te brengen "zelfzwichting/trekstangen".

3. Tijdens een discussie als gevolg van een meningsverschil over de waarde van het verslag van 29-6-1982 verlaat de heer Dunning de vergadering en komt burgemeester Kruize op verzoek van de DGW zijn visie geven op de toen gemaakte afspraken.

De heer Hijdra is van mening dat de stelposten niet overschreden mogen worden, terwijl overigens niet geschoven mag worden binnen de goedgekeurde bedragen van de beschikking; hij deelt mee eveneens van mening te zijn dat met de uitvoering van het werk gewacht dient te worden tot een beschikking is ontvangen op de inmiddels door de gemeente Usquert ingediende aanvraag voor een extra bedrag groot f 49.000,— overeenkomstig het verslag van 29-6-1982.

De heren Jongsma, Van Slochteren en Pasveer verklaren dat dit geheel in strijd is met de tot dusver gevolgde werkwijze en opvattingen en kunnen hiermee niet akkoord gaan i.v.m. de zo ontstane onwerkbaar situatie.

Om uit de hierdoor ontstane impasse te geraken zal de burgemeester op korte termijn contact opnemen met het Ministerie.

Ten aanzien van de bovengenoemde extra aanvraag ad f 49.000,— zegt de heer Hijdra toe bij het Ministerie een positief advies te zullen uitbrengen.

4. De volgende bijeenkomst wordt vastgesteld op woensdag 16 februari a.s. om 14.00 uur op het bureau gemeentewerken te Warffum.

GEMEENTEWERKEN BAFLO, USQUERT EN WARFFUM

A.G.Bellstraat 3 Postbus 2 Warffum Telefoon 05950-3355

Verslag d.d. 16-2-1983 Plaats: buro gemeentewerken Warffum
Betreft: Renovatie Koren en Pel molen EVA te Usquert.

Aanwezig:

dhr. Douma, dir. gem. werken

dhr. Schweertmann, dienst gem.w.

dhr. Hulsinga, dienst gem. werken

dhr. Dunning, molenbouwer

dhr. Hijdra, Monumentenzorg

dhr. Pasveer, Prov. Molencommissie

dhr. V. Slochteren, Prov. Molencommissie

dhr. Jongsma, afwezig met kennisgeving

Verslag nummer 3.

blad nr. 1

1. Vorig verslag: t.a.v. punt 3. De heer Van Slochteren deelt mede dat t.a.v. de hier genoemde problematiek in maart een nader gesprek zal volgen. Zodra hiervan de uitkomsten bekend zijn, wordt hierop teruggekomen. Overigens zullen de afspraken gemaakt op 29-6-1982 worden gehanteerd, dit behoudens de extra subsidie-aanvraag van 14-1-1983. Ten aanzien van het bovengenoemde merkt de heer Hijdra op dat in het verslag nr.2 niet gesproken wordt over het feit dat hij bezwaar maakt tegen het toepassen van bussen. De vertegenwoordigers van de provincie zijn van mening dat Groninger molens met bussen dienen te worden uitgerust en dit derhalve subsidiabel moet zijn.
2. Stand van het werk.
 - a. Windpeluw is klaar, ligt bij de molen.
 - b. Binnen- en buitensluitingen idem.
 - c. De roeden zijn in bewerking in de werkplaats.Afgesproken wordt dat met het werk ter plaatse, d.w.z. aan de molen, eind april zal worden begonnen. De volgorde van uitvoering zal op de eerstvolgende bouwvergadering worden besproken.
3. Rondvraag.

De heer Dunning merkt op dat i.v.m. de uitvoering van werkzaamheden elders het kan voorkomen dat het werk enige weken onderbroken moet worden.
4. De volgende bijeenkomst wordt vastgesteld op 27-4-1983 bij de molen EVA.

Provinciale Molencommissie

452 M124

GEMEENTEWERKEN BAFLO, USQUERT EN WARFFUM

A.G.Bellstraat 3 Postbus 2 Warffum Telefoon 05950-3355

Verslag d.d. 24-3-83 Plaats: Usquert
Betreft: Renovatie Koren en Pel molen EVA te Usquert.

Aanwezig: dhr. Bouma dhr. Westers
dhr. Schweertmann dhr. Van Slochteren
dhr. Hulsinga dhr. Pasveer
dhr. Hijdra
dhr. Dunning

Verslag nummer 4.

blad nr. 1

- N.a.v. door de aannemer overgelegde lijst van noodzakelijk meerwerk overeengekomen het werk volgens bijlagen A, B, C en D uit te voeren.
- De dakbedekking van de kap zal in één laag worden uitgevoerd, afgesmeerd met leodoline.
- Schilderwerk.
 - loszittende delen van de bef dienen alsnog te worden verwijderd alvorens geheel over te schilderen.
 - schilderwerk staart idem.
 - schilderwerk achtkant idem.
- Reparatie staartlier uit te voeren ten laste van post "klein ijzerwerk".

46
B 3/9

GEMEENTEWERKEN BAFLO, USQUERT EN WARFFUM

A.G.Bellstraat 3 Postbus 2 Warffum Telefoon 05950-3355

Verslag d.d. 21-9-83 Plaats: Warffum
Betreft: Renovatie Koren en Pel molen EVA te Usquert.

Aanwezig:

dhr.Hijdra	dhr.Douma
dhr.Van Slochteren	dhr.Schweertmann
dhr.Pasveer	dhr.Hulsinga
dhr.Dunning	


Verslag nummer 5.

blad nr. 1

- N.a.v. de bespreking van verslag nr.4 verzoekt dhr.Hijdra hier nog aan toe te voegen hetgeen wel is besproken maar niet genoteerd werd:
 - a. stellingschoren zwart i.p.v. wit.
 - b. stellingplanken langs het achtkant afdekken met loderite.Overigens geen opmerkingen t.a.v. verslag nr. 4.
- Dakbedekking achtkant; de asfaltbekleding aan de Z.O.-zijde is onvoldoende strak aangebracht. Deze laag dient te worden verwijderd.
- De heer Hijdra merkt op dat de dakkisten van de ramen in het achtkant onjuist van vorm zijn en dienen te worden aangepast overeenkomstig bijgaand schetsje.
De andere aanwezigen zien de noodzaak van deze aanpassing minder in.
- Onderring engels kruiwerk. Deze ring ligt onvoldoende vlak op zijn ondersteuning en dient te worden bijgesteld.
- Vernieuwing staart. Door de D.G.W. wordt een toelichting gegeven op de noodzaak tot vervanging van de staart.
De oorspronkelijke staart bleek bij nader onderzoek dusdanig te zijn vergaan dat reparatie onmogelijk bleek te zijn.
Alsnog wordt besloten tot vervanging over te gaan.

Volgende vergadering 16 november a.s., aanvang 9.00 uur ter plaatse.

Bijlage



GEMEENTEWERKEN BAFLO, USQUERT EN WARFFUM

A.G. Bellstraat 3 Postbus 2 Warffum Telefoon 05950-3355

Verslag d.d. 16-11-83 Plaats: Warffum
Betreft: Renovatie Koren en Pel molen EVA te Usquert.

Aanwezig:

dhr. Hijdra
dhr. Pasveer
dhr. Dunning

dhr. Douma
dhr. Hulsinga
dhr. Schweertmann

Verslag nummer 6.

blad nr. 1

- Bespreking verslag 5.

Dakkisten.

In aansluiting op hetgeen in verslag 5 staat wordt besloten de dakkisten niet te veranderen. De heer Hijdra deelt nadrukkelijk mee het hier niet mee eens te zijn. Overigens t.a.v. dit verslag geen op- of aanmerkingen.

- Vordering van het werk.

De aannemer deelt mede de volgende werkzaamheden nog uit te moeten voeren:

- a. stelling vernieuwen
- b. maaivaardig maken
- c. optuigen van de roeden
- d. afwerken onderweeg
- e. lier aanbrengen
- f. 4 st. sleutelstukken aanbrengen

- Opleveringsdatum.

De oplevering zal eind april kunnen geschieden.

- Rondvraag.

- De aannemer brengt de beplanking boven de pelsteen ter sprake. Gezien het verzoek van de Stichting i.o. "Molenvrienden EVA" zal met deze stichting contact worden opgenomen; de planken zullen los worden neergelegd opdat zij zelf hiervan luiken kunnen maken. Is dit vóór eind maart niet gebeurd, dan worden deze planken door de aannemer alsnog vastgezet. Een en ander zal voor de gemeente geen financiële consequenties hebben.
- De heer Pasveer deelt mede dat naar de mening van de Gron. Molencommissie de schoren toch wit dienen te zijn. Gezien de schoren i.v.m. eerder gemaakte afspraken reeds zwart zijn gemaakt en dit uit onderhoudsoverwegingen juist is, wordt besloten hierin geen verandering te brengen.
- De tijd die de door de gemeente aangetrokken WVM-er nog ter beschikking staat kan als te kort worden beschouwd, althans wanneer er een langdurige vorstperiode in komt te vallen. De dienst gemeentewerken zal contact opnemen met het arbeidsburo ten einde te trachten de nodige voorzieningen te treffen. Overigens zal, wanneer door de weersomstandigheden het voegwerk buiten onmogelijk wordt door dhr. Zwaagman binnenwerk worden uitgevoerd.

Volgende vergadering 15 december a.s. (onder voorbehoud) om 9.00 uur bij de molen.

*originelen naar
Hoch + Pasv. 30/11*

GEMEENTEWERKEN BAFLO, USQUERT EN WARFFUM

A.G.Bellstraat 3 Postbus 2 Warffum Telefoon 05950-3355

Verslag d.d. 15-12-83 Plaats: Warffum
Betreft: Renovatie Koren en Pel molen EVA te Usquert.

Aanwezig:	dhr.Hijdra	dhr. Douma
	dhr.Pasveer	dhr. Schweertmann
	dhr.Dunning	dhr. Hulsinga
	dhr.Westers	

Verslag nummer 7.

blad nr. 1

- Bespreking verslag nr. 6. Geen opmerkingen.
- Vordering van het werk.
 - a. Stellingvloer is gereed.
 - b. T.a.v. het maalvaardig maken wordt overeengekomen dat de aannemer het koppel der zg. blauwe stenen eerst geheel klaar maakt; naar aanleiding hiervan zal naderhand worden bekeken of het andere koppel eveneens kan worden aangepakt. Het billen van de stenen zal door de vrijwillige molenaars dienen te geschieden. Dit moet gebeuren vóór het weer op de plaats brengen van de stenen.
 - c. t/m f. Deze werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd.
- Opleveringsdatum.

1e oplevering 28 maart 1984
openingsdatum 14 april 1984.
- Randvraag.

De heer Hijdra vraagt of bij de plaatselijke brandweer kennis bestaat t.a.v. de te volgen werkwijze bij het eventueel op hol slaan van een molen bij stormweer.
Na uitvoerige discussie wordt het als wenselijk ervaren een bijeenkomst te beleggen waarbij zowel de vrijwillige molenaars als de commandant brandweer en zijn mensen aanwezig zijn.

Volgende vergaderingen:

- 25 januari 1984 - 11.00 uur bij de molen (onder voorbehoud).
- 29 februari 1984 - 9.00 uur bij de molen.

cc. gestuurd naar Poo. 19/12

GEMEENTEWERKEN BAFLO, USQUERT EN WARFFUM

A.G.Bellstraat 3 Postbus 2 Warffum Telefoon 05950-3355

Verslag d.d. 1-3-1984 Plaats: Warffum
Betreft: Renovatie Koren en Pel molen EVA te Usquert.

Aanwezig:

dhr.Hijdra	dhr.Douma
dhr.Pasveer	dhr.Schweertmann
dhr.Dunning	dhr.Hulsinga
dhr.Westers	

Verslag nummer 8.

blad nr. 1

Bespreking verslag 7: Geen opmerkingen.

Vordering van het werk.

- b en d moeten nog worden uitgevoerd, alsmede het geheel afschilderen.
- Het maalvaardig maken wordt uitgevoerd in overleg met de aannemer. Een onderzoek zal nog worden uitgevoerd naar het herstel van het andere koppel stenen.

Opleveringsdatum.

- 1e oplevering 28 maart 1984, 9.00 uur. T.a.v. de opening komen nog nadere gegevens.

Rondvraag

- Gesprek met de brandweer zal plaats vinden voor de opening:
Volgens dhr.Hijdra dient de molen voor herbouw te zijn verzekerd voor:
 - bovenbouw + f 600.000,-- excl.b.t.w.
 - onderbouw + f 30.000,-- excl.b.t.w.
 - Totaal aferond: + f 750.000,-- incl.b.t.w.
- De molen zal stormveilig worden gemaakt door het aanbrengen van twee zg. kruisarmballen op de lange spruit.
- Informatie zal nog worden ingewonnen omtrent de premiekosten van storm-brandverzekering.

Volgende vergadering: donderdag 8 maart a.s., 9.00 uur bij de molen.

GEMEENTEWERKEN BAFLO, USQUERT EN WARFFUM

A.G.Bellstraat 3 Postbus 2 Warffum Telefoon 05950-3355

Verslag d.d. 28-3-1984 Plaats: Warffum
Betreft: Renovatie Koren en Pel molen EVA te Usquert.

Aanwezig:

- | | |
|--------------|-------------------|
| dhr. Hijdra | dhr. Douma |
| dhr. Pasveer | dhr. Schweertmann |
| dhr. Dunning | |
| dhr. Westers | |

Verslag nummer 9.

blad nr. 1

Bespreking verslag nr. 8: geen opmerkingen.

Vordering van het werk: Het onder b en d genoemde is uitgevoerd.

1e oplevering.

Nog uit te voeren werkzaamheden:

- ✓ a. Kap afdichten t.p.v. lange spruit (knellat).
- ✓ b. As naar voren brengen (+ 4 cm).
- c. bovenste helft asontimmering moet in het waterhol sluiten: onderste helft achter het waterhol.
- ✓ d. Metalen plaat aanbrengen aan ophangconstructie vangstok.
- ✓ e. Sierlijst afdekken, sluitend tegen de kuip.
- ✓ f. Luiwerk nazien.
- ✓ g. Heklat van roede herstellen.
- ✓ h. Op 2e zolder sleutelstuk aanklemmen.
- ✓ i. Het geheel afschilderen.

Bilksembeveiliging.

De fa. Van der Heide zal worden opgedragen beugels aan de roeden te bevestigen op + 70 cm vanaf de onderkant.

Rondvraag.

- Door de gemeente zal rondom de bonkelaar een bescherming worden aangebracht d.m.v. een oude brandslang o.d.
- Een mastiekschroot zal worden aangebracht rondom de ruberoid strook op de stelling.