

Bouwverslag van de restauratie van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde, dd. 19 Dec. 1979 bij de eigenaar B D Pot, Molenstraat 38 te Nieuwe Pekela.

Verslag nr 1.

Aanwezigen: hr Heydra, hr Pot,
Molenbouwers Roemeling en Molema.

- 1.1 Vermeld wordt dat de heer Pot opdracht tot restauratie aan de molenbouwers gegeven heeft op 4-12-1979.
- 1.2 Hr,Heydra bericht op 5-12-79 het door de fa Bleker bestelde hout voor korte spruit, voeghout en penbalk afgekeurd te hebben.
- 1.3 De molenbouwers berichten begin Dec. aan de fa Burema te Oude-schans opdracht gegeven te hebben voor het maken van twee roeden met een gevluht van 23.20 mtr. volgend de eisen van de Gron. molen-comm., voor de zeeg zal de heer Heydra de schets maken. De roeden worden gemaakt met Groninger kleppensysteem, volheks opgehekt, met fokneus en remkleppen in de fok. De ster of kruis van "De Zwaluw" zal gebruikt worden voor de kop van "de Hoop", terwijl gekozen wordt voor een buis i.p.v. een massieve trekstang door de as.
- 1.4 De kop en achtkant worden met riet gedekt met het jaartal 1860 ingeklopt in de achtkant.
- 1.5 De molenbouwers zijn gereed met trappen (noords grenen), dakkisten, steenkuij, heklatten en achterkeuvel. Bezig zijn zij met kap, spoorwiel, luiwerk en deuren.
- Volg. verg. zal gehouden worden op 6 Febr., 4.30 u bij de fam. Pot te Nieuwe Pekela.

Verslag opgesteld:

J Pot-Herrewijnen.

Verzonden dd. 28 Dec.79.

Bouwverslag van de restauratie van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde, dd. 6 Febr. 1980, bij de fam. Pot te Nieuwe Pekela.

Verslag nr. 2

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Gron.Molencomm., de molenbouwers Roemeling en Molema en de eigenaar Pot.

- 2-1 Vermeld wordt dat de molenbouwers nog met het maken van de kap bezig zijn.
- 2-2 De molenbouwers zullen gaan werken met de weekstaten die de Rijksmon.zorg voorschrijft.
- 2-3 In de onderweeg worden ramen aangebracht waarvoor de heer van Slochteren een tekening zal maken die in de volg.verg. besproken zal worden. De onderweeg zal met rabatdelen (redwood) bespijkert worden.
- 2-4 De heer Heijdra zal de tekening maken van de fok.
- 2-5 De pelmachine zal met het bestaande drijfwerk uitgeprobeert worden.
- 2-6 De heer Pot zag graag de koppel stenen van de motormaalstoel op de wind gelegd; er dient dan een staakijzer met steenschijf bijgemaakt te worden: de andere onderdelen zijn reeds in zijn bezit.
Op de motormaalstoel zijllen de gatenstenen aangebracht worden, de steenbussen dienen dan verwisselt te worden.
De heer Pasveer zal het dagelijks toezicht houden over de reatauratie.

Volg.verg. vastgesteld op 5 Maart 4.30u te Nieuwe Pekela bij de fam. Pot.

Opgesteld door: J.Pot-Harrewijnen.

*Fskwiche geen redwood doch yeng
Medis augustus nietdeleke.*

*Weekstaten
copy van h.b.
Molema en Roemeling*

Bouwverslag van de restauratie van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde, dd 5 Maart 1980, bij de fam. Pot te Nieuwe Pekela.

Verslag nr. 3.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmon.zorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Gron.molencie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de eigenaar Pot.

- 3-1 De Fa Burema hebben nog geen aanvang gemaakt met het maken van de roeden.
De heer van Slochteren zal alsnog tekening toezenden voor de ramen in de onderweeg, dit ter bespreking in de volg.verg.
- 3-2 "e pelmachine is nog niet in bedrijf geweest, loopt volgens informatie 300 toeren. Pot stelt voor de pelmachine d.m.v. een schijfloop aan het spoorwiel te koppelen met riem of V-anoer; dit nog te bezien.
- 3-3- De molenbouwers berichten nog niet met de kap gereed te zijn. Intussen zal contact opgenomen worden met de rietdekkers.

Volgende verg. vastgesteld op 2^{de} april 4.30u bij de fam. Pot in Nieuwe Pekela.

Opgesteld door: J Pot-Herrewijnen.

Bouwverslag van de restauratie van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde, dd. 2 April 1980 bij de fam. Pot te Nieuwe Pekela.

Verslag nr 4.

Aanwezigen: de heer Heijdra van rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov. Molencie, de molenbouwer Molema en de heer Pot.

- 4-1 Molema bericht de een roede door de fa Burema is afgeleverd. De tekening wat betreft de aan te brengen ramen in de onderweeg wordt goedgekeurd.. De heer Heijdra heeft inmiddels ook de fokstoelen uitgezet op de roede.
- 4-2 Besloten wordt de onderweeg die aanvankelijk bekleed zou worden met redwood te vervangen door een bekleding van yang, deze zal dan bruin geteerd worden waarin witgeverfde ramen. Eveneens wordt gedacht buiten de molen een wit geverfd hek aan te brengen ter bescherming van kinderen.
- 4-3 Bij goed weer willen de molenbouwers een aanvang maken met het werk in Kropswolde met het afhaken van de kap; anders een aanvang maken met het werk aan de roede. De heer van Slochteren dringt aan te onderzoeken of de molen waterpas staat.
- 4-4 De heer Molema zal contact opnemen met de rietdekkers; gedacht wordt deze na de bouwvak een aanvang te laten nemen; vraagt tevens de heer Heijdra lange spruit en staart te keuren. De heer Pasveer zal weekstaten kopiëren voor de molenbouwers.
- 4-5 Hoe het gaande werk te plaatsen wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

Volgende vergadering te Kropswolde op 7 Mei om 14.00 u.

Opgesteld door: J Pot-Herrewijnen.

Verslag bouwvergadering van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde,
dd. 7 Mei bij de fam. Molema te Scheemda.

Verslag nr. 5.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmon.zorg, de heren van Sloch-
teren en Pasveer van de Gron.Molencie, de molenbouwers Roemeling
en Molema en de heer Pot.

- 5-1 Voor de bekleding van de onderweeg blijft redwood gehandhaaft.
De heer Pasveer zal alsnog voor weekstaten zorgen.
Wegens ziekte personeel zijn de molenbouwers nog niet in Krops-
wolde begonnen; zij hopen z.s.m. een aanvang te maken.
Wat betreft het plaatsen van het gaande werk zal dit in de vol-
gende verg. ter plaatse doorgenomen worden.
- 5-2 Na prijsopgave van de molenbouwers zal in de volg.verg. eveneens
een besluit genomen worden over het al of niet plaatsen van
lexanruiten in de onderweeg.

gaat eloor:

Volgende verg. 7 Juni bij de molen te Kropswolde.

4 Juni om 14.00 uur.
6 aug 15.00 16.00 uur

Opgesteld: J Pot-Herrewijnen.

zinn. mr

45

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd. 4 Juni te Kropswolde.
Verslag nr. 6.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heer Pas-
veer van de Gron.Molencie, de molenbouwers Roemeling en Molema
en de heer Pot.

- 6-1 De kosten van lexanruiten blijken geen belemmering te zijn voor het
aanbrengen hiervan (f126.- per M2).
Voor beter overzicht van het gaandewerk zal tot de volgende ver-
gadering gewacht worden.
- 6-2 Van de begroting vervalt nr. 5-a; i.p.d. zal een gedeeltelijk herstellen
stellen plaats vinden van de achtkantstijlen.
De uitbreeksels zullen door nieuwe vervangen worden, ook de 8 hoek-
stijlen en hoekaanlopers moeten worden vernieuwt .
I.p.v. 10 zullen 14 veldkruizen worden vernieuwt en 7 veldbanden
i.p.van 3.
- 6-3- Het tafelment (8 st.) zal vernieuwt worden met om de ring 2 nieu-
we ijzeren banden.
- 6-4 Vernieuwing van de kruivloer.
- 6-5 De houten vang door een ijzeren te vervangen.
Vangbalk nog te bezien naar kwaliteit.
- 6-6 Acht liggers aan te brengen (4 per zolder).
- 6-7 Het muurwerk onderweeg tot 50 á 60 cm. in de grond.
- 6-8 Ter versteviging van het riet naast de deur uitbreeksels aan te
brengen.

Volgende vergadering 6 Augustus 2 u n.m. bij de molen in Krops-
wolde.

Opgesteld: J Pot-Herrewijnen.

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd 6 Aug. 1980.

Verslag nr. 7.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov.Gron. Molencie, de molenbouwer Roemeling en de heer Pot.

7-1 6-1b naar de volg.verg. verzet.

6-3 gedeeltelijk uitgevoerd.

6-4,6 en 8 nog uit te voeren.

7-2 Roemeling stelt voor boven de deur 1 kruisstuk, 2 banden en 8 peulstukken extra aan te brengen ter versteviging van het riet.

7-3 Kuip van het kruiwerk gedeeltelijk te vernieuwen, ook het bruikbare ringhout te verwerken. Heuten zijn gereed. De aangelaste stijlen te verankeren door het tafelmant heen in de hoekstijlen.

7-4 Door de molenbouwers 9e betalingstermijn ingediend. Op de volgende verg. een algeheel fin. overzicht; intussen zal de heer Heijdra instructies geven hoe de weekstaten te hanteren.

7-5 De heer Heijdra belast zich met de vormgeving van de baard, Hierover in de volg.verg. ev. voorstellen te doen.

7-6 De kleur van de onderweeg blijft naar keuze.

Volgende verg. op 28 Aug. 11 u te Kropswolde onder voorbehoud.

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd 28 Augustus 1980.

Verslag nr. 8

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov.Gron.Molencie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

8-1 6-1b Uitgesteld tot nader order.

6-3, 6-4, 6-6 en 6-8 gereed.

7-2 en 7-3 eveneens gereed.

7-4 Het fin. overzicht te verzetten naar de volgende vergadering, z.m. dit voor de vergadering de leden toe te zenden.

7-5 De vormgeving van de baard te realiseren na het plaatsen van kap en roeden.

8-2 Kleur onderweeg wit, het kopsehout met een strook van 5 cm rood te maken.

8-3 In het riet zal de datum "1860" geklopt worden.

8-5 Molema zal de pers en de commissieleden bericht geven bij het plaatsen van de kap.

Volgende vergadering 24 September 2u te Kropswolde.

48

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde dd 24 September 1980.

Verslag nr. 9.

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov.Gron.Molencie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

- 9-1 6-1b blijft gehandhaaft. *gaan de werk.*
7-4 Het fin. overzicht in concept gereed. De heer van Slochteren ^{zal uit} de ingevulde weekstaten het fin. overzicht maken en dit op de volgende verg. ter bespreking meenemen.
7-5 Vormgeving van de baard naar ruimte te realiseren.
8-2, 8-3, 8-5 gereed.
- 9-2 De tot nog toe door de molenbouwers gebruikte oude weekstaten blijven gehandhaaft.
- 9-3 Omloop 3.40 mtr breed te maken met gewapend beton.
- 9-4 Na het fin. overzicht te bepalen de bonkelaar al dan niet te vernieuwen. f 5000,- *35 kanten*

Volgende verg. 8 Oktober 2u te Kropswolde.

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd 8 Oktober 1980.

Verslag nr. 10.

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heer Pas-
veer van de Prov.Gron.Molencommissie, de molenbouwers Roemeling
en Molema en de heer Pot.

10-1 6-1b Onder de kruising van de legeringsbalken van de 1ste
zolder zullen 4 stempels geplaatst worden met voldoende
fundatie.

7-4 Daar het de heer Pasveer niet mogelijk is geweest uit
de weekstaten de stelposten te filtreren, zal voor een
goed financieel overzicht alsnog geprobeert worden de nieu-
we weekstaten te hanteren. De heer Heijdra zal Molema hier-
over instructies geven.

7-5 en 9-3 Nog niet gereed.

9-4 Bonkelaar te vernieuwen (kosten + f5000.-) en te voor-
zien van 37 kammen.

10-2 Voor het aanbrengen van het 2e koppel stenen bezit de heer
Pot reeds balanceerrijs en spil met vetverpakking; de klauw-
spil moet nog aangeschaft worden.

meerwerk

10-3 Het ijzerwerk voor de blauwe stenen is niet in orde, deze
stenen krijgen een schijfloop met 28 staven.

10-4 Bij het aanbrengen van de kruiketting eveneens 8 ringen in de
stelling te maken voor het vast zettenvan de wieken.

betonbalk

10-5 De verticale naden afkitten op de aansluiting hoekstijlen
van de onderweeg.

Volgende vergadering 28 Oktober te Kropswolde.

J. Pot
22/10/80

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde, dd 28 Oktober 1980.

Verslag nr. 11.

Opgesteld door ' Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov.Gron.Molencammissie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

11-1 6-1b Nog niet gereed.

7-4 De heer Pasveer zal uit de inmiddels door Molema in gebruik genomen nieuwe weekstaten een fin. overzicht maken die besproken zal worden op 5 Nov. as in het gebouw van de Prov.diensten in Groningen. Intussen zullen de heren Molema en Pot een lijst maken van de nog te verrichten werkzaamheden.

7-5 Nog niet gereed.

10-2 Naar geschiktheid en prijs uit te zien naar nieuwe of gebruikte klauwspil.

10-3 De schijfloep voor de blauwe stenen worden uitgerust met 27 staven.

10-5 Nog niet gereed.

Volg. verg. op 5 Nov. in het gebouw voor Prov.diensten te Groningen.

Volg.verg. op 13 Nov. 1.30 u in het gebouw voor de Prov.diensten, Gendrachtsweg 2 te Groningen.

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd 13 November 1980.

Verslag nr 12.

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov.Gron.Molencommissie, de molenbouwers Roemeling en molema en de heer Pot.

12-1 6-1b Nog niet gereed.

7-4 Als vervolg van de bouwvergadering van 5 Nov. jl wat betreft het fin. overzicht zal door de heer Pasveer een fin.rapport samengesteld worden die de leden schriftelijk toegezonden worden. De heer Molema heeft intussen in samenwerking met de heer Pot een lijst samengesteld van de nog te verrichten werkzaamheden die al of niet subsidiabel gesteld kunnen worden.

Beloten wordt alle kammen te vernieuwen van het groot rad en boven de stenen voorraadkars aan te brengen.

De heer Molema zal een rekening indienen van die stelposten welke afwijken van het bestek uit de begroting.

7-5 Nog niet gereed.

10-2 De heer Heijdra zal de aanbiedingen natrekken voor het ijzerwerk van de te plaatsen stenen die via een advertentie aangeboden worden.

10-5 Nog niet gereed.

Volgende vergadering vastgesteld op 27 Nov. 2u t5 Kropswolde.

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde, dd 27 Nov. 1980.

Verslag nr. 13. Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov. Gron. Molencommissie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

13-1. 6-1b. Van het gaandewerk het bovenwiel nog op steek te zetten. De steenschijf voor het nieuwe koppel stenen is bijna gereed. Met molenbouwer Vaags uit Aalten (tel. 05437-3046) heeft de heer Heijdra contact opgeneomen voor het ijzerwerk voor de 17-er stenen. Voor technische informatie zal ook Molema zich met hem in verbinding stellen.

De klauwspil heeft Molema reeds in bezit.

7-4. Het fin. verslag, opgesteld door de heer Pasveer: en aan de leden toegezonden:

	meer-minderwerk	stelposten
De kap	f 44.725.-	
Het gevlucht	f 2.000.-	f 61.105.-
Staat en kruierwerk	f 7.913.-	f 9.642.-
Het achtkant	f 28.973.-	f 6.060.-
Het gaande werk	f 34.860.-	
Vloeren, trappen, deuren	f 14.951.-	
Diversen	f 15.286.-	f 3.505.-
Rietdekwerk	f 36.016.-	
Algemene kosten	<u>f 19.032.-</u>	<u> </u>
	f 203.756.-	f 80.312
	<u>f 80.312.-</u>	
Totaal verwerkt	f 284.068.-	tot 24 Oktober 1980.

Nog uit te voeren en te verrekenen posten f 9300.-. De weekstaten tot 1 Dec. hiervan dient Molema naar de heer Pasveer te zenden.

7-5 Nog niet gereed.

10-3 Gereed.

10-5 Gelijk te verrichten met het afschilderen van het werk.

13-2 Voor het opstellen van de pelmachine wordt een zn. luiwerk gemaakt met 15 kammen en zelfinstellende lagers.

2.

13-3 De bestaande steenkraan is te licht voor de 17-er stenen, er zal naar een geschikter exemplaar omgekeken worden.

13-4 Door Molema is een verzamellijst ingediend van die posten in de stelposten, welke afweken van het bestek in de begroting, incl. voor het verrichtte of nog te verrichten meerwerk. ad f42050.-.

Volg. verg. 16 Dec. 9 u te Kropswolde.

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd 16 Dec. 1980.
Verslag nr. 14. Opgesteld door J Pot-Herrawijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov.Gron.Molencomm., de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

14-1

6-1b Bovenwiel en steenschijf gereed,

Het ijzerwerk dat de molenbouwer Vaags uit Aalten aanbood is niet geschikt; de fa Burema heeft intussen opdracht gekregen voor het maken van nieuwe ijzerwerk.

De ijzerbalk van de kunststeen zal eveneens door een nieuwe vervangen worden en de klauwspil zal aangebracht worden als het werk zover gevorderd is.

7-4 De heer Molema zal alsnog de weekstaten aan de heer Pasveer toezenden.

13.2 Het opstellen van de pelmachine komt voor rekening van de heer Pot; wat de mogelijkheden betreft nog te bezien hoe dit te constueren.

13-3 De steenkraan voor de blauwe steen zal nog uitgemeten worden.

De volg.verg. op 14 Jan. 1981 omr 2u te Kropswolde.