

86

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd 14 Jan. 1981.

Verslag nr 15.

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren
van Slochteren en Pasveer van de Prov.Gron.Molencomm., den
molenbouwers Poemeling en Molema en de heer Pot.

15-1 6.1b De fa Burema is nog niet gereed met het ijzerwerk.
Gereed zijn wel de ijzerbalk en de klauwspil die voorzien is
van 27 staven.

7-4 De heer Pasveer heeft intussen de weekstaten ontvangen van
Molema. De aanvullende begroting zal hierbij aangepast worden.

13-2 Voor het opstellen van de pelmachine zal de heer Pot
contact opnemen met molenaar Muda uit Den Andel voor ev.
informatie,

15-2 Molema zal een kostenopgave doen voor ev. voorraadcars,
waarna tel. contact opgenomen zal worden met de leden van
de bouwcomm. vóór de volg. verg.

Volg.verg. 11 Febr. 2u te Kropswolde.

aan MK

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde, dd 11 Februari 1981.

Verslag nr. 16

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heer van Slochteren van de Prov.Gron. Molencommissie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

16-1 6-lb gereed.

13-2 De heer Pot heeft contact gehad met molenaar Muda van den Andel, kon toch deze ervaringen niet als uitgangspunt gebruiken i.v.m. een ander type pelmachine.

15-2 Kostenopgave van Molema voorraadkaars bedraagt f8500.-, exclusief btw; dit bedrag is niet subsidiabel. Pot zal dit in overweging nemen.

16-2 Het vergroten van de elevatorkamer wordt gelijk gerealiseerd met het bijwerken van de vloer.

16-3 Ter beveiliging van het publiek voor de draaiende molenwieken zal een hek rondom de molen geplaatst worden. Als materiaal zal hardhout gebruikt worden, langs 7 vakken, 90 cm. hoog met een verstelbare kunststofketting als sluiting. In overweging wordt gegeven een waarschuwbord te plaatsen.

16-4 Het opruimen van het hout en steenafval wordt de molenbouwers opgedragen.

16-5 Het afschilderen zal deze zomer gebeuren (is reeds verrekend)

16-6 Pot vraagt de vang nog bij te stellen; het luiwerk na te zien; nog een bankje bij de maalstoel te plaatsen. De pasbalk moet nog beter geschoord worden met dikker touw aan de lichtboom; ook nog voor een molenhaak te zorgen.

16-7 De beschermkast voor de electriciteit komt voor rekening van de heer Pot.

Volg. verg. 25 Febr. 2u te Kropswolde.

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de kofenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd 25 Februari 1981.

Verslag nr. 17.

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heer Pasveer van de Prov.Gron.Molencie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

- 17-1 16-2 en 16-4 Gereed.
16-3 Nog niet gereed.
16-5 Voor het resterende schilderwerk is reeds een post betaald van f1000.-
16-6 Molenhaak nog niet geleverd; ook de pasbalk is nog niet uitgeprobeerd. Rest gereed.
- 17-2 De heer Heijdra vraagt een post uit te trekken voor de algehele controle.
- 17-4 De staart moet naar achteren gebracht worden.
- 17-5 Een beschermhek te plaatsen rond het spoorwiel.
- 17-6 Ogen te lassen in de steenschijf.
- 17-7 Naden nog af te kitten in de onderweeg, wat tegelijk met het afschilderen kan gebeuren.

Datum van oplevering zal zijn 18 Maart a.s. om 2 u.

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen "De Hoop" te Kropswolde, dd 18 Maart 1981.

Verslag nr 18.

Opgesteld door J Pot-^FHerewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heren van Slochteren en Pasveer van de Prov.Gron.Molencie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

- ✓ 18-1 16-3 en 16-6 Gereed.
17-4, 17-5, 17-6 Gereed.
✓ 17-7 Nog niet gereed.
17-2 In de nazomer alles nog na te kijken waarna de eindafrekening ingediend kan worden. Voor het resterende schilderwerk is een post van f1000,00 uitgetrokken; hiermee vervalt punt 3 van 17-1.
- 18-2 De barkstenen nog wichtig te maken. *gereed*
- ✓ 18-3 De bovenas 2 á 3 cm op te tempelen en de vang bij te stellen, de pensteen iets te laten zakken. *gereed*
- ✓ 18-4 Langere slinger te maken voor de lier van het kruiwerk. *gereed*
- 18-5 De waarde van de afkomende stenen zijn geschat op f1250,00. Pot houdt in beraad deze stenen zelf te houden en dit dan afgetrokken te zien van de eindafrekening van de molenbouwers.

Volg.verg. 15 April 4 u te Kropswolde.

*De heer Heijdra zal contact opnemen met Gen. E. van der Meer zal de stenen ophalen.
Gen. E. van der Meer zal f1250,- overmaken aan Molenbouwers Roemeling.*

Molema en Roemeling zal deze f1250,- in mindering brengen op de eindafrekening.

<i>f1250,-</i>
<i>in mindering</i>
<i>verkoop</i>
<i>blauwe steen</i>
<i>aan Doornbos.</i>

Uppert blauwe steen (aankoop uit Wierichster) f2500,- dit bedrag zal door Mr. R. aan de Pot worden betaald en uitsluitend op de begroting worden opgevoerd.

4 x fotoverstrekken

Verslag bouwvergadering voor de restauratie van de korenmolen
"De Hoop" te Kropswolde, dd 15 April 1981.

Verslag nr 19.

Opgesteld door J Pot-Herrewijnen.

Aanwezigen: de heer Heijdra van Rijksmonumentenzorg, de heer Pasveer van de Prov.Groninger Molencie, de molenbouwers Roemeling en Molema en de heer Pot.

19-1 17-2 Blijft gehandhaaft.

17-7 Gereed

18-2, 18-3-18-4 Gereed.

18-5 De stenen worden niet door Pot overgenomen, deze zullen verkocht worden en afgetrokken worden van de eindafrekening.

19-2 Het hek rondom de molen zal wit geschilders worden met rode kopjes.

19-3 Molema wordt verzocht de eindafrekening aan de heer Pasveer toe te zenden, waarna deze op 20 Mei de eindafrekening zal presenteren om 4 u te Kropswolde.

Vog. verg. 20 Mei 4 u te Foxhol Korte Gron.weg 35,
bij de fam. Pot.

FOXHOL, 27 november 1981.

*"Daar rijpt de gele, goude vracht
Die op de hand des landmans wacht
En neergesikkeld in het veld
Als kost'lijk voedsel wordt geteld.*

*De wieken draaien op de wind
De molenstenen gaan gezwind
De korrel berst, de bloem ligt daar
Voor 't daag'lijks brood nu kant en klaar."*

*Uit: Van eigen land, uitgave
van het Zuivelbureau.*

Op 22 december 1977 zijn wij eigenaar geworden van de achtkante grondzeiler, de molen "De Hoop" in Kropswolde. De in december 1979 begonnen restauratie is inmiddels voltooid. De molen kan nu als bedrijf en monument volop draaien.

Op zaterdag, 12 december a.s. zal de heer A.M.Amerika, burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de molen officieel in bedrijf stellen.

Wij nodigen u en uw echtgeno(o)t(e) van harte uit deze openingshandeling volgens onderstaand programma bij te wonen. Wij hopen u dan te kunnen verwelkomen.

Fam.E.D.Pot.

-
- 10.30 uur: aankomst in hotel-café-restaurant Kropswolde, Woldweg 80, Kropswolde
 - 10.45 uur: vertrek naar de molen
 - 11.00 uur: openingshandeling en bezichtiging van de molen
 - 11.30 uur: vertrek naar hotel-café-restaurant Kropswolde
 - 12.30 uur: einde van de gelegenheid