

Restauratie "Veldkamps Meuln"

Verslag 1<sup>e</sup> Bouwvergadering 11 oktober 2001-10-18

Aanwezig;

Aannemer; dhr. Doornbosch	Monumentenzorg;	dhr. van Reeuwijk
Gemeente; dhr. Louis	Behoud molens B,wedde;	dhr. Hazelhoff
dhr. Perton	" " "	dhr. Prenger
dhr. Jager		

---

Opening

- Met de uitvoering is inmiddels begonnen.
- De aannemer levert aan een werkplanning, die tijdens de vergadering wordt goedgekeurd, er dient nog wel een betalingsschema worden gemaakt.
- Een V&G plan moet nog door aannemer worden aangeleverd.
- Voor het schilderwerk is gekozen voor wijzonol, mede i.v.m.het schilderwerk van de bestaande roeden is het wenselijk de adviseur van wijzonol te raadplegen.
- De aannemer zal nog een specificatie maken van de post ad fl. 20.000,- voor het hekwerk.
- De houtzwaarte van de windpeluw moet volgens het bestek 36x38 cm worden dit is volgens dhr van Reeuwijk te licht moet minimaal 40x45 cm worden, de aannemer bekijkt wat voor prijs verschil dit eventueel heeft.
- De aannemer zal zich laten adviseren door dhr. Lubbers van Nebiprofa tel. 078-6250600 over het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking.

Voor de volgende bouwvergadering zal dhr. vd Zee van Stichting de Groninger molen worden uitgenodigd, alsmede dhr. E.G. Meijer ambtenaar van de gemeente Bellingwedde.

Sluiting

**De volgende bouwvergadering is op 22 november om 14.00 uur bij Veldkamps Meuln.**

Restauratie "Veldkamps Meuln"

Verslag 2<sup>o</sup> Bouwvergadering 22 november '01

Aanwezig;

Aannemer; dhr. Doornbosch,  
dhr. Blokzijl,  
dhr. Stubbe,

Gemeente; dhr. Louis,  
dhr. Meijer,  
dhr. Perton,

Behoud molens Bellingwedde; dhr. Hazelhoff,  
" " " " dhr. Prenger,

Afwezig;

Monumentenzorg; dhr. van Reeuwijk

Stichting groninger molens; dhr. van de Zee

Gemeente; dhr Jager.

---

Opening.

- Notulen van de vorige keer worden goedgekeurd.
- Dhr. Blokzijl levert informatie aan over het product Jahn.
- Door bouwbedrijf Blokzijl moet advies worden gevraagd of het product Jahn ook op het onderste gedeelte van de molen kan worden gebruikt.
- Dhr. Doornbosch gaat de lijst van meerwerk specificeren.  
" " levert een lijst van minderwerk aan.
- Post 4.1 van het bestek kan worden verwijderd omdat deze op de lijst van meerwerk opnieuw is vermeld.
- Rondvraag;  
Dhr. Stubbe vraagt naar de stroomvoorziening of hier ook krachtstroom aanwezig is dan kan hier een mobiele meterkast geplaatst worden?  
Dhr. Hazelhoff vraagt of er een wc geplaatst kan worden/ of hoever ze met deze handelingen zijn?

Sluiting.

**Er is nog geen nieuwe afspraak voor een volgende vergadering, eerst moet er overleg gepleegd worden met dhr. van Reeuwijk.**

Restauratie “Veldkamps Meuln”

Verslag 3<sup>e</sup> Bouwvergadering 30 januari 2002

Aanwezig;

Aannemer; dhr. Doornbosch      Monumentenzorg;      dhr. van Reeuwijk

Gemeente; dhr. Jager      Behoud molens B,wedde;      dhr. Prenger

Stichting Groninger Molens; dhr. vd Zee

---

Opening

Verslag vorige vergadering.

- Er zijn geen op of aanmerkingen.

Zaken uit het verslag.

- Na uitleg gaat de gemeente geveer akkoord met de transport kosten zoals omschreven in de meerwerk opstelling.

Stand van zaken.

- Het product Jahn is akkoord, voordat mortels worden aangebracht eerst de basis inboeten en voegen dan controle daarna verder.

Er zal met Blokzijl een afspraak worden gemaakt over de aanpak en de verrekenprijzen. (gemeente)

Meer/minderwerk

- De aannemer wijst erop dat er wat meerwerk komt, hierover wordt afgesproken dat er een meerwerklijst wordt opgesteld, de gemeente zal een copie doorsturen aan dhr. van Reeuwijk, die z.s.m. zijn bevindingen zal doorgeven dit i.v.m. de voortgang van het werk.

Planning.

- Er is tijdens de uitvoering ook door het meerwerk t.o.v. de planning een kleine achterstand.

W.v.t.k.

- dhr. vd. Zee wijst erop dat het wenselijk zou zien dat er toilet gelegenheid wordt gerealiseerd, dit i.v.m. de arbo regelgeving.

Sluiting.

**De volgende bouwvergadering is op 6 maart 2002 om 11.00 uur bij Veldkamps Meuln.**

**B. Jager**