

13/12³⁹
PS

Verslag van de eerste bouwvergadering van de verplaatsing/
restauratie van de windwatermolen de Dellen op woensdagmiddag
14 november 1984 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig:

de heren Van Slochteren en Pasveer	-	Provinciale Waterstaat
Heidra	-	Monumentenzorg
Boswijk	-	Landinrichtingsdienst
Boer	-	Molenstichting Oldambt
Koning	-	Aannemingsbedrijf J.E. Stijkel en Zn
Roeming/Molema	-	Molenmakersbedrijf Roemeling/Molema
Rozema en De Vries	-	Waterschap Oldambt

1. Stand van het werk.

a. Bovenbouw.

De kap is inmiddels van de molen getild en vervoerd
naar de nieuwe plaats van de molen.
De roeden zijn besteld.
De terugslagkleppen en de -kozijnen zijn gereed.

b. Onderbouw.

De palen en damwanden zijn inmiddels geheid.
De bronnering is geplaatst.
Maandag 19 november wordt met de ontgraving van de
bouwput begonnen.

2. Werkplan-Tijdschema.

Een voorlopig werkplan voor de onderbouw wordt uitgedeeld.
Het werkplan moet nog worden aangevuld met de werkzaam-
heden van de molenmakers.
In de volgende vergadering wordt het werkplan besproken
en vastgesteld.

3. Wijzigingen ten opzichte van het plan en de begroting.

a. Damwanden.

De damwanden nabij het Termunterzijldiep en onder de
molen zijn iets verschoven en zijn in staal uitge-
voerd i.p.v. hout.

b. Stortpunt van de vijzel.

Het stortpunt van de vijzel wordt gemaakt op N.A.P. -
1.28 m.

c. Roeden.

De beide roeden zijn niet meer te gebruiken. De molen-
maker heeft inmiddels nieuwe roeden besteld. De post
onvoorzien in de begroting van de molenmaker zal hiermee
geheel zijn gebruikt.
Wellicht is er nog wat ruimte op de stelpost "Transport
van de molen".

d. Achtkant.

De molenmaker stelt voor de bekleding van het achtkant te wijzigen in enkel hout voorzien van twee lagen.

In de volgende vergadering wordt hierover beslist.

4. Weekrapporten.

Van de vordering van de werkzaamheden worden door beide aannemers weekrapporten bijgehouden. Afschriften van de weekrapporten worden gezonden aan de Landinrichtingsdienst en de Monumentenzorg.

5. Declaraties.

Declaraties van het werk kunnen worden ingediend bij de Landinrichtingsdienst te Groningen.

6. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 19 december a.s. 's middags 2 uur in het waterschapshuis. Terreinbezoek van 13.30 - 14.00 uur.

o-o-o-o-o-o

o-o-o-o

95
B/

Verslag van de tweede bouwvergadering van de verplaatsing/ restauratie van de windwatermolen De Dellen op woensdagmiddag 19 december 1984 in het waterschapshuis te Scheemda.

95

14 dagen
achter op het
sema

Aanwezig:

- | | |
|--------------------------|---|
| de heren: Van Slochteren | - Provinciale Waterstaat |
| Heidra | - Monumentenzorg |
| Boswijk | - Landinrichtingsdienst |
| Boer | - Molenstichting Oldambt |
| Koning | - Aannemersbedrijf
J.E.Stijkel en ZN. B.V. |
| Roemeling en Molema | - Molenmakersbedrijf
Roemeling/Molema |
| Rozema en De Vries | - Waterschap Oldambt. |

III Kraay

Kjael
Westensema

waar zit
dit

13/3
B/3

Voor de aanvang van de vergadering werd een bezoek gebracht aan het bouwterrein aan de Pastorieweg.

1. Verslag van de eerste bouwvergadering.

Roeming moet zijn Roemeling.
Voorstel bekleding achtkant moet worden aangevuld met "bitumineus produkt met polyesther inlagen". Overigens wordt het verslag goedgekeurd.

2. Voortgang van het werk.

De vloeren zijn grotendeels gestort.
Er wordt een staaldekking van 3 cm. aangehouden.
De potbalk wordt met een U profiel vastgezet aan de ingebetonnerde stalen strip.

3. Werkplan/tijdschema.

Het werkplan/tijdschema wordt goedgekeurd. De molenmaker mag geen achterstand op het werk oplopen t.o.v. de planning.
Het werk moet zijn voltooid op 1 september 1985.

4. Achtkant.

De bekleding van het achtkant moet in dubbel hout worden uitgevoerd.
De molenmaker komt de volgende bouwvergadering met enkele alternatieven.
a onderlaag: douglas of gewolmaniseerd vuren
b bovenlaag: redwood of redceder.

5. Vijzel.

De vijzelbalk wordt uitgevoerd in bilinga.
De schoepen kunnen ook van bilinga worden gemaakt.
Wellicht kan het geheel uit één boomstam worden gezaagd.

6. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 6 februari 1985, aanvang 14.00 uur.
Voorafgaand aan de vergadering zal een bezoek aan het bouwterrein plaatsvinden.

Scheemda, 9 januari 1985.

G.J. de Vries.

85
42

Verslag van de derde bouwvergadering van de verplaatsing/restauratie van de windwatermolen De Dellen op woensdagmiddag 13 maart 1985 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig:

de heren: Van Slochteren	-Provinciale Waterstaat
Heidra	-Monumentenzorg
Boswijk	-Landinrichtingsdienst
Koning	-Aannemersbedrijf J.E. Stijkel en Zn. B.V.
Roemeling en Molema	-Molenmakersbedrijf Roemeling en Molema
Rozema	-Waterschap Oldambt.

Afwezig met kennisgeving:

de heren: Boer	-Molenstichting Oldambt
De Vries	-Waterschap Oldambt.

Voor de aanvang van de vergadering werd een bezoek gebracht aan het bouwterrein aan de Pastorieweg.

1. Verslag van de tweede bouwvergadering.
De bekleding van het achtkant zal opnieuw aan de orde worden gesteld. Het verslag wordt voor het overige goedgekeurd.
2. Voortgang van het werk.
Het buitenwerk heeft 7 weken stilgelegen door winterse invloeden. In de werkplaats aan de Hogeweg werden de wieken, kozijnen, deuren en jaloeziekleppen gereed gemaakt.
3. Vervoer achtkant.
Er worden twee mogelijkheden genoemd voor het vervoer van het achtkant:
 - a. in twee gebinten op een dieplader.
 - b. in zijn geheel met een ruwterreinkraan.Omtrent bovenstaande zal een offerte worden aangevraagd bij transportbedrijf Lommerts.
Tevens zal overleg worden gepleegd met de heer L.Geertsema.
4. Stenen.
Er wordt voorgesteld de oude stenen opnieuw te gebruiken. Indien mogelijk aan te vullen met stenen van de monumentenbank (Zoutkamp). Het gebruik van de oude stenen voor de rollaag is afhankelijk van de kwaliteit. De heren Heidra en De Vries zullen een oriëntatie-bezoek brengen aan de monumentenbank.
5. Bekleding.
Voor de bekleding van het achtkant zal worden bekeken of bilinga geen krimp of scheur verschijnselen gaat vertonen, door spanning in het hout bij temperatuursverschillen.

De resultaten bij de molen bij Enumatil zullen worden afgewacht.
In ieder geval dienen geen streiknaden te worden aangebracht.

6. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag, 24 april 1985 aanvang 14.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering zal een bezoek aan het bouwterrein plaatsvinden.

Scheemda, 18 maart 1985.

E. Bos.

+++++

+++++

Verslag van de vierde bouwvergadering van de verplaatsing/
restauratie van de windwatermolen De Dellen op woensdag-
middag 24 april 1985 in het waterschapshuis te Scheemda.

- Aanwezig de heren Van Slochteren - Provinciale Waterstaat
- Heidra - Monumentenzorg
- Boswijk - Landinrichtingsdienst
- Koning - Aannemersbedrijf J.E.Stijkel
en Zn. B.V.
- Roemeling en
Molema - Molenmakersbedrijf Roemeling
en Molema
- Bierling - Waterschap Oldambt
- De Vries

Afwezig: de heren Boer en Rozema.

Voor de aanvang van de vergadering wordt een bezoek gebracht
aan het bouwterrein aan de Pastorieweg.

1. Verslag van de derde bouwvergadering d.d. 13 maart 1985.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Voortgang van het werk.

Het betonwerk is vrijwel gereed. Met het grondwerk wordt
binnenkort begonnen.

De vijzels zullen worden aangestort als het achtkant is
geplaatst.

Er zullen schotten worden geplaatst in de sponningen
aan de polderzijde.

De opbouw van het achtkant kan 13 mei van start gaan.

De vijzel Ø 1,20 m is gereed.

3. Planning werkzaamheden molenmaker.

✓ Het achtkant zal omstreeks half mei worden getransporteerd.
Het is de bedoeling dat het achtkant gedeeltelijk wordt
gedemonteerd.

De molenmaker verwacht dat de molen omstreeks 1 september
maalvaardig is.

4. Stenen voor de veldmuren.

De heer Heidra heeft nog geen geschikte stenen kunnen
vinden.

5. Bekleding van het achtkant.

X De volgende vergadering wordt beslist welke houtsoort
wordt gebruikt.

6. Volgende vergadering.

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag
30 mei 1985 aanvang 14.30 uur. Voorafgaand aan de
vergadering zal een bezoek aan het bouwterrein plaats-
vinden.

Scheemda, 29 mei 1985.

G.J. de Vries.

Verslag van de ^{vi}~~vierde~~ ^{dele} bouwvergadering van de verplaatsing/ restauratie van de windwatermolen De Dellen op donderdagmiddag 30 mei 1985 in het waterschapshuis te Scheemda.

- Aanwezig de heren Pasveer - Provinciale Waterstaat
- Heidra - Monumentenzorg
- Roemeling en
- Molema - Molenmakersbedrijf Roemeling en Molema
- Rozema - Waterschap Oldambt
- De Vries

Afwezig: de heren Boer, Boswijk en Koning.


Voor de aanvang van de vergadering wordt een bezoek gebracht aan het bouwterrein aan de Pastorieweg.

- ✓ 1. Verslag van de derde bouwvergadering d.d. 24 april 1985.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- ✓ 2. Voortgang van het werk.
Het betonwerk is gereed. Er moeten nog enkele grondresten worden bijgewerkt. Rond de molen moet nog grond worden aangevuld.
- ✓ 3. Planning werkzaamheden molenmaker.
Het achtkant wordt in één keer vervoerd in de week van 3t/m 7 juni. Door de legging balken worden bouten bevestigd. Tijdens het vervoer worden rond het achtkant enkele staaldraden bevestigd. *nieuwe voeg hout gaansmer zal een prijsaanbieding maken*
- ✓ 4. Stenen voor de veldmuren. *10 op te ruimen ± 10kt.*
De bestaande veldmuren worden momenteel afgebroken. De stenen worden schoongemaakt en weer gebruikt voor de nieuwe veldmuren. Stenen die tekort zijn, kunnen worden betrokken van gemeentewerken in Winschoten.
- 5. Bekleding achtkant.
Gekozen wordt voor de volgende constructie:
 - a. onderlaag - gewolmaniseerd vuren, 21mm dik voorzien van veer en groef.
 - b. bovenlaag - 20mm bilinga in een lengte. Tussen de onder- en bovenlaag komt een laag ventifalt. De bovenlaag wordt behandeld met een mengsel van 50% carbolineum en 50% stockholmteer.

Rondvraag:
Gedeelten van het boventafelement en de glijring moeten worden vernieuwd. De verlichting in de molen zal door het waterschap worden aangebracht.

Volgende vergadering.
De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 19 juni 1985, aanvang 14.00 uur. Voorafgaand zal een bezoek aan het bouwterrein plaatsvinden.

Scheemda, 19 juni 1985. G.J. de Vries.

95  24/6/85

Verslag van de zesde bouwvergadering van de verplaatsing/
restauratie van de windwatermolen De Dellen op donderdag-
middag 19 juni 1985 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heren Pasveer - Provinciale Waterstaat.
Heidra - Monumentenzorg.
Roemeling en
Molema - Molenmakersbedrijf Roemeling
en Molema.
De Vries - Waterschap Oldambt.

Afwezig: de heren Boer, Boswijk, Koning en Rozema.

Voor de aanvang van de vergadering wordt een bezoek gebracht
aan het bouwterrein aan de Pastorieweg.

1. Verslag van de vijfde bouwvergadering d.d. 30 mei 1985.
Vierde bouwvergadering moet zijn vijfde bouwvergadering
Leggingsbalken moet zijn legeringsbalken.
Overigens wordt het verslag goedgekeurd.
2. Voortgang van het werk.
Het achtkant is in zijn geheel verplaatst op donderdag
6 juni 1985. Gedeelten van het boventafelement, de kruiring
en de aanlopers zijn vernieuwd. De uittimmermantjes zijn geheel
nieuw. Onder de achtkantstijlen zijn nieuwe blokken aangebracht.
3. Planning werkzaamheden.
Het is de bedoeling de onderlaag van de bekleding voor het
achtkant voor de bouwvakvakantie aan te brengen. I.v.m.
reparatie van de kap wordt de oplevering vastgesteld op
1 oktober 1985.
4. Kap.
Het rechter voeghout is ernstig verrot en moet worden vernieuwd.
De aannemer geeft een prijs op voor het leveren en aanbrengen
van een nieuw voeghout van bilinga. Er zal van het bestaande
voeghout een mal van dakleer worden gemaakt.
5. Volgende vergadering.
De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag
15 augustus 1985. Voorafgaand zal een bezoek aan het bouw-
terrein plaatsvinden. Aanvang vergadering 9.30 uur.

Scheemda, 20 juni 1985.

G.J. de Vries.

Verslag van de zevende bouwvergadering van de verplaatsing/
restauratie van de windwatermolen De Dellen op donderdag-
morgen 15 augustus 1985 in het waterschapshuis te Scheemda.

- Aanwezig de heren:
- Boswijk - Landinrichtingsdienst
 - Heidra - Monumentenzorg
 - Pasveer - Provinciale Waterstaat
 - Boer - Molenstichting
 - Rozema - Waterschap Oldambt
 - De Vries " "
 - Roemeling/
Molema Molenmakersbedrijf Roemeling en
Molema
 - Koning - Aannemersbedrijf J.E. Stijkel
en Zn.

Voor de aanvang van de vergadering wordt een bezoek gebracht
aan het bouwterrein Pastorieweg.

1. Verslag van de zesde bouwvergadering d.d. 19 juni 1985.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Voortgang van het werk.

De veldmuren zijn gemetseld, deuren, ramen, onderste laag
hout en de laag ventifalt zijn aangebracht.

3. Planning werkzaamheden.

De muur wordt aan de buitenzijde binnenkort ingevoegd.
De binnenzijde wordt vertind.
De overige werkzaamheden incl. kap kunnen voor 1 oktober
worden afgewerkt.

4. Werkzaamheden aan de kap.

De kosten voor de extra werkzaamheden aan de kap bedragen
f. 11.638,20 (incl. b.t.w.). De molenbouwer krijgt nog
schriftelijk opdracht.

5. Betonwerk.

Er is een scheurtje in het betonwerk geconstateerd aan de
uitstroomzijde t.p.v. de schotbalksponningen.
De constructeur Dijkhuis zal om advies worden gevraagd.

6. Inrichting van de molen.

Nader zal worden bekeken of de motor e.d. weer in de
molen zullen worden opgesteld. De meerderheid van de
aanwezigen is hier wel voor. Het bestuur van de Molen-
stichting zal eerst om haar mening worden gevraagd.
Hetzelfde geldt voor de opstelling van een of twee
vijzels buiten de molen. De geklonken vijzel leent zich
daarvoor het best.

7. Wandelpad naar de molen.

Om te voorkomen dat er auto's bij de molen worden geparkeerd wordt er een wandelpad van de parkeerplaats naar de molen aangelegd .

8. Aanstorten vijzels.

De beide aannemers overleggen onderling wanneer de vijzels kunnen worden aangestort. Er wordt een ruimte van 3 cm. gemaakt tussen vijzel en beton.

9. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 18 september 1985 aanvang 9.30 uur. Voor de vergadering zal een bezoek aan het bouwterrein plaatsvinden.

Scheemda, 20 augustus 1985.

G.J. de Vries.

Verslag van de achtste bouwvergadering van de verplaatsing/
restauratie van de windwatermolen De Dellen op woensdagmorgen
18 september 1985 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heren:	Zuiderveen	-	Landinrichtingsdienst
	Heidra	-	Monumentenzorg
	Pasveer	-	Provinciale Waterstaat
	Rozema	-	Waterschap Oldambt
	De Vries	-	" "
	Molema	-	Molenmakersbedrijf

Voor de aanvang van de vergadering wordt een bezoek gebracht
aan het bouwterrein Pastorieweg te Nieuw-Scheemda.

1. Verslag van de zevende bouwvergadering d.d. 15 augustus 1985.

Het verslag moet worden aangevuld met een opmerking over
het meerwerk: De financiering van het meerwerk wordt bekeken
als het werk is afgerond. Het ruilverkavelingsaandeel kan
niet worden verhoogd.
Wellicht is er nog ruimte in het aandeel van de Herinrichting.
Overigens wordt het verslag goedgekeurd.

2. Voortgang van het werk.

De tweede laag hout is aangebracht en geteerd. De vijzels
zijn op het werk. Het te vervangen voeghout is besteld.

3. Planning werkzaamheden.

De kap is over ongeveer drie weken gereed en kan dan op het
achtkant worden geplaatst. De vijzels kunnen van een bekle-
ding met een dikte van 16 mm worden voorzien en vervolgens
worden aangestort. Nadat de kap is geplaatst kan de afwerking
rond de molen plaatsvinden.

4. Werkzaamheden aan de kap.

De kap moet worden voorzien van twee lagen asfaltbekleding.
De oude lagen worden verwijderd.

5. Betonwerk.

De scheurtjes in het beton worden woensdag 25 september
nader bekeken met de constructeur.

6. Inrichting van de molen.

De motor en het vliegwiel worden weer in de molen geplaatst.
De oude vijzels worden opgeruimd.

7. Wandelpad naar de molen.

Het geplande wandelpad naar de molen wordt voorzien van
gebroken puin.

8. Aanstorten vijzels.

De ruimte tussen de vijzel en het beton wordt gewijzigd in 16 mm.
Er wordt een mal ter beschikking gesteld met diameter van + 1.20 m.

9. Financieel overzicht.

De volgende vergadering zal een financieel overzicht worden verstrekt waarin het meer- en minderwerk is opgenomen.

10. Aankleding terrein rond de molen.

Er is overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente over de aankleding van het terrein rond de molen.
De volgende bouwvergadering zal een plan hiervoor ter tafel komen. *Totaal plan naar Gen. afkopen.*

11. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdagmorgen 9 oktober om 10.00 uur in het waterschapshuis te Scheemda.
Voor de vergadering zal een bezoek aan het bouwterrein plaatsvinden.

*7 400. §²⁰ voor Mr. Scheemda
§³⁷ Waterschapshuis.*

Scheemda, 3 oktober 1985.

G.J. de Vries.

Verslag van de negende bouwvergadering van de verplaatsing/restauratie van de windwatermolen De Dellen op woensdag 9 oktober 1985 in het waterschapshuis te Scheemda.

Aanwezig de heren Heidra - Rijksdienst voor Monumentenzorg
 Pasveer - Provinciale Waterstaat
 Zuiderveen - Landinrichtingsdienst
 Rozema - Waterschap Oldambt
 De Vries - id.
 Molema - Molenmakersbedrijf Roemeling en Molema
 Koning - Aannemersbedrijf J.E.Stijkel en Zn.

Afwezig met kennisgeving de heren Boer en Boswijk.

Voor de aanvang van de vergadering wordt een bezoek gebracht aan het bouwterrein.

aktie door:

✓ 1. Verslag van de vorige vergadering d.d. 18 september 1985.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

✓ 2. Voortgang van het werk.

Het nieuwe voeghout is inmiddels geleverd.

De kap wordt in de laatste week van oktober op het achtkant geplaatst.

De vijzels worden binnenkort met een stalen plaat bekleed en vervolgens ingestort.

Molema

Stijkel

✓ 3. Schilderwerk. *Finis nov. d'agacie. Voegwerk spoedig uit voeren.*

De molen wordt in 1986 afgeschilderd.

Aan de Herinrichting zal mededeling hiervan moeten worden gedaan.

Op welke wijze dit moet gebeuren wordt onderzocht.

Zuiderveen

✓ 4. Betonwerk.

De scheurtjes in het betonwerk t.p.v. de schotbalk-sponningen aan de uitstroomzijde worden door de constructeur en fa. Stijkel opgelost.

Dit heeft geen financiële gevolgen voor het werk.

Stijkel

✓ 5. Aankleding terrein rond de molen.

De gemeente heeft nog geen plan gemaakt, maar verzoekt het terrein rond de parkeerplaats te egaliseren.

Het wandelpad van de parkeerplaats naar de molen zal in dit plan worden opgenomen. Getracht wordt de aanleg van dit pad d.m.v. een afkoopsom met de gemeente te regelen. Ditzelfde geldt voor het herstel van de parkeerplaats.

Stijkel

De Vries

✓ 6. Financieel overzicht.

Tijdens de vergadering is een overzicht van het meerwerk door de molenmaker uitgereikt. De volgende vergadering wordt hier op teruggekomen.

7. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdagmorgen 7 november om 9.30 uur in het waterschapshuis te Scheemda. Voor de vergadering zal een bezoek aan het bouwterrein plaatsvinden.

Scheemda, 5 november 1985.

G.J. de Vries

52

Verslag van de 10e bouwvergadering van de verplaatsing/
restauratie van de windwatermolen "De Dellen" op donder-
dagmorgen 7 november 1985 in het waterschapshuis te
Scheemda.

Aanwezig de heren:

Heidra	-	Rijksdienst voor Monumentenzorg
Pasveer	-	Provinciale Waterstaat
Zuiderveen	-	Landinrichtingsdienst
Boer	-	Molenstichting
Rozema	-	Waterschap Oldambt
De Vries	-	Waterschap Oldambt
Molema	-	Molenmakersbedrijf Roemeling en Molema

Aktie door:

1. Verslag van de 9e bouwvergadering,
d.d. 9 oktober 1985.
Onder punt 6 moet worden gelezen
Concept financieel overzicht.
Overigens wordt het verslag ongewij-
zigd vastgesteld.
2. Voortgang van het werk.
De kap, roeden en vijzels zijn ge-
plaatst.
De vijzels zijn aangestort.
De Fa. Stijkel is met het straatwerk
begonnen.
Eind november kan de molen worden
opgeleverd.
Het metselwerk moet aan de buitenkant
worden ingevoegd en aan de binnenzijde
worden vertint. Molema.
De krooshekken worden besteld. Molema.
3. Schilderwerk.
Het bedrag voor schilderwerk, dat in
1986 nog moet worden uitgevoerd wordt
op het proces-verbaal van oplevering
opgenomen (x f 3.000,--). De Vries
4. Betonwerk.
Er is opdracht verleend aan de Fa.
Nooren voor het vullen van de
scheurtjes in het betonwerk.
5. Aankleding terrein rond de molen.

Als de klei van het parkeerterrein is gehaald wordt samen met de gemeente bekeken hoeveel de herstelkosten bedragen.

De Vries.

6. Financieel overzicht.

Het concept-financieel overzicht is nog niet verder uitgewerkt. Dit geschiedt na deze vergadering.

Pasveer.
Heidra/
De Vries.

7. Oplevering.

De oplevering wordt vastgesteld op woensdagmiddag 27 november 1985 om 13.30 uur in het waterschapshuis. I.v.m. de slechte weersomstandigheden is de oplevering naderhand verplaatst naar woensdagmiddag 18 december 1985 Om 14.00 uur op het molenterrein te Nieuw-Scheemda.

Scheemda, 3 december 1985.

G.J. de Vries.