

Verslag van de 8e bijeenkomst van de bouwcommissie restauratie korenmolen te Wetsinge dd. 22 april 1987, om 16.00 in het gemeentehuis te Sauwerd.

Aanwezig: de heren D. Kruijer, A. Doornbosch, K. Doornbosch, J. Heijdra, J.H. Koop, alsmede de heer J.P.H. Bruins Slot.

Afwezig : de heren E. Offeringa en S. Pasveer.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen na de lange periode waarin het werk heeft stilgelegen van harte welkom.
2. Het verslag van de bijeenkomst van 24 september 1986 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Met betrekking tot de voortgang en dan met name t.a.v. de financiële perikelen geeft de voorzitter het woord aan de heer Bruins Slot. De heer Bruins Slot geeft aan dat op dit moment drie termijnen aan Doornbosch zijn betaald. Van provinciezijde heeft hij begrepen dat 80% van het toegezegde subsidie als voorschot zal worden overgemaakt, waarna door de opdrachtgever twee termijnen kunnen worden betaald. T.a.v. het rijkssubsidie merkt hij op het erg jammer te vinden dat dit pas in 1989 betaalbaar zal worden gesteld. Hij zegt dit een onjuiste zaak te vinden, waar in het overleg met de rijksdienst ook nimmer sprake van is geweest. De dienst zal naar zijn mening in dit uitzonderlijke geval dan ook meer souplesse moeten vertonen en ook een voorschot beschikbaar moeten stellen. Daarnaast is er een probleem met de vereniging 'De Hollandsche Molen'. Deze vereniging stelt de uitzonderlijke voorwaarde, dat bij verkoop binnen vijf jaar, het subsidie eventueel terug moet worden betaald. Dhr. Offeringa heeft de vereniging medegedeeld, dat hij deze voorwaarde niet kan accepteren, waarna de subsidietoezegging door de vereniging 'De Hollandsche Molen' weer is ingetrokken. De heer Bruins Slot vraagt de heer Heijdra dringend of hij bij de dienst kan aandringen op een eerdere betaling van het rijksdeel en of hij kan nagaan of de voorwaarde zoals gesteld door de vereniging 'De Hollandsche Molen' een gebruikelijke of een zeer ongebruikelijke is. De heer Heijdra zegt toe hiernaar te informeren. Daarnaast merkt de heer Bruins Slot op, dat ook het aandeel van de uiteindelijke opdrachtgever eerder betaald zal moeten worden i.p.v. aan het eind van de restauratie. Getracht zal worden dit punt z.s.m. te regelen.
4. Planning  
De voorzitter informeert wanneer, na ontvangst van de 4e en 5e termijn, weer met het werk zal worden begonnen.  
De heer K. Doornbosch zegt dat dit, afhankelijk van de voortgang van een ander projekt, wellicht half mei zal kunnen zijn.
5. Volgende vergadering.  
Deze wordt vastgesteld op vrijdag 5 juni 1987 om 16.00 uur in het gemeentehuis te Sauwerd.



GEMEENTE

ADORP

<p>Verslag van de 9e bijeenkomst van de bouwcommissie restauratie korenmolen te Wetsinge dd. 5 juni 1987 16.00 uur in het gemeentehuis te Sauwerd.</p> <p>Aanwezig : de heren D. Kruijer, K. Doornbosch, J.H. Koop, J. Heijdra alsmede de heer J.P.H. Bruins Slot.</p> <p>Afwezig: de heren E. Offeringa en S. Pasveer.</p>	
<b>Onderwerp:</b>	<b>Aktie door :</b>
<p>1. Opening.</p> <p>De voorzitter heet iedereen van harte welkom.</p> <p>2. Verslag 8e bijeenkomst.</p> <p>Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.</p> <p>3. Naar aanleiding van het verslag.</p> <p>De heer Heijdra deelt mee, dat de rijksdienst negatief staat tegenover het uitbetalen van een voorschot op het subsidiebedrag. Bij de Hollandsche Molen heeft hij contact gehad met de heer de Koning; een voorwaarde omtrent terugbetaling van subsidie binnen vijf jaar na restauratie was deze onbekend. Alleen voorwaarden in de zin van onderhoud worden gesteld door de Hollandsche Molen.</p> <p>De heer Bruins Slot leest de desbetreffende voorwaarde voor uit de brief van de Hollandsche Molen.</p> <p>De heer Heijdra vindt dit onbegrijpelijk en kan het een niet met het ander rijmen. Besloten wordt dat de heer Bruins Slot contact op zal nemen met de heer de Koning van de Hollandsche Molen.</p> <p>Door de heer Bruins Slot wordt nog geïnformeerd naar de mogelijkheden van het normale onderhoudssubsidie.</p> <p>Door de heer Heijdra wordt te kennen gegeven dat dit wel mogelijk is.</p> <p>De heer Bruins Slot deelt nog mede dat de fa. Offeringa de 4e termijn heeft voldaan.</p> <p>De heer Doornbosch geeft aan weer te zullen beginnen als de 4e en 5e termijn door hem zijn ontvangen.</p> <p>4. Volgende vergadering.</p> <p>De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 8 juli 1987 's middags om 16.00 uur in het gemeentehuis te Sauwerd.</p>	



① B/15/7 53

Verslag van de 10e bijeenkomst van de bouwcommissie restauratie korenmolen te Wetsinge dd 8 juli 1987 om 16.00 uur in het gemeentehuis te Sauwerd

Aanwezig : de heren D. Kruijer, A. Doornbosch, K. Doornbosch, J. Heijdra en J.P.H. Bruins Slot

Afwezig : de heren E. Offeringa, S. Pasveer en J.H. Koop

Notuliste : mw F.H.J. Jansen

Onderwerp	Aktie door
<p><u>1. Opening</u> De voorzitter heet iedereen van harte welkom</p> <p><u>2. Verslag 9e bijeenkomst</u> Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld</p> <p><u>3. Naar aanleiding van dit verslag</u> De heer de Koning heeft overleg gevoerd met de heer Offeringa i.v.m. de voorwaarde tot terugbetaling van subsidie bij verkoop van de molen binnen 5 jaar. Aangezien de Vereniging Hollandsche Molen niet van de voorwaarde wil afwijken, zal het gemeentebestuur zich buigen over de mogelijkheid van een garantverklaring, welke niet zal gelden bij verkoop van de molen als winstobject. De mantel en de kap zullen worden behandeld met carboleum. Dit verdient qua kleur en onderhoud de voorkeur boven verf. De heer Bruins Slot zal hieromtrent met de heer Offeringa in contact treden. Van de 8 tafelmenten zijn 6 niet goed meer, terwijl in de begroting vervanging van 4 is geraamd. De heer K. Doornbosch zal bekijken of nu 6 tafelmenten of alle 8 zullen kunnen worden vervangen i.v.m. extra werkzaamheden nu en in de toekomst. De begroting mag echter niet worden overschreden. De molen moet eind december draaien. Na een aanmaning zal uistel worden aangevraagd omdat de datum van 1 augustus 1987 niet wordt gehaald. De heer Bruins Slot deelt mee dat zodra de cessie binnen is, tot snelle betaling kan worden overgegaan. Zo zal de 6e termijn voor de bouwvak worden betaald.</p> <p><u>4. Volgende vergadering</u> De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 9 september 1987, waarbij iedereen om 10.30 uur eerst bij de Wetsinger molen wordt verwacht.</p>	



GEMEENTE

ADORP

Verslag van de 11e bijeenkomst van de bouwcommissie restauratie korenmolen te Wetsinge dd 10 september 1987 om 10.30 uur

Aanwezig : de heren D. Kruijer (voorzitter), K. Doornbosch, J. Heijdra en J.P.H. Bruins Slot.

Afwezig : de heren E. Offeringa, S. Pasveer en J.H.Koop

notuliste : mw F.H.J. Jansen

Onderwerp:	Aktie door :
<p><u>1. Opening</u> Na een bezoek in de molen opent de voorzitter de bijeenkomst in het gemeentehuis te Sauwerd.</p> <p><u>2. verslag 10e bijeenkomst</u> Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.</p> <p><u>3. Naar aanleiding van dit verslag</u> De heer Bruins Slot deelt mee dat de offerte van het Nat. Restauratiefonds aangaande 80% van f135.000,-- zonder aftrek B.T.W. nog niet is ontvangen, ondanks overleg daaromtrent. De gemeente heeft de 6e termijn reeds doorbetaald aan heer Offeringa, maar doorbetaling aan Doornbosch heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom en wegens personeelsziekte is stagnatie in de voortgang ontstaan. In overleg met de Heijdra zal direkt door de heer Doornbosch de 7e en 8e termijn worden ingediend, waarna de roeden en het kaphout kunnen worden geleverd. Uit overleg met de heer de Koning is het de heer Bruins Slot gebleken dat de gehanteerde voorwaarde tot terugbetaling van subsidie bij verkoop van de molen niet eerder is gehanteerd. De Hollandse Molen zal in overleg treden met het Prins Bernhardfonds aangaande de garantstelling hiervoor. De heer Heijdra heeft uit een overleg met de heer de Koning begrepen dat deze zal trachten de Stichting Vrienden van Groninger Molens garant te laten staan. Om toch de Wetsinger molen in 1987 te laten draaien wordt het <u>volgende tijdschema</u> opgesteld:  week van 27 sept. : beginnen met de kap  2e week oktober : de kap erop en de roeden zijn dan inmiddels klaar  eind oktober : de roeden op de molen  november : molen maalvaardig maken  Dit tijdschema moet haalbaar zijn en de molen moet dit jaar draaien.</p> <p><u>4. Volgende vergadering</u> De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 28 oktober 1987, waarbij iedereen om 13.30 uur bij de molen te Wetsinge wordt verwacht.</p>	

Verslag van de 12e bijeenkomst van de Restauratiekommissie van de Wetsinger Molen, gehouden op 28 oktober 1987.

*NA*

Aanwezig : de heren D. Kruijer, K. Doornbosch, J. Heijdra, J.H. Koop alsmede de heer J.P.H. Bruins Slot.

Afwezig : de heer S. Pasveer en de heer E. Offeringa.

1. OPENING.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze bijeenkomst.

2. VERSLAG VAN DE 11E BIJEENKOMST.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat tot nu toe alle ingediende termijnen zijn betaald.

Van de Hollandsche Molen is nog geen reactie ontvangen op de laatste gesprekken welke met hen zijn gevoerd over de subsidieaanvraag. De heer Heijdra wijst op het fonds F.A.O.M. van de Hollandsche Molen.

De heer Bruins Slot deelt mee dat hiernaar in het verleden is geïnformeerd. Bij de Hollandsche Molen was men niet bereid of niet in staat tot aanwending van dit fonds voor de voorfinanciering van het rijkssubsidie.

Het is de restauratiekommissie niet duidelijk waarom de Hollandsche Molen zo moeilijk doet met betrekking tot de subsidiëring van de restauratie van deze molen. De heer Bruins Slot zal nogmaals contact opnemen met de Hollandsche Molen om de beslissing te bespoedigen.

3. VOORTGANG VAN DE RESTAURATIE.

Gekonstateerd wordt dat de restauratie goed op schema zit. De kap is geplaatst; de roeden zijn besteld; deze week zal de plaatsing van de schoren worden afgewikkeld. Van de aanneemsom is momenteel f 200.000,-- exclusief B.T.W. als termijn ingediend, zodat nog rond f 133.000,-- aan termijn is in te dienen.

4. VOLGENDE BIJEENKOMST.

De volgende bijeenkomst, tevens le oplevering zal worden gehouden op woensdag 16 december a.s. om 15.00 uur bij de molen te Wetsinge.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

*Nieuwe naam "Eureka."*

Verslag van de 13e bijeenkomst, tevens 1e oplevering van de restauratiekommissie van de Wetsinger Molen, gehouden op woensdag 16 december 1987 om 15.00 uur.

Aanwezig:

De heren D. Kruijer, S. Pasveer, J. Heijdra, K. Doornbosch, E. Offeringa, J.H. Koop alsmede de heer J.P.H. Bruins Slot.

1. OPENING.

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet een ieder van harte welkom, in het bijzonder de heren Pasveer en Offeringa.

2. VERSLAG VAN DE 12e BIJEENKOMST.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag deelt de heer Bruins Slot mede dat door De Hollandsche Molen als voorschot op het subsidie ad f15.000,-- de afgelopen maandag een bedrag van f 10.000,-- op de bankrekening van de firma Offeringa is overgemaakt. De vergadering neemt met blijdschap kennis van deze mededeling.

3. 1e OPLEVERING.

Een ieder heeft gekonstateerd dat de molen voor het eerst sinds plm.20 jaar weer heeft gedraaid. De heer Heijdra zegt te hebben gekonstateerd dat de molen in principe maalvaardig is. De verdere werkzaamheden bestaan uit de afronding van de restauratie, zo moet bijvoorbeeld het verfwerk na de winter plaatsvinden.

4. VOLGENDE BIJEENKOMST.

De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 2 maart 1988 om 15.00 uur bij de molen te Wetsinge.