

Bert Pasveer

Verslag van de 14e bijeenkomst van de restauratiekommissie van de Wetsinger Molen, gehouden op woensdag 2 maart 1988 om 15.00 uur.

Aanwezig de heren D. Kruijer, J. Heijdra, K. Doornbosch, J.P.H. Bruins Slot en J.H. Koop

Afwezig de heren S. Pasveer en E. Offeringa

1. Opening

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom in de molen.

2. Verslag van de 13e bijeenkomst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Naar aanleiding van het verslag

Door de heer Bruins Slot wordt opgemerkt dat de Hollandsche Molen niet het voorschotbedrag ad f 10.000,-- heeft overgemaakt, maar het totale subsidiebedrag ad f 15.000,-- in één termijn heeft betaald aan Offeringa's Onroerend Goed BV.

4. Voortgang van het werk

Geconstateerd wordt dat de afronding van het werk gestaag vordert. Voor wat betreft het aanbrengen van de kleppen in de wieken wordt gewacht tot het beter weer is.

Door de aannemer wordt het kamwerk in de drie bonkelaars vervangen, omdat bleek dat dit totaal vergaan was. In de offerte staat hiervoor een stelpost, zodat de dekking aanwezig is.

5. Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 27 april 1988, om 15.00 uur bij de molen te Wetsinge.

H. Koop

*1 juni 15⁰⁰ Wetsinge
bij de molen.*

Verslag van de 15e bijeenkomst van de restauratiekommissie van de Wetsinger molen, gehouden op woensdag 27 april 1988 om 15.00 uur.

Aanwezig de heren: S. Pasteur, J. Heydra, K. Doornbosch,
A. Doornbosch, J.H. Koop en D. Kruyer

Afwezig de heer E. Offeringa

1. Opening

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom in de molen, alwaar de voortgang van het werk wordt gezien.

2. Verslag 14e bijeenkomst

Het verslag van de 14e bijeenkomst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Voortgang van het werk

De heren Doornbosch merken op dat de betaling van termijnen nog steeds bijzonder traag verloopt. Op deze manier is in het werk geen enkel plezier. Er zijn nu 9 termijnen ontvangen. De 10e termijn is half februari reeds ingediend; betaling is tot nu toe achtergebleven.

De voorzitter zegt dat de heer Bruins Slot op 28 april a.s. weer een gesprek met dhr. Offeringa heeft. Hij zal dit probleem dan zeker aanroeren. Daarnaast is het ook zaak, dat de aannemer zelf contact opneemt met de heer Offeringa betreffende de afhandeling van de termijnen.

Tijdens de bespreking wordt overwogen om eventueel een rentenota te zenden. Volgens de Algemene Voorschriften van Molenbouwers is dit n.l. mogelijk.

De heer Heydra zegt dat het, gelet op de stand van het werk alsmede de verwerkte materialen mogelijk is de 11e en 12e termijn in te dienen. De heer K. Doornbosch zal hiervoor zorgen.

4. Planning

De aannemer zegt dat het werk bij spoedige betaling en goed weer binnen 3 à 4 week gereed kan zijn. Mocht de betaling blijven stagneren, dan zal het werk worden stilgelegd.

5. Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst wordt afgesproken op woensdag 1 juni 1988 om 15.00 uur bij de molen.

Totaal ± 320.000,-

12 termijnen = 300.000,-

Verslag van de 16e bijeenkomst van de restauratiecommissie van de Wetsinger molen, gehouden op woensdag 1 juni 1988 om 15.00 uur.

Aanwezig de heren S. Pasveer, J. Heijdra, D. Kruijer, J.P.H. Bruins Slot en J.H. Koop.

Afwezig de heren E. Offeringa en K. Doornbosch

- - - - -

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat de heer K. Doornbosch niet aanwezig is.

2. Verslag 15e bijeenkomst.

De heer Pasveer merkt op dat zijn naam verkeerd gespeld staat, dit moet niet Pasteur zijn maar Pasveer. Dit zal worden aangepast. Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Voortgang van het werk.

De aannemer heeft, in verband met het uitblijven van betalingen, weinig meer gedaan. Al met al is sprake van een zorgelijke situatie. In verband hiermee wordt staande de vergadering contact opgenomen met de heer Offeringa. Deze zegt toe de 11e en 12e termijn zo spoedig mogelijk te betalen; tot zo lang ligt het werk stil. Na betaling zal plm. drie weken nodig zijn om de molen geheel gereed te krijgen. De heer Heijdra zegt toe hieromtrent nauw contact te hebben met de aannemer.

4. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 20 juli 1988 om 15.00 uur bij de molen. De heer Pasveer zegt i.v.m. vakantie dan niet aanwezig te zijn.

60
E. OFFERINGA'S GORTPRODUKTENFABRIEKEN B.V.

9731 BV GRONINGEN - ULGERSMAWEG 46 - TELEGRAM-ADRES: GORTEX

Telefoon 050-411344
Telex 53200 Offer nl
Postrekening 927401
Bankrelaties:
Amrobank nr. 44.60.42.838
NMB nr. 66.99.11.836



Ons kenteken:

Uw brief:

Betreffende:

De heer ing. B.K. van Slochteren
Prov. Waterstaat

Postbus 620

9700 AP GRONINGEN

Groningen, 9 september 1988.

Geachte heer van Slochteren,

De restauratie van de koren- en pelmolen te Klein Wetsinge zal begin deze maand worden voltooid.

Op woensdag 28 september 1988 zal de heer drs. G. Beukema, lid van het college van Gedeputeerde Staten in de Provincie Groningen, deze officieel in werking stellen.

De directie van Offeringa Onroerend Goed BV heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van deze belangrijke gebeurtenis, die zal aanvangen om 16.00 uur in het dorpshuis "Ubbegaheem", Burchtweg 4 te Sauwerd.

Uw aanwezigheid wordt op hoge prijs gesteld.

Hoogachtend,

E. Offeringa
(directeur)