

Kosten overzicht Bovenrijge

jaar / fase	leverancier uitvoerder enz.	aangenomen <small>bouw</small> kosten		overige bouw kosten	crediteuren	beten	exploitatie- verschil	totaal
		bevestigd	betaald					
1985	De Holl. Molm gem 4 m. soer Vriende Gr. Molm J.W.S. Krabbedam neemplaet x opend ver. x bouwvergunning x transport dakpannen div. kosten	59439,90 10995,60	33806,10 10174,95	826,43 541,98 1787,- 895,48 82,- 1030,75	20633,80 820,65	25000.- 20000.- 25000.-		
31.12.85		70435,50	43981,05	5143,64	26454,45	70000.-	- 5579,14	
1986	J.W.S. Krabbedam dronningza Wolachels Groot mij 1° fase		5276,55 3801,30	5995,47 2086,86 238,-				66522,67
1° + 2° fase	priv. Groninger rij las brandper. x div. kosten Oledendorp wieken kruis balken gat E.G.D. (kubel) electrisch hek blaksem aff. B&W over f 146204. invoeren	44284.- 24500.- 5000.- x 5000.- x 5000.- x 5000.- x 2000.- 27794.- 7300.-		2518,13 912,57 365,05		49958.- 184000.-		185173,55
1° + 2° fase	totaal	181378.-		3795,55				201696,22
3° fase	Oledendorp B&W invoeren totaal 3° fase	34186.- 6495.- 2206.-						42887.-
eind totaal						303958.-	+ 9574,78	294583,22

Kostenoverzicht houtzaagmolen Bowencijge te Ten Boer.

jaar:	omschrijving:	bedrag:	totaal:
1982	aankoop grond	f 17.343,--	17.343,--
1985	S.W.P. werkzaamheden	33.806,10	
	coördinator T.Krabbendam	10.174,95	
	brandverzekering	541,98	
	transportkosten	895,48	
	dakpannen	82,--	
	div. kosten	1.030,75	
	naamplaat	826,43	
	bouwvergunning Gem. Ten Boer	1.767,--	
			49.124,69
1986	S.W.P. werkzaamheden	5.276,55	
	coördinator T.Krabbendam	3.801,30	
	Nanninga hout	9.757,58	
	Woldhuis loodgieter	2.086,66	
	Grondmij (huur bouwkeet)	238,--	
	molenas (totaal)	2.518,13	
	brandverzekering	912,37	
	diverse kosten	365,05	
			24.955,64

Nog te verwachten kosten tbv 1e en 2e fase:

Molenmaker Medendorp	118.147,96	
wiekenkruis	29.155,--	
bliksemafleider	2.975,--	
EGD (kabel)	5.000,--	
onvoorzien	7.300,--	
		162.577,96

Nog te verwachten kosten t.b.v. 3e fase:

Molenmaker Medendorp	41.023,20	
balkengat	5.000,--	
elek.installatie	5.000,--	
afrastering/verharding pad en erf	15.000,--	
3 brandblussers (poeder)	900,--	
		66.923,20

f 320.924,49
=====

SUBSIDIES:

1. Anjerfonds (aankoop grond)	12.250,--
2. Rijkssubsidie	184.000,--
3. Gemeente Ten Boer	20.000,--
4. Ver. De Hollandsche Molen	25.000,--
5. Provincie Groningen	49.958,--
6. Ver. Vrienden van de Gron.Molens	25.000,--

	f 316.208,--

Kostenoverzicht herbouw "Bovenrijge" per 9 sept. 1987

	1985	1986	1987	totaal
S.W.P.	f 33806,10	f 5376,55		f 39082,65
Krabbendam	" 10174,95	" 3801,30		" 13976,25
naamplaat	" 826,43			" 826,43
brandverzekering	" 541,98	" 912,37	f 912,37	" 2366,72
bouwvergunning	" 1767,--			" 1767,--
transport	" 895,48			" 895,48
dakpannen	" 82,--			" 82,--
diverse kosten	" 1030,75	" 758,80	" 164,--	" 1953,55
Nanninga hout		" 9757,58		" 9757,58
Woldhuis Ten Post		" 2086,66		" 2086,66
Gront Mij		" 238,--		" 238,--
as		" 2518,13		" 2518,13
Niedendorp		" 45000,--	" 45000,--	" 90000,--
waterschap		" 25,06	" 18,45	" 43,51
transportverz.		" 258,--		" 258,--
C.A.R.verz.			" 1337,50	" 1337,50
aansl.kosten E.G.D.			" 3658,80	" 3658,80
E.G.D.			" 68,--	" 68,--
plaatsing achtkant			" 444,25	" 444,25
Nolte electr.			" 5400,--	" 5400,--
leges			" 250,--	" 250,--
totaal	f 49124,69	f 70632,45	f 57253,37	f 177010,51
vóór 1985:				
<u>grond</u>				f 17000,--
totaal uitgegeven				f 194010,51

	<u>toezeggingen</u>	<u>ontvangen</u>	<u>te vorderen</u>
Rijk	f 184000,--	f 70708,--	f 113292,--
prov.Groningen	" 49958,--	" 39966,--	" 9992,--
gem. Ten Boer	" 20000,--	" 15000,--	" 5000,--
De Holl.Molen	" 25000,--	" --,--	" 25000,--
Anjerfonds	" 12000,--	" 12000,--	" --,--
Vrienden Gr.molens	" 25000,--	" 25000,--	" --,--
totaal	f 315958,--	f 162674,--	f 153284,--

te betalen:

Aannemers:

f 139501,16

reeds betaald	f 194010,51
" ontvangen	" 162674,--
<u>bet.uit eigen middelen</u>	<u>f 31336,51</u>