

wkm. 61

Windlust te Zandweer

Telef. 7/1 '75 van Oosterhuis, dienst gem. werken. Middelstum o.a., R.C.O.W. is rond.

Begr. op prijspeil voorjaar '75: f 121.693.-
(oude begr. 10/10 '73: f 100.000.-)

Werkzaamheden ^{uitbreiden} ~~voor~~ 1 april '75 beginnen.

Op wo. 22/1 '75 medewerking verleend aan actieavond molen Zandweer (Bremer en B.J.) in café Zarkste 7.
Naar weth. De Boer op 3/2 '75 mededeelt is in 2 uur tijd meer dan f 3700.- ingezameld (f 3.000.- was doel).
Molencomitee blijft bestaan en het werk voort.

19/2 '75: besp. Vlieg, O. huisveld, Doedens, K. hoek, B.J.
f 120.000.-

In de aangepaste begroting ook opgenomen het opnieuw bepleisterwerk op de binnenkant op de bejane grond, Helpost f 2000.-

4/12 '75: telef. Oosterveld gem. werken. Wil H.D. komen kijken naar (op te lappen) molenstenen? Later afgesproken dat Heijdra op een woensdag zal komen kijken.

29/1 '76: Bremer deelt mee dat molen fereed staat voor proefdraaien en oplevering.

De oplevering geschiedde op 17/3 '76. Zie fin. overzicht.

Aanw. Oosterveld en De Jong van gem. werken, Heijdra, Doedens, Dunning, Koen Westers, B.J.

Wkm 61

Windlust te Zandweer

Op vrijdag 18/8 '75 is de kap geplaatst.
Verdere restauratie wacht op aanvullend
beplanting.

18/9 '75: Weth. De Baer heeft bepr. bij ged. Kuipers

FINANCIËEL OVERZICHT MOLEN "WINDLUST" TE ZANDEWEER

aanneemsom incl. stelposten, excl. winst materiaal	f	93.641,--
af stelposten	-	14.188,--
	f	79.453,--
winst materiaal 15% van f 16.420,--	-	2.463,--
	f	81.916,--
stelposten en meerderwerk (zie weekrapporten)	-	24.604,23
	f	106.520,23
BTW 16%	-	17.043,24
	f	123.563,47
af: 10 termijnen à f 10.000,-- + 16% BTW	-	116.000,--
	f	7.563,47
nota risicoverrekening lonen volgens bijgaande specificatie	-	2.089,77
Totaal nog te ontvangen	f	<u>9.653,24</u>

*Opl. 17/3 '76 O/d molen
en kantoor per werkes M'atum*

Kosten restauratie	f	123.563,47
Verhoging loonkosten	-	2.089,77
Totale kosten	f	<u>125.653,24</u>

*+ Keilen
+ Stormbeveiliging*