

M O L E N S T I C H T I N G O L D A M B T

p/a Hogeweg 2

correspondentieadres: postbus 5,
9679 ZG SCHEEMDA

bankrek.nr. 3577.64.900

Ing. B.K. van Slochteren
p/a Provinciale Waterstaat

Postbus 620

9700 AP G R O N I N G E N

Scheemda, 28 mei 1986.

Onderwerp:

ingebriikstellen

wind/watermolen "De Dellen"

De verplaatsing en restauratie van de wind/watermolen "De Dellen" van 't Waar naar het gemaal "Tichelwaark" te Nieuw-Scheemda is thans voltooid.

Wij zijn verheugd en trots dit prachtige monument te kunnen presenteren en te kunnen gaan gebruiken.

De heer Drs. B.S. Wilpstra, lid van gedeputeerde staten van Groningen, zal de molen officieel in gebruik stellen op:

- DONDERDAG 19 JUNI 1986 - 's middags 3 uur.

Wij nodigen u hierbij uit deze gebeurtenis bij te wonen.

U wordt vriendelijk verzocht om op genoemd tijdstip bij de molen aanwezig te zijn (adres: Pastorieweg 2, Nieuw-Scheemda).

Namens het bestuur van de Molenstichting
OLDAMBT,

J. Slim, voorzitter.

N.B. De lokatie van de molen is aangegeven op de aan ommezijde afgedrukte kaart.

Verslag van de eerste oplevering van de windwatermolen De Dellen

op woensdagmiddag 11 juni 1986.

- Aanwezig de heren Heydra - Monumentenzorg
 Zuiderveen - Landinrichtingsdienst
 Pasveer - Provinciale Waterstaat
 Boer - Molenstichting Oldambt
 Rozema - Waterschap Eemszijlvest
 De Vries - Waterschap Eemszijlvest
 Roemeling - Molenmakersbedrijf Roemeling en Molema
 Molema -
 Koning - Aanemersbedrijf J.E. Stijkel & Zn. B.V.

De molen wordt donderdag 19 juni 1986 geopend door Gedeputeerde B.S. Wilpstra.

De molen wordt thans voor de eerste keer opgeleverd.

Nog uit te voeren werkzaamheden:

a. Molenmakersbedrijf Roemeling en Molema.

- ✓1. hekwerk rond de molen plaatsen.
- ✓2. kleppen opnieuw schilderen.
- ✓3. jaartallen op de baard opnieuw aanbrengen 1855 - 1986.
- ✓4. scheur in een plank op het achtkant met kit volspuiten.
- ✓5. leuning maken aan tweede trap.
- ✓6. leuning op het plateau tussen de tweede en derde trap verbeteren.
- ✓7. hekwerk t.p.v. het spoorwiel verbeteren.
- ✓8. wiggen aanslaan van het spoorwiel en schijflopen.
- ✓9. kieltje in het noordelijk vijzelwiel bevestigen.
- 10. klos op de keerstijl maken van de zuidelijke vijzel. *opwissel.*
- ✓11. bonkelaar die buiten ligt in de molen opstellen.

*Plan klossen - bij stellen - bouw bonkelaar schroefpunt -
weg halen daar het bekluisd.*

b. Aannemersbedrijf J.E. Stijkel & Zn.

- 1. rooster plaatsen voor de inlaatbuis.

De werkzaamheden dienen voor 19 juni gereed te zijn.

Scheemda, 12 juni 1986

G.J. de Vries.

Aanvraag naar Proo. Gro.

11.6 '86 van - naar Gro. Gro.



MOLEN

PASTORENWEG

WINSCHOTEN

Onderhands afgesloten
door Rozema Waterschap
Eemrijl verb.

198

54

16.24/4.88

M O L E N S T I C H T I N G O L D A M B T

Correspondentieadres:

Postbus 4
9628 ZG SIDDEBUREN

Bankrekeningnummer:

35.77.64.900

Aan Gedeputeerde Staten der provincie
Groningen

Postbus 610

9700 AP G R O N I N G E N

Siddeburen, 7 april 1988.

Onderwerp:

bijdrage in restauratie/verplaatsing
windmolen "De Dellen"

Zoals reeds bij brief, d.d. 7 december 1986 is kenbaar gemaakt heeft de eindoplevering van het project restauratie en verplaatsing van de windwatermolen "De Dellen" te Nieuw-Scheemda op 8 oktober 1986 plaatsgevonden.

Uit bijgaand kostenoverzicht blijkt dat dit werk f 680.974,79 heeft gekost, zodat de begroting ad f 641.787,- met f 39.187,79 is overschreden.

De eindafrekening heeft thans plaatsgevonden.

De bijdrage-percentages per deelnemer volgens bijgaande brief van het Ministerie van Landbouw en Visserij, d.d. 25 september 1984 kenmerk 10276 bedragen:

LD	70%	van f 225.850,-	+ f 15.000,-	= f 189.595,-	= 29,5%	van f 641.787,-
Ws	30%	van " 255.850,-	+ " 15.000,-	= " 81.255,-	= 12,6%	van " 641.787,-
Herinr.	70%	van " 370.937,-		= " 259.656,-	= 40,5%	van " 641.787,-
Prov.	20%	van " 370.937,-		= " 74.187,-	= 11,6%	van " 641.787,-
Mol.stg.	10%	van " 370.937,-		= " 37.094,-	= 5,8%	van " 641.787,-

Op basis van bovengenoemde bijdragepercentages zijn door de deelnemende partijen, met uitzondering van de provincie, ook de kosten van de overschrijding afgerekend, te weten resp. 29,5%; 12,6% en 40,5% van f 39.187,79.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft het bijdragepercentage vastgesteld op 20% in het "monumentale" deel van de kosten (brief 12 februari 1981, nr. 533, 1e afdeling).

De kosten van dit "monumentale" deel hebben bedragen f 360.619,85 (begroot f 370.937,-); subsidiebedrag 20% van f 360.619,85 is f 72.124,-.

Uw College heeft echter gemeend zijn aandeel in de kosten in het "monumentale" deel (20%) te handhaven. Hierdoor is in de totale financiering van het projekt een niet gedekt tekort ontstaan, te weten 11,6% van f 680.974,79 is f 78.993,- minus 20% van f 360.619,85 is f 72.124,- is f 6.869,-.

Het project is door een werkgroep begeleid en zowel op technisch als op het financiële vlak naar tevredenheid afgewikkeld. Het ontstane meerwerk is grotendeels ontstaan uit niet te voorzienbare werkzaamheden aan de bovenbouw.

Het bestuur verzoekt Uw College alsnog uw besluit te herzien en het bijdragepercentage te stellen op 11,6% van f 680.974,79 is f 78.993,- en derhalve volgens het voorstel van de Landinrichtingsdienst in het totale project te participeren.

Namens het bestuur van de
Molenstichting Oldambt,



J. Stijn.

AFSCHRIJFT AAN:

-H. Rozema