

57

Samenwerking Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Provinciale
Groninger Molencommissie

De treurliederen over de samenwerking tussen de afdeling molens van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg klinken inmiddels al ruim tien jaar. Stenen des aanstoots:

- Het niet willen meewerken aan de invoering van goede richtlijnen voor het maken van stalen molenroeden.
Uiteindelijk gaf de rijksdienst de voorkeur aan het uitgeven van f 90.000,-- om soortgelijke richtlijnen van een adviesbureau te verkrijgen. Ook dat loopt al weer bijna vijf jaar. De Groninger Molencommissie zou kennis nemen van de op het ontwerp ingekomen reacties, zo heeft de heer Korpershoek bij herhaling toegezegd. We krijgen ze tot nu toe niet.
Nog steeds komt het voor dat er bij de fabricage fouten worden gemaakt.
- Het niet willen invoeren van goede voorschriften voor het molenmakerswerk in het algemeen. Zulke voorschriften, tot stand gekomen in overleg met de aannemerswereld, zijn neergelegd in de U.A.V./A.V.W. 1968. Andere overheidsinstanties plegen ze te hanteren. Monumentenzorg heeft "eigen" voorschriften. Die zijn niet goed. In een bespreking (op 21 mei 1976) tussen vertegenwoordigers van de rijksdienst en de Groninger Molencommissie, onder voorzitterschap van de Groninger molengedeputeerde, verklaarde de heer Korpershoek dat een ontwerp voor betere voorschriften gereed was en dat dat ontwerp aan de molenmakerijen ter beoordeling was toegezonden. Dat bleek niet waar te zijn. Ook de toen toegezegde toezending aan de Molencommissie bleef uit.
Bij die gelegenheid zegde de rijksdienst ook toe zich officieel te zullen uitspreken over de "Groninger" richtlijnen voor stalen molenroeden. Dat is nooit gebeurd.
- Het zich niet objectief opstellen tegenover de molenmakerijen (voldoende bekend).
Hierbij ook: zich niet consequent opstellen bij de begeleiding van molenrestauraties. Het gewagmakende optreden van de heer Heijdra tijdens de werkbespreking molen "Eva" op 13 jan. 1983 is nog voldoende bekend. In een volgende bespreking (op 16 febr.) was het nog niet anders geworden. In de laatste vergadering van de Provinciale Groninger Molencommissie kregen Stuiver, Van Slochteren en ik op grond van de reacties van de heer Korpershoek de indruk dat de "verscherpte voorschriften", waarop de heer Heijdra stampij maakte, in werkelijkheid niet zijn gegeven. Je merkt ze ook niet bij de op gang zijnde restauratie van de molen "Westerhuis" (ook molen "Dijkstra" genoemd) te Winshoten.
De inconsequentie springt ook in het oog bij de art. 14/15 Monumentenwetzaak ten aanzien van de B.W.O.-molen "Westerhorner" (nr. 44). Op zeer aanvechtbare gronden wordt een constructie opgedrongen, maanden later na de aanvraag. De betere constructie (functioneel beter) zit er al in. "Achteraf gezien zijn we te fatsoenlijk geweest", zegt de voorzitter van het Waterschap Westerkwartier. Dat is wat ik bedoelde toen ik in de molencommissie zei: "Het Waterschap heeft er geen moeite mee".

Vermoedelijk blijft ons niet veel meer over dan te hopen op een betere organisatorische verbetering bij de rijksdienst, in die zin dat de onderafdeling molens niet langer een onbeheerd eilandje blijft. Het zou beter zijn dat de beter opgeleide en behoorlijk optredende ambtenaren (rayonarchitecten) van de bouwkundige afdeling er aan te pas zouden komen. Zo'n man moet dan ook de niet-functionerende Korpershoek in de Groninger Molencommissie vervangen.

5 april 1983.

B.J.

MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR

CORR. NR. 60714	AFD. 1
ING. 02 MEI 1983	
KLASS. NR. -1.853.222	BIJL. -

Burgemeester en Wethouders
van Usquert
Postbus 5
9988 ZG USQUERT

uw brief d.d. 14 januari 1983.

nummer 92.855.

Broederplein 41, tel. 03404 - 28122
Postbus 1001, 3700 BA Zeist

onderwerp Restauratie molen Eva
te Usquert.

28 APR. 1983

Ten antwoord op uw bovenvermelde brief bericht ik u het volgende.

Bij mijn beschikking d.d. 7 juli 1981, nr. 00/61120/1556, waarin u ten behoeve van de restauratie van molen Eva te Usquert een subsidie ad f 110.000,-- in het vooruitzicht wordt gesteld, heb ik u medegedeeld dat in eventuele overschrijdingen geen subsidie verleend zal kunnen worden.

De omvang van de financiële middelen die mij ter beschikking staan voor de restauratie van monumenten laat mij niet toe een ander standpunt in te nemen dan hetgeen in voormelde beschikking is neergelegd. Met verwijzing naar de omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden, zoals begroot op f 250.000,--, gedateerd 30 mei 1980, in welke omschrijving een post onvoorzien/afrondding van f 4.386,-- is opgenomen en vermeerderd met de verhoging ad f 25.000,--, f 29.386,-- bedraagt, attendeer ik u er op dat dit bedrag aangewend kan worden voor de verwerking van het meerwerk.

Afschrift dezes zend ik aan Gedeputeerde Staten van Groningen en aan de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam.

De Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
namens deze,
de Hoofddirecteur van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg,
voor deze,
het Hoofd Algemene en Financiële Zaken,

(C. Taal)

Provinciale Molencommissie

471 M 124

MOLEN EVA.

Meerwerklijst d.d. 28 mei 1983.

A.

- 2 nieuwe lange schoren 20 x 20, lang 15 meter van eiken extra	f	1.980,—
- reparatie lier	+ -	1.000,—
- 1 nieuw kalf + 1 nieuw schegstuk op kalf, van bilinga	-	2.135,—
- las aan voeghout achter, lang 2,30 m, 44 x 38 van bilinga	-	2.860,—
- 3 m spantring bilinga	-	685,—
- stormbalk aan lange spruit bevestigen	-	140,—
- 2 nieuwe spanners	-	3.950,—
- roosterzolders uitstukken	-	400,—
- 16 mandjes aan spantring vastzetten d.m.v. draadeinden	-	680,—
- hoekstaal lang 2 meter aan mandjes en voeghout	-	315,—
- nieuwe molplank 4 x 40, lang 4 m	-	230,—
- 2 schegstukken op achtkant stijlen, lang 3,55 m en 3 m, 20 x 34 en 22 x 34	-	3.540,—
- 2 lassen aan stijlen boven, lang 1 m, 34 x 34 extra (incl. onderweeg)	-	620,—
- 2 extra tussen aanlopen 7 x 20, lang 3,30 m + 1 extra hoekaanloper 12 x 20, lang 3,30 m	-	1.024,—
- 2 uittimmermandjes 14 x 18, 2/100	-	645,—
- 1 nieuwe dunplank 6 x 16, lang 4,20 m + $\frac{1}{2}$ dunplank naast deur, uit oude	-	345,—
- 2 lassen van dustgroepbalken 33 x 36, lang 2,50 m	-	2.222,—

18 % b.t.w.

f	22.771,—
-	4.098,78

Totaal

f	26.869,78
---	-----------

Totaaloverzicht:

Aangenomen werk incl. b.t.w.	f	137.644,—
5% verhoging	-	6.882,20
Aangenomen meerwerk d.d. 5-1-83 stelling, incl. b.t.w.	-	10.976,60
Aangenomen 2 roeden d.d. 5-1-83, incl. b.t.w.	-	22.618,24
Zwaardere uitvoering dakbedekking kap incl. b.t.w.	-	500,—
Meerwerk lijst d.d. 25-5-83 incl. b.t.w. (zie boven)	-	26.869,78

Totaal incl. b.t.w.

f	205.490,82
---	------------

1. Overeenkomstig stelposten.

- kleedhout kap	f 5.000,—
- vang enz.	- 500,—
- molenzeilen	- 2.000,—
- klein ijzerwerk	- 2.500,—
- 2 lagen vitrix op achtkant	- 13.000,—
- boventafelement uitstukken	- 5.000,—
- epoxihars	- 500,—
- achtkant kleedhout	- 6.000,—
- afvoer materiaal	- 1.000,—
	<hr/>
	f 35.500,—
18% b.t.w.	- 6.390,—
	<hr/>
Totaal	f 41.890,—
	=====

2. Nog uit te voeren stelposten.

- maalvaardig maken	f 10.000,—
- bliksembeveiliging	- 2.000,—
	<hr/>
	f 12.000,—
18% b.t.w.	- 2.160,—
	<hr/>
Totaal	f 14.160,—
	=====

MOLEN EVA

Noodzakelijk meerderwerk - 24-8-83.

C.

	materiaal	uren
⊗ 1. Randafwerking stelling: - aanbrengen schegstukken - vawador - masonite		
2. Vloerhout + 40 m ²	f 1000,—	5 md = f 1456,—
3. Staart uitstukken	- 25,—	$\frac{3}{4}$ md = - 145,60
⊗ 4. Achterdeuren herstellen		
⊗ 5. Raamkozijnen (2) vernieuwen		
⊗ 6. 2 nieuwe raamkozijnen		
⊗ 7. Deurkozijn stijl uitstukken + onderdorpel aanbrengen		
8. Nieuwe korbeel steen zolder	- 312,—	3 md = - 873,60
⊗ 9. Grondplanken voor onderweeg		
10. Schegstuk op kruisbalk	- 78,40	1 md = - 291,20
11. Ligger steenzolder 8 x 13,5 raveling steenzolder 14 x 20	- 139,—	$\frac{1}{2}$ md = - 145,60
⊗ 12. 1 laag metselwerk		
⊗ 13. Afvoer materiaal		
	f 1554,40	f 2912,—
		- 1554,40
		f 4466,40
18% b.t.w.		- 803,95
Totaal		f 5270,35 =====

⊗) De werkzaamheden genoemd onder nrs. 1-4-5-6-7-9-12-13 zullen door een W.V.M.-er worden uitgevoerd.

MOLEN EVA

Totaal financieel overzicht.

D.

A.	f 205.490,82
B1.	- 41.890,—
B2.	- 14.160,—
C.	- 5.270,35
	<hr/>
Totaal incl.b.t.w.	f 266.811,17 =====

Warffum, 25 augustus 1983
buro gemeentewerken,

MOLEN EVA

Warffum, 10 mei 1984.

Aangenomen werk	f 116.648,--
5 % verhoging	- 5.832,40
Extra aangenomen werk - stelling	- 9.302,20
Extra aangenomen werk - nieuwe roeden	- 19.168,--
Aangenomen meerwerk, lijst d.d. 28 mei 1983	- 22.771,--
Nieuwe staart, besluit van 21-9-1983, zie verslag nr. 5	- 3.200,--
Uitgevoerd zal worden overeenkomstig stelposten	- 35.500,--
Noodzakelijk meerderwerk, 24-8-1983	- 4.320,80
8 redwood planken achtkant	- 2.420,--
Vangstok	- 50,--
Luiwerk	- 80,--
Extra werk koppel stenen	- 100,--
Sleutelstukken aanpassen	- 250,--
Stelpost maalvaardig maken	- 10.486,88
Bliksembeveiliging	- 2.000,--
Extra kosten molenbouw <i>as naar voor, steenhard niet vervleeten</i>	- 1.410,--
Kosten bouwaansluiting EGD	- 950,65
Zwaardere uitvoering dakbedekking	- 423,75
	<hr/>
	f 234.913,68
18 % b.t.w.	- 42.284,46
	<hr/>
	f 277.198,14
Extra 1 % over f 50.000,-- <i>BTW.</i>	- 500,--
	<hr/>
TOTAAL:	f 277.698,14
	=====