



Praediniussingel 23, Groningen, Telefoon 050-120620, Bank: Mees & Hope n.v. Groningen, rek. nr. 21.10.61.549, giro nr. bank: 802919

INSPECTIE RAPPORT betreffende

MOLEN...Ronde. stenen molen..... gelegen te...Bellingwolde.....

GEMEENTE. Bellinwedde.....

EIGENAAR. Gemeente Bellingwedde..... adres: Hoofdstraat. 158., Bellingwolde.....

DATUM INSPECTIE. 11. oktober. 1983.....

Punten waarop inspectie betrekking heeft gehad

Inwendige inspectie

GEMEENTE BELLINGWOLDE

3 NOV. 1983

-207

h.

K a p	
Voeghouten	Eikehouten voeghouten: goed.
Windpeluw	? Van een goede kwaliteit dit geldt eveneens voor de burgemeester en wethouders.
Langespruit	De lange spruit is van een goede kwaliteit, doet tevens dienst als ijzerbalk.
IJzerbalk	Zie boven.
Penbalk	De penbalk is goed.
Korte spruit	Eikehout goed.
Voorkeuvelens	De bekleding van de voorkeuvelens is goed.
Keer- en weerstijl	De keer en weerstijlen van de hoekstijlen zijn goed.
<i>Hoekstijlen</i>	Goed.
Achterkeuvelens	Goed.
<i>Hoek- en raamstijlen</i>	Goed.
Spantring	Goed.
Roosterhouten	Redelijk goed.
Gordingen	Eikehouten gordingen goed.
Spanten	Eikehout goed.

Handwritten initials: R, li

G a a n d e w e r k e n i n d e k a p .

Bovenas	Gietijzeren bovenas goed.
Halslager	Goed.
Penlager	Goed.
Bovenwiel	Goed.
Teruglooppal	Goed.
Kammen bovenwiel en smering	Kammen goed, smering goed.
Bovenbonkelaar of schijfloop	goed. Smering goed.
Kruiwerk en smering	Voedhouten kruiwerk goed. Smering goed.
Vang	In zijn geheel van een goede kwaliteit.
Vangtrommel of stok	Goed.
Vangtouw of vangketting	Goed.
Poortslot + slotplaat en poortstokken	Poortstokken niet aanwezig.
L u i z o l d e r	
Vloer	vloer en vloerbalken goed.
Trap	Goed.
Koningsspil	Goed.
Luitafel of bonkelaar	Redelijk goed.
Sleepwiel of varkenswiel	Sleepluiwiel goed.
Luias en gaffelwiel	Goed.
Omlooptouw	Goed.

Bediening luiwerk	Goed.	
S t e e n z o l d e r		
Vloer	Balken en vloeren goed.	
Trap	Redelijk goed.	
Spoorwiel	De velgen van het spoorwiel zijn aan de binnenkant dor.	
Luis <i>Luis</i>	Onderlager konings- spil	Goed.
	Oplegging draagbalk	Goed.
	Kammen en dammen spoorwiel	Nieuwe kammen goed.
	Steenrondsels	Goed.
	Staven	Goed.
	Spillen en wiggen	Goed.
Staakijzers en tappen	Goed.	
Rijnen	Goed.	
Taatspotten en smering	Goed. Smering goed.	
Bok	Goed.	
Molenstenen	Goed.	
Steenringen	Goed.	
Kuipen	Goed.	
Schuddebak	Redelijk.	
Kuipdeksels	Redelijk.	
Kaarbomen	Redelijk.	

Faar	Goed.
Schoe	Goed.
Steenkraan met worm- schroef en beugels	
Takelblok	
Maal- of stellingzolder.	
Vloer	Gedeeltelijk nieuw : goed.
Trap	Redelijk. Staat vanwege plaatsgebrek erg steil.
Pasbalk met kussen	Goed.
Paard	Goed.
Ligterwerk	Werkt voortreffelijk.
Ligtboon	Goed.
Ligstok of -touw	Goed.
Meelpijp	Redelijk goed.
Meelbak	Goed.
Regulateur	Niet van toepassing.
Tussenvloer	De zolderbalken van de tussenvloer zijn in de muuropleggingen ingerot en zakken uit.
Vloer	Goed.
Trap	Goed.

Bevindingen inwendige inspectie:

Op enkele loszittende kammen na is het draaiende werk van de molen goed.
De mering wordt goed verzorgd.

St a a r t

Lange spruitbalk

Goed.

Korte spruitbalk

Goed.

Lange schoren

Zijn van een goede kwaliteit.

Korte schoren

Goed.

Staatbalk

Ziet er nog goed uit.

Kruihaspel of lier

Kruihaspel. De monnik is diep uitgesloten.

Krui en bezetketting

Goed.

Kruipalen

Niet van toepassing.

W i e k e n k r u i s

Roeden

De roeden zijn goed,

Heklatten

Goed.

Wiggen en keerklossen

Zonder gebreken.

Voorzomen

Goed.

Zeilarmen en klampen

Goed.

Molenzellen

Goed.

Remklep-systemen

Zijn niet van toepassing.

Kettingen

Roedeketting goed.

Bevindingen inspectie staart en wiekenkruis:
 Het schilderwerk blijft te veel achterwege.
 Roeden deels wel geschilderd.

Schoren	Goed, dienen geverfd te worden.
Standvinkén	Goed, verfwerk ontbreekt.
Buitensluiting	
Binnen en onder- sluiting	n.v.t. Liggers hebben oplegging in de muren.
Liggers	Goed.
Vakken	Goed, leerwerk bovenzijde goed.
Leuning	Verspreid zijn enkele hekmanges te ver ingerot. Het schilderwerk van de gehele
Verankering	
Kruipalen	Niet van toepassing.
Molenromp + achtkant	
Achtkantstijlen	
Deuren/luiken en ramen	De luiken zijn goed.
Ondertafelement	n.v.t.
Boventafelement	Goed.
Veldkruizen	n.v.t.
Kistramen	n.v.t.
Raamkozijnen en deurkozijnen	Goed.
Stellingdeuren	Goed, maar dienen geverfd te worden.
Toegangsdeuren	Nieuw; de grote toegangsdeuren zijn scheluw en sluiten daar- door slecht
Kapbedekking	is goed maar teerwerk is onvoldoende.

VIJZEL

peulhout

donsbalk

valschot

stiep

schroefrad

halsbalk

vijzel of schroef

taatspot

Rieten achterkant

Niet van toepassing.

Metselwerk

De acht à tien lagen bovenste metselwerk van de romp,
liggen los en gaan uitvallen.

Potdeksel of rabat-
werk

Niet van toepassing.

A l g e m e e n

Bliksembeveiliging

Ringleiding goed. Wordt de beveiliging regelmatig doorge-
meten.

Bevindingen inspectie romp, stelling, molenberg:

Behoudens het verslechterde metselwerk van het bovenste gedeelte van de romp en het achterstallige schilderwerk is over het geheel de molen in een redelijk goede staat van onderhoud.

De rapporteur: G. Bijsterveld.

Aanvang: 13.00

Einde: 16.00

Totaal: 2 x 3 = 6 manuren