



PROVINCIALE GRONINGER MOLENCOMMISSIE

1044 M42

Postbus 630

TELEFOON 050 - 164808

AAN:

het bestuur van de
Sebaldebuurster Molenpolder,

p/a de Heer J. Hoeksema,

Langeweg 65,

G r o o t e g a s t .-

Betreft:

windwatermolen

„De Eendracht“

GRONINGEN, 21 december 1978.

Mijne heren,

Sinds ons overleg over de restauratie van uw windwatermolen De Eendracht in het voorjaar, is al weer ruim een half jaar verstreken. Hiervoor bieden wij onze verontschuldiging aan. Evenwel kan tevens worden opgemerkt dat een restauratieplan in 1979 betere kansen maakt, daar in dit jaar al twee windwatermolens in het kader van de wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd in deze provincie werden hersteld.

Zoals bekend werd aan de molenmakerij Alserda een begroting ter invulling voorgelegd. Na herhaalde aandrang leverde hij - na vier maanden - de invulde begroting weer in.

Onze bevinding is nu dat de bedragen zo hoog zijn dat een overleg met de molenmaker om tot prijsverlaging te komen niet zinvol kan zijn. Een exemplaar van de door hem ingevulde begroting treft u hierbij aan.

Wij geven u in overweging:

- a. Aan de heer J. Alserda, Krijthestraat 1 te Doezum, te berichten dat van zijn diensten geen gebruik zal worden gemaakt;
- b. Tot een inschrijving over te gaan en daarvoor uit te nodigen de twee molenmakerijen:
 - fa. Th. Bremer & Zonen, p/a de heer H. Dunning, Kamperfoeliestraat 27, Eelde.
 - fa. A. Doornbosch & Zn, Spoorlaan 12, Adorp.

Hierbij treft u aan in drievoud een nieuwe in te vullen begroting + voorwaarden en technische omschrijving: een stel - zo u tot inschrijving besluit - om aan de beide adressen toe te sturen en één stel voor uzelf.

Hoogachtend,

namens de Provinciale Groninger Molencommissie:

Bjorgema

(secc.)

Begroting voor de restauratie van de windwatermolens De Eendracht te Sebaldeburen (reserve-benalingswerktuig in de zin van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd).

Molennakerij: fa. Alserda te Doezum.

Zie bijbehorende

"Voorwaarden en technische omschrijving, behorende bij de restauratie van de molen (M 42) "De Eendracht" te Sebaldeburen".

Nr.	Omschrijving	Loon	Materiaal	Totaal
1-1	oude roede, rest afhakken en verwijderen, zelfzwichtingsbedieningsstang verwijderen en eventueel vervangen door nieuwe	1560,00	100,00	1560,00
1-2	nieuwe roede insteken en ophakken volgens het zelfzwichtingssysteem	1930,00	12 142,00	1999,00
1-3	nieuwe roede voorzien van stroomlijn met remklep (systeem Bremer)	6500,00	18 642,00	25 142,00
	Indien niet, dan voorzomer met uitneembare borden van hechthout			
1-9	stelpost zelfzwichting, waaronder opnieuw afstellen en evt. vervanging van de zelfzwichstang			2000,00
2-1	verwijderen van $\frac{1}{2}$ spruit	1040,00	2000,00	3040,00
2-2	inbrengen v. nieuwe spruit <u>eiken</u>			
3-1	verwijderen van de oude staart	260,00		260,00
3-2	monteren van nieuwe staart lengte 9.53 m / 40 x 40 cm <u>eiken</u>	520,00	2850,00	3370,00
3-3	eventueel nieuw aanlassen, dan wel geheel vernieuwen lange aanlassen stelpost <u>schoren</u>			2420,00
3-4	korte spruiten evt. vernieuwen, stelpost			2400,00
3-5-1	monteren kruiliem	520,00		520,00

18250,00 + 35734,00 = 52904,00

Nr.	Omschrijving	Loon	Materiaal	Totaal
3-5-2	nieuwe vergrendeling aanbrengen op knielijer	10 250,00 35,00	35 734,00 25,00	62 904,00 60,00
3-6	inwateren spruiten en staart voorkomen d.m.v. 2 componenten lijm	200,00	20,00	220,00
4-1	spanbeugel t.b.v. verzakte kop van linker voeghout aanbrengen, zodat windpeluw waterpas komt te liggen	1300,00	100,00	1400,00
4-2	eventuele nieuwe burge-meester stelpost			540,00
4-4	gordingen verlengen of kap achterover brengen	1040,00	50,00	1090,00
4-5	beugels aanbrengen lange spuit-spantring, ter voorkoming van het doorzakken van de spantring	520,00	75,00	595,00
4-6	wervels op de stormluiken in het achterkeuvelens aanbrengen	130,00		130,00
5-1	nieuw hardstenen druklager aanbrengen	130,00	55,00	185,00
5-2	in het spoorwiel dienen enkele nieuwe kammen te worden geplaatst	520,00	110,00	630,00
5-3	rondsel aantrekken	130,00		130,00
6-1	deur in veldmuur west vernieuwen	260,00	50,00	310,00
6-2	voegwerk veldmuren nazien	520,00	25,00	545,00
		23 035,00	36 244,00	68 439,00

Nr.	Omschrijving	Loon	Materiaal	Totaal
6-3	stelpost dakkistjes	23035,00	36244,00	60739,00 1360,00
6-4	stelpost rietwerk voorkant kap			1500,00
6-5	veldkruizen doorspijkeren	130,00		130,00
7-1	houten vijzel opnieuw afstellen	260,00		260,00
7-2	verbeteren metselwerk vijzel 2 bij halslager	780,00	75,00	855,00
7-3	losse schenen in vijzel-balk vastzetten	130,00		130,00
7-4	vlondertje boven vijzel 2 in de molen aanbrengen ± 3 m2 dik min. 22 mm	260,00	54,00	314,00
8-1	nieuwe roostervloeren vijzel 1 en vijzel 2	520,00	247,00	767,00
8-2	bliksembeveiliging modificeren (zg. rondomleiding aanleggen)			1500,00
8-3	afscheiding hekwerk, 2 planken met groen geplastificeerd gaas	1040,00	195,00	1235,00
9-1	stelpost voor 1-9 stelpost voor 3-3 stelpost voor 3-4 stelpost voor 6-3 stelpost voor 6-4			
9-2	aparte prijsopgave voor het schilderwerk genoemd in 1-4, 1-7, 1-8, 2-4, 2-7, 3-7, 4-3, 6-1, 8-3	6000,00	400,00	6400,00
	hisaanbuur naelkassen enz.			1500,00
	klein ijzerwerk - dan enz.			175,00
	10 ^{de} v. D.F.W.	32955,00	37165,00	70120,00
			Totaal	92.848,00
	d-d. 20 Sept '78			

Begroting voor de restauratie van de windwatermolen De Eendracht te Sebaldeburen (reserve-bemalingswerktuig in de zin van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd).

Molenmakerij: Fa. Th. Bremer & Zn.
Zie bijbehorende Kamperfoelieweg 27 te Paterswolde

"Voorwaarden en technische omschrijving, behorende bij de restauratie van de molen (M 42) "De Eendracht" te Sebaldeburen".

Nr.	Omschrijving	Loon	Materiaal	Totaal
1-1	oude roede, rest afhakken en verwijderen, zelfzwichtingsbedieningsstang verwijderen en eventueel vervangen door nieuwe	868,-		868,-
1-2	nieuwe roede insteken en ophekken volgens het zelfzwichtingssysteem	13.896,-	2980,-	16.876,-
1-3	nieuwe roede voorzien van stroomlijn met remklep (systeem Bremer)			
	Indien niet, dan voorzomer met uitneembare borden van hecht hout			3000,-
1-9	stelpost zelfzwichting, waaronder opnieuw afstellen en evt. vervanging van de zelfzwichstang			3000,-
2-1	verwijderen van 1/2 spruit	868,-	700,-	1648,-
2-2	inbrengen v. nieuwe spruit			
3-1	verwijderen van de oude staart	496,-		496,-
3-2	monteren van nieuwe staart ^(eiken) lengte 9.53 m / 40 x 40 cm.	1240,-	2260,-	3500,-
3-3	eventueel nieuw aanlassen, dan wel geheel vernieuwen lange ^(eiken) schoen, stelpost			2000,-
3-4	korte spruiten evt. vernieuwen, stelpost			3500,-
3-5-1	monteren kruiliert	341,-		341,-
		17.700,-	6020,-	32229,-

moet deze
zo waar zijn →

Nr.	Omschrijving	Loon	Materiaal	Totaal
3-5-2	<i>transport</i> nieuwe vergrendeling aan- brengen op kruilier	1770,- 124,-	6020,- 25,-	32229,- 149,-
3-6	inwateren spruiten en staart voorkomen d.m.v. 2 componenten lijm <i>(naderhand is hiervoor silliconenkit gekozen)</i>			p.m.
4-1	spanbeugel t.b.v. ver- zakte kop van linker voeg- hout aanbrengen, zodat windpeluw waterpas komt te liggen	1736,-	280,-	2016,-
4-2	eventuele nieuwe burge- meester stelpost			1000,-
4-4	gordingen verlengen of kap achterover brengen	744,-		744,-
4-5	beugels aanbrengen lange spruit-spantring, ter voorkoming van het door- zakken van de spantring	248,-	50,-	298,-
4-6	wervels op de storm- luiken in het achter- keuvelens aanbrengen	93,-		93,-
5-1	nieuw hardstenen druk- lager aanbrengen	744,-	425,-	1169,-
5-2	in het spoorwiel dienen enkele nieuwe kammen te worden geplaatst	186,-	30,-	216,-
5-3	rondsel aantrekken	93,-		93,-
6-1	deur in veldmuur west vernieuwen	558,-	120,-	678,-
6-2	voegwerk veldmuren naziën <i>stelpost</i>			1500,-
	<i>transporteren</i>	24.483,-	6950,-	40.185,-